

## ZADANIA INWESTYCYJNE

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### 1. Zakup i montaż wiat przystankowych

<i>Plan po zmianach</i>	77 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	1 281,00 zł
<i>środki własne</i>	1 281,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach poniesionych wydatków dokonano aktualizacji map sytuacyjno wysokościowych, pozyskano mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntów, które są niezbędne w procedurach administracyjnych związanych ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i montażowych wiat przystankowych.

#### 2. Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową

<i>Plan po zmianach</i>	4 483 374,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	40 073,24 zł
<i>środki własne</i>	40 073,24 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

W skład zadania wchodzi następujące inwestycje:

- Przebudowa ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Moniuszki (łącznie długość ok. 520 m) – zgodnie z umową podpisaną w maju br. z wykonawcą, zakończenie robót nastąpi do 15.12.2010r.
- Przebudowa ulic Zajęczka, Lewartowskiego (łącznie długość ok. 445 m). Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na rok 2011.

#### 3. Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	16 075 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	1 874 108,49 zł
<i>środki własne</i>	937 054,25 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	937 054,24 zł

Zadanie współfinansowane jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Inwestycja przeprowadzana jest w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Na początku czerwca 2010r. wykonawca uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obecnie prowadzone są roboty ziemne i odwodnieniowe.

Zakończenie prac planowane jest na koniec października br.

#### 4. Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską.

<i>Plan po zmianach</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, która zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą ma zostać opracowana do 18 października 2010r.

Realizację rzeczową zadania planuje się na lata 2011 – 2012.

#### 5. Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ

<i>Plan po zmianach</i>	4 274 700,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	1 225 867,79 zł
<i>środki własne</i>	614 291,16 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	611 576,63 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Zadanie obejmuje przebudowę ulic na łącznej długości ok. 1.130 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Piastów Śląskich na długości ok. 830 m.

Prace budowlane zostały rozpoczęte w połowie września 2009r. Zakończenie zadania planowane jest na koniec sierpnia br.

#### 6. Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową

<i>Plan po zmianach</i>	2 500 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	221,81 zł
<i>środki własne</i>	221,81 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie to obejmuje dwa projekty:

- Projekt 1 - przebudowa ul. Broniewskiego na odcinku od Poradni Zdrowia Psychicznego do skrzyżowania z ul. Długą (dł. ok. 240 m),
- Projekt 2 - przebudowa ul. Broniewskiego od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35-43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego (dł. ok. 350 m) oraz ul. Sokołowskiego na długości ok. 350 m. wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego. Zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dla obu projektów obecnie przygotowana jest dokumentacja projektowa.

Realizacja rzeczowa Projektu 1 planowana jest na II połowę br., natomiast Projektu 2 na 2011 rok.

## **7. Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu**

<i>Plan po zmianach</i>	6 070 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	60 000,00 zł
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	60 000,00 zł
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Obecnie w ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa. Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji planuje się na wrzesień – październik br. Zakończenie zadania przewidziane jest w roku 2011. Inwestycja dofinansowana jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego. W I półroczu 2010r. Gmina wydatkowała własne środki na realizację zadania, we wrześniu br. planowane jest wystąpienie z wnioskiem o refundację wydatków do Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Burmistrza Walimia zgodnie z zawartymi porozumieniami.

## **8. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje**

<i>Plan po zmianach</i>	244 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	2 699,85 zł
<i>środki własne</i>	2 699,85 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach środków pozyskano mapy do celów projektowych i ewidencyjne, wypisy z ewidencji gruntów oraz mapy sytuacyjno – wysokościowe. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji na przebudowę ulic Kresowej i Barbusse'a.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### **9. Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej**

<i>Plan po zmianach</i>	99 092,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	6 429,40 zł
<i>środki własne</i>	6 429,40 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach wydatkowanych środków zostało opracowane studium wykonalności i wniosek aplikacyjny oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W ramach inwestycji wykonana zostanie modernizacja pomieszczenia biura Centrum mieszczącego się w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” oraz zakupione zostanie niezbędne wyposażenie dostosowujące Centrum pod względem jakościowym do funkcji, które ma pełnić. Zakres projektowanych robót:

- wymiana instalacji elektrycznej,
- remont pomieszczenia (usunięcie starych malatur, wykonanie nowych tynków, malowanie ścian i sufitu),
- wymiana istniejących drzwi i okna.

Planowane do zakupu wyposażenie obejmuje:

- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, ksero),
- zakup telewizora LCD,
- wizualizacja zewnętrzna Centrum.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **10. Zakup nieruchomości gruntowych**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>138 000,00 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>138 000,00 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

Aktem notarialnym Repertorium A nr 1761/2010 z dn. 19 marca 2010r. zostały nabyte nieruchomości gruntowe położone w Wałbrzychu obręb 8 Poniatów, oznaczone w ewidencji gruntu jako działki nr 19/1 o pow. 0,2643 ha, nr 19/3 o pow. 0,0725 ha i nr 19/4 o pow. 0,0121 ha. Nabycie przedmiotowych nieruchomości dokonano w celu uregulowania stanu prawnego ulicy Jachimowicza.

### **11. Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodległości 197**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>-</i>
<i>środki własne</i>	<i>-</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie Gmina oczekuje na informację z Sądu Rejonowego o terminie drugiej licytacji.

### **12. Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>106 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>32,70 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>32,70 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

W wyniku negocjacji w dniu 20 kwietnia 2010r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji dla przebudowy budynku przy ul. Drzymały 7 w Wałbrzychu. Trwają prace projektowe.

### **13. Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>42,00 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>42,00 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca dokumentacji dla przebudowy na lokale socjalne budynku przy ul. Rolniczej 2 w Wałbrzychu. W dniu 12 maja 2010r. podpisana została umowa z Projektantem. Obecnie trwają prace projektowe.

#### **14. Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>200 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>26,00 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>26,00 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

W związku z koniecznością uzupełnienia i aktualizacji dokumentacji budowlanej przekazanej przez MZB zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budynku przy ul. 1-go Maja 145 w Wałbrzychu.

#### **15. Remont lokali w budynku przy ul. Kasztelańskiej 3 z przeznaczeniem na lokale kryzysowe**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>778 755,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>4 645,00 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>4 645,00 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

Zadanie przewiduje przekształcenie części obiektu po byłym żłobku przy ul. Kasztelańskiej 3 na 7 lokali kryzysowych. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono Inwestora Zastępczego. W kwietniu br. odbył się przetarg, w wyniku którego wybrano Wykonawcę robót. W dniu 26 maja 2010r. podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano teren budowy. Rozpoczęcie prac remontowych nastąpiło na początku czerwca br. Na koniec czerwca br. zaawansowanie robót wynosiło: roboty rozbiórkowe 100%, roboty murowe 65%, roboty wentylacyjne 65%, tynki i ściany 60%, stolarka 15%, instalacja elektryczna 60%, instalacja wodno - kanalizacyjna 45% i roboty dekarские 40%.

#### **16. Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>207 621,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>5 391,00 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>2 530,10 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>2 860,90 zł</i>

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

W dniu 12 kwietnia 2010r. wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót. W dniu 22 kwietnia 2010r. przekazano teren budowy Wykonawcy. Do chwili obecnej wykonano docieplenie tylnej ściany budynku wraz z tynkowaniem, zbito stary tynk ze ściany szczytowej oraz frontowej budynku, trwają roboty przygotowawcze murów przed położeniem nowego tynku.

### **17. Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu**

<i>Plan po zmianach</i>	207 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	5 391,00 zł
<i>środki własne</i>	2 530,10 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	2 860,90 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

W dniu 14 kwietnia 2010r. wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót. W dniu 30 kwietnia 2010r. przekazano teren budowy Wykonawcy. Do chwili obecnej wykonano docieplenie tylnej ściany budynku wraz z tynkowaniem, zbito stary tynk ze ściany frontowej budynku, trwają roboty przygotowawcze murów przed położeniem nowego tynku.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **18. Wykonanie pochylni zewnętrznej dla ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu**

<i>Plan po zmianach</i>	41 424,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	41 423,18 zł
<i>środki własne</i>	41 423,18 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych do Biura Obsługi Klienta przy ul. Sienkiewicza 6-8.

### **19. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego**

<i>Plan po zmianach</i>	27 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem. Odbiór protokolarny nastąpił w miesiącu czerwcu br., płatność nastąpi w II półroczu 2010 roku.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **20. Zakup samochodów na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu**

<i>Plan po zmianach</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zakup samochodu zostanie dokonany w drugiej połowie 2010 roku.

### 21. Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha

<i>Plan po zmianach</i>	265 244,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Celem zadania jest zamontowanie dodatkowych ośmiu kamer na terenie Śródmieścia. W wyniku zapytania ofertowego wybrano Inwestora Zastępczego. W kwietniu br. odbył się przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót. W dniu 14 czerwca 2010r. podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano teren budowy. Z uwagi na trwające remonty elewacji na trzech budynkach (1 Maja 6, Zajęczka 1 i Gdańska 2), Wykonawca wykonał na nich ułożenie kabli światłowodowych do kamer. Umowny termin zakończenia robót to 90 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 11 września 2010r.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### 22. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych

<i>Plan po zmianach</i>	12 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	9 394,00 zł
<i>środki własne</i>	9 394,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zakupiono i zamontowano tablice do koszykówki oraz zabudowano osłony instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu.

#### 23. Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	5 490,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Wydatki na promocję zadania, którego rzeczową realizację ukończono w 2009r. zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

#### 24. Radosna szkoła - utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych

<i>Plan po zmianach</i>	230 900,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie jest na etapie przygotowań. Wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie bieżącego roku.

## 25. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych

<i>Plan po zmianach</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zakupiono piec c.o. dla Publicznego Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu, płatność nastąpi w II półroczu 2010 roku.

## 26. Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	284 150,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	49 898,00 zł
<i>środki własne</i>	14 974,28 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	34 923,72 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Zakończono prace projektowe. Uzyskane zostało pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.

## 27. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	20 762,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	20 761,73 zł
<i>środki własne</i>	20 761,73 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

Rzeczowa realizacja zadania polegającego na termomodernizacji Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu została zakończona w 2009r. Środki przeznaczono na zapłatę pozostałego wynagrodzenia za zastępstwo inwestycyjne, nadzór autorski i usunięcie gruzu z sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół nr 2, powstałego po katastrofie budowlanej.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

### 28. Programy polityki zdrowotnej – zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki

<i>Plan po zmianach</i>	5 600,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	5 600,00 zł
<i>środki własne</i>	5 600,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

Zakupiono profesjonalny zestaw do korekcji wad postawy „OPIW – 01” i nieodpłatnie przekazano Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 im. Marii Konopnickiej w Wałbrzychu. W skład zestawu wchodzi osiem następujących urządzeń do ćwiczeń:



- wyciąg grawitacyjny „Pająk”
- urządzenie do wzmacniania mięśni grzbietu „Konik”
- ławeczka do ćwiczeń systematycznych „Jaskółka”
- urządzenie do ćwiczeń elongacyjnych „Bocian”
- płyta obrotowa „Donald”
- krzesło korekcyjne
- lustro korekcyjne
- wózek sprzętowy.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **29. Remont kapitalny budynku Żłobka Samorządowego Nr 1 przy ul. Paderewskiego 2**

<i>Plan po zmianach</i>	802 712,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W pierwszej połowie roku nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **30. Połączenie istniejących kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu**

<i>Plan po zmianach</i>	130 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Realizacja zadania przewidziana na drugą połowę roku.

### **31. Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego na Składowisku Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu**

<i>Plan po zmianach</i>	35 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Realizacja zadania przewidziana na drugą połowę roku.

### **32. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich - ul. 11 Listopada**

<i>Plan po zmianach</i>	685 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	248,07 zł
<i>środki własne</i>	248,07 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W I półroczu br. w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru. Realizacja planowana jest na II połowę br.

### **33. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE**

<i>Plan po zmianach</i>	337 396,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	91 489,45 zł
<i>środki własne</i>	91 489,45 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zapłacono odsetki od niespłaconej kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych zgodnie z umową nr 1006/2002 z dnia 10 czerwca 2002r. oraz odsetek od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006r.

### **34. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu**

<i>Plan po zmianach</i>	2 248 962,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	17 543,60 zł
<i>środki własne</i>	5 587,60 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	11 956,00 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót i Inżyniera Kontraktu. W dniu 5 maja 2010r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonawca przystąpił do wykonywania robót – rozebrano nawierzchnię ulicy 1 Maja, usunięto istniejącą zielen i elementy małej architektury z placu Kościelnego. Umowny termin zakończenia robót to 30 wrzesień 2010r. Ponadto Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przystąpiło do wymiany wodociągu w ul. 1 Maja.

### **35. Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu**

<i>Plan po zmianach</i>	94 550,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej.

**36. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa – nauka”**

<i>Plan po zmianach</i>	2 119 908,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót i Inżyniera Kontraktu. W dniu 2 lipca 2010r. została podpisana umowa z Wykonawcą.

**37. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha**

<i>Plan po zmianach</i>	584 748,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	52 200,00 zł
<i>środki własne</i>	15 660,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	36 540,00 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Projekt obejmuje zadania:

- a) Plac położony w rejonie ul. Mickiewicza/Plac Tuwima,
- b) Przestrzeń położona pomiędzy budynkami w rejonie ulic Limanowskiego i Zajęczka,
- c) „Pasaż Okrężny”.

W zakresie przebudowy placu położonego w rejonie ul. Mickiewicza/ Plac Tuwima przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót i Inżyniera Kontraktu. W dniu 5 maja 2010r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonawca przystąpił do wykonywania robót.

Umowny termin zakończenia robót to 30 wrzesień 2010r.

**38. Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej**

<i>Plan po zmianach</i>	710 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	333 773,24 zł
<i>środki własne</i>	333 773,24 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Roboty zostały rozpoczęte w lutym br., zakończone w drugiej połowie czerwca br. W ramach zadania wybudowano kanał deszczowy o łącznej długości ok. 326 m, przebudowano rów melioracyjny oraz wykonano 15 szt. studni rewizyjnych. Obecnie trwają procedury związane z rozliczeniem inwestycji.

### **39. Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich – ul. 11 Listopada**

<i>Plan po zmianach</i>	805 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	14 396,00 zł
<i>środki własne</i>	14 396,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie obejmuje swoim zakresem wymianę uszkodzonych odcinków kanału deszczowego na dł. ok 40 m oraz renowację rękawem impregnowanym żywicami na długości ok. 920 m. Roboty zostały rozpoczęte w drugiej połowie kwietnia br. Inwestycja jest w trakcie odbioru technicznego i rozliczenia.

### **40. Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej**

<i>Plan po zmianach</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	287,17 zł
<i>środki własne</i>	287,17 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W drugiej połowie czerwca br. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem składania ofert do 29 czerwca br. Obecnie trwają procedury związane z wyłonieniem projektanta.

### **41. Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA**

<i>Plan po zmianach</i>	480 882,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	480 880,61 zł
<i>środki własne</i>	480 880,61 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Środki zostały przeznaczone na zapłatę pozostałego wynagrodzenia za roboty budowlano – montażowe wykonane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w ramach wspólnej realizacji budowy uzbrojenia uzupełniającego w dzielnicach Konradów i Lubiechów.

### **42. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje**

<i>Plan po zmianach</i>	282 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	79 119,49 zł
<i>środki własne</i>	79 119,49 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.

W ramach zadania opracowano:

- inwentaryzację budowlaną, projekt koncepcyjny i wstępne kosztorysy dla zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kasztelańskiej nr 5 – 7,
- inwentaryzację budowlaną – instalacyjną wraz z kosztorysem budynku Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Andersa 121a,
- aktualizację projektu zamiennego dla budowy boiska przy GZS nr 2,
- dokumentację projektową umiejscowienia kierunkowskazów i tablic na terenie Śródmieścia,
- pozyskano wypisy z rejestru gruntów i budynków.

#### 43. Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego

<i>Plan po zmianach</i>	28 906,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	4 880,00 zł
<i>środki własne</i>	1 464,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	3 416,00 zł

Gmina Wałbrzych zamierza aplikować o środki z Programu RPO w ramach działania związanego z budową, modernizacją i doposażeniem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej. W ramach środków opracowano studium wykonalności.

#### 44. Utwardzenie terenu - części działek nr 174/5 i nr 164/4 obręb nr 47 Podzamcze

<i>Plan po zmianach</i>	65 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Realizacja zadania przewidziana jest na drugą połowę roku.

#### 45. Wykonanie kamiennego zabezpieczenia nieruchomości nr 86 przy ul. Orkana w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Realizacja zadania przewidziana jest na drugą połowę roku.

#### 46. Urządzenie zieleńca miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu zlokalizowanego na działkach nr 44/27 i 47/6 obręb 2 Szczawienko

<i>Plan po zmianach</i>	29 300,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie polegające na urządzeniu zieleńca miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu zlokalizowanego na działkach nr 44/27 i 47/6 obręb 2 Szczawienko, wykonaniu witacza (w tym liter świetlnych), jego zabudowy na konstrukcji istniejącego billboardu wraz z projektem i uzgodnieniami oraz wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego o mocy 10,3 kW trójfazowego. Zadanie jest w trakcie realizacji.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **47. Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>166 520,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>155 423,04 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>46 642,54 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>108 780,50 zł</i>

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Zadanie obejmuje modernizację pomieszczenia biblioteki na cele „Akademii Młodych”. W lutym br. odbył się przetarg, w wyniku którego wybrano Wykonawcę robót. W dniu 9 kwietnia 2010r. podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano teren budowy. Rozpoczęcie prac remontowych nastąpiło 19 kwietnia 2010r. Umowny termin zakończenia robót uzgodniono na 40 dni od dnia podpisania umowy, tj. na 18 maja 2010r. Z uwagi na niezależny od Wykonawcy termin dostawy zaprojektowanych lamp, aneksowano termin zakończenia robót na dzień 7 czerwca 2010r. Prace zostały wykonane terminowo i odebrane w dniu 10 czerwca 2010r.

W ramach zadania przekazano również środki w formie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia „Akademii Młodych”.

### **48. Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 361 221,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>38 717,78 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>31 301,28 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>7 416,50 zł</i>

Zadanie obejmuje:

1. „Przebudowę z rozbudową instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w Zamku Książ”.

W dniu 14 czerwca 2010r. Starosta Wałbrzyski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. W trakcie opracowywania są projekty wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

2. „Przebudowę i modernizację III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ”

W dniu 23 czerwca 2010r. Starosta Wałbrzyski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. W trakcie opracowywania są projekty wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

**49. Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu**

<i>Plan po zmianach</i>	4 750 719,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	1 500,00 zł
<i>środki własne</i>	1 500,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W dniu 21 kwietnia 2010r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie montażu elektronicznego systemu przeciwpożarowego w Zamku Książ. W dniu 15 czerwca 2010r. Starosta Wałbrzyski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Roboty rozpoczęto w dniu 12 lipca 2010r.

**50. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia**

<i>Plan po zmianach</i>	5 534 789,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	5 617,86 zł
<i>środki własne</i>	1 793,22 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	3 824,64 zł

Środki finansowe wydatkowano na rozszerzenie zakresu mapy do celów projektowych terenu Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia oraz zakup skróconego wypisu z rejestru gruntów wraz z mapami dla ww. obiektu.

W ramach realizacji części inwestycyjnej projektu „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” trwają prace związane z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektami wykonawczymi. Jednocześnie teren instytucji kultury Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia” jest przygotowywany pod przyszłe roboty budowlane. W ramach organizacji placu budowy zabezpieczane są także zgromadzone zabytkowe eksponaty.

Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargów nieograniczonych na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu, na wykonawcę robót budowlanych i na konserwację zabytkowych muzealiów.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**51. Remont boiska przy ulicy Blankowej**

<i>Plan po zmianach</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Prowadzone są rozmowy z wykonawcami mającymi doświadczenie w budowie boisk, w celu ustalenia sposobu remontu gwarantującego odpowiednie wykonanie robót.

**52. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu**

<i>Plan po zmianach</i>	5 490,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Wydatki na promocję zadania, którego rzeczową realizację ukończono w 2009r., zostaną poniesione w drugiej połowie bieżącego roku.

**53. Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu**

<i>Plan po zmianach</i>	1 365 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

W dniu 7 czerwca 2010r. wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót, który odmówił podpisania umowy na wykonanie powyższego zadania.

W dniu 17 czerwca 2010r. wyłoniono następnego wykonawcę i w dniu 28 czerwca 2010r. przekazano teren budowy. Umowny termin zakończenia robót to 30 wrzesień 2010r.

Zadanie dofinansowywane jest dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 333.000 zł. Dotacja zostanie przekazana Gminie po poniesieniu wydatków związanych z wykonaniem nawierzchni boiska i oświetlenia.