

Zgodnie z art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Wałbrzycha w terminie do 31 sierpnia przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2011 – 2038 została przyjęta Uchwałą Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku. W I półroczu 2011 r. uchwała ta ulegała zmianom zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr X/54/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 marca 2011 roku,
- Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 maja 2011 roku,
- Uchwała Nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 roku.

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską Wałbrzycha, Uchwałą Nr VI/29/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku, Prezydent Miasta Wałbrzycha podpisał Zarządzenie Nr 208/11 z dnia 18 lutego 2011 roku, w którym przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałbrzych oraz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności wykraczają poza rok budżetowy a nie są zaliczane do przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Kształtowanie poszczególnych pozycji WPF:

Dochody

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr VI/29/11 z 31.01.2011r.	Plan po zmianach wg Uchwały Nr XIV/91/2011 z 21.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
Dochody ogółem:		354.213.094,00	360.191.502,33	157.970.877,78	43,86
1	Dochody bieżące	299.354.581,00	305.107.485,33	151.169.652,56	49,55
2	Dochody majątkowe, w tym:	54.858.513,00	55.084.017,00	6.801.225,22	12,35
a)	Dochody ze sprzedaży majątku	12.431.140,00	18.587.223,00	4.903.959,09	26,38

Wydatki

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr VI/29/11 z 31.01.2011r.	Plan po zmianach wg Uchwały Nr XIV/91/2011 z 21.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
Wydatki ogółem:		378.629.128	382. 040.627,33	151.504.413,82	39,66
<i>1</i>	<i>Wydatki bieżące (bez obsługi dlugu), w tym:</i>	<i>285.391.157</i>	<i>289.958.684,33</i>	<i>143.201.889,57</i>	<i>49,39</i>
A	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.339.451,00	65.521.468,85	34.306.974,01	52,36
B	Wydatki na funkcjonowanie organów jst, w tym:	23.911.287,00	23.743.198,00	12.434.396,18	52,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.227.673,00	16.113.687,00	8.449.083,52	52,43
C	Przedsięwzięcia	1.818.794,00	2.120.018,00	411.367,99	19,40
D	Pozostałe wydatki bieżące	194.321.625,00	198.573.999,50	96.049.151,39	48,37
<i>2</i>	<i>Obsługa długu, w tym:</i>	<i>19.798.402,00</i>	<i>18.410.725,00</i>	<i>4.460.226,89</i>	<i>24,23</i>
A	Odsetki i dyskonto, w tym:	8.476.151,00	8.476.151,00	4.460.226,89	52,62
	<i>podlegające wyłączeniu</i>	<i>2.321.439,00</i>	<i>2.038.802,00</i>	<i>919.078,00</i>	
B	Wyплаты z tytułu poręczeń	11.322.251,00	9.934.574,00	-	-
<i>3</i>	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>73.439.569,00</i>	<i>73.671.218,00</i>	<i>3.842.297,36</i>	<i>5,22</i>
A	Przedsięwzięcia	62.270.087,00	62.563.923,00	3.767.510,41	6,02
B	Pozostałe wydatki majątkowe	11.169.482,00	11.107.295,00	74.786,95	0,67
Deficyt/nadwyżka		-24.416.034,00	-21.849.125,00	6.466.463,96	-

W I półroczu 2011 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha dokonał spłaty zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych zgodnie z prognozą kwoty długu.

Na podstawie Uchwały Nr X/57/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Prezydent zawarł umowę na organizację, prowadzenie oraz obsługę emisji obligacji. W I półroczu 2011 roku wyemitował 2 serie obligacji na łączną kwotę 4.000.000 zł.

Dnia 3 stycznia 2011 roku na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską Wałbrzycha, Prezydenta Miasta podpisał Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2011 rok. Na dzień 30.06.2011 roku z tytułu kredytu krótkoterminowego występowało zadłużenie w wysokości 5.330.707,78 zł.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2011 roku wyniosło 179.112.756,81 zł, z tego kredyty stanowią 115.856.332,47 zł, obligacje komunalne 48.350.000,00 zł, zobowiązania wymagalne 3.370,00 zł i zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 14.903.054,34 zł.

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr VI/29/11 z 31.01.2011r.	Plan po zmianach wg Uchwały Nr XIV/91/2011 z 21.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie %
Przychody, w tym:		53.609.802,00	50.683.829,00	12.598.777,39	24,86
1.	- przychody nie zwiększające długu (wolne środki)	5.834.978,00	3.268.069,00	3.268.069,61	100,00
2.	- przychody zwiększające dług, w tym:	47.774.824,00	47.415.760,00	9.330.707,78	19,68
a)	- obligacje komunalne	20.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	20,00
b)	- kredyt długoterminowy	27.774.824,00	27.415.760,00	-	-
c)	- kredyt krótkoterminowy	-	-	5.330.707,78	-
Rozchody, w tym:		29.193.768,00	28.834.704,00	13.417.352,00	46,53
1.	Kredyty, w tym:	23.193.768,00	22.834.704,00	11.417.352,00	50,00
	<i>Podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	2.537.412,00	2.178.348,00	1.089.174,00	50,00
2.	Obligacje	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	33,33

Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011 -2038 określono przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2011 i latach następnych. Wykonanie poszczególnych z nich kształtuje się następująco:

1. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

Przedsięwzięcie pn „**Od bierności do aktywności**”

1. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 8.431.170,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 131.606,49 zł
4. Okres realizacji 2008-2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 56,28%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Realizację przedsięwzięcia można podzielić na 4 zadania:

Zadanie 1 Aktywna integracja.

9 uczestniczek projektu - kontynuujących udział w nim od 2008 r. (dwie od 2009 r.) kontynuowało w I półroczu br. naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Uczestniczkom zakupiono bilety autobusowe do szkoły a także przybory szkolne: zeszyty i pióra.

Zadanie 2 Praca socjalna

1. Pracownicy socjalni prowadzili od stycznia do czerwca br. rekrutację kandydatów do projektu. Przeprowadzali wywiady środowiskowe, motywowali do udziału w projekcie przedstawiając korzyści z tego płynące. Następnie sporządzali kontrakty socjalne, zawierali je, sporządzali symulację zasiłków okresowych lub celowych. Kompletowali dokumentację uczestników (zgody, oświadczenia, itp.).

2. Pracownicy socjalni organizowali, wspólnie z uczestnikami projektu działania o charakterze środowiskowym: akcje upiększania miejsca zamieszkania uczestników projektu, wycieczki integracyjne, rajdy, festyny, spotkania obywatelskie. Uczestniczyli też i współorganizowali działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Śródmieściu.

Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze

W I półroczu 2011 r. wypłacono 9 uczestniczkom kontynuującym udział w projekcie zasiłki m.in. na odzież, obuwie, produkty pierwszej potrzeby.

Zadanie 4 Działania o charakterze środowiskowym

W dniach od 28 maja do 30 czerwca br. odbyły się szeroko zakrojone działania środowiskowe:

- działania uczestników projektu na rzecz poprawy estetyki miejsca zamieszkania: malowano ogrodzenia, sadzono krzewy i kwiaty, sprzątano podwórka i skwerki.

- Przeprowadzono dwie integracyjne imprezy sportowe: „Grajmy w bule” oraz „Dzień Dziecka na sportowo”
- zorganizowano 3 integracyjne festyny rodzinne
- odbyły się trzy imprezy o charakterze integracyjno -krajoznawczo-turystycznym: dwie wycieczki (do ZOO we Wrocławiu oraz do Osówki „Śladami historii” (impreza cykliczna) oraz jeden rajd „Wędrujące Podgórze”.

Przedsięwzięcie pn. „Partnerska rodzina”

1. Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego rodzin, w których co najmniej jedno z małżonków jest długotrwale bezrobotne, często korzystające z pomocy społecznej, w których występuje alkoholizm i przemoc domowa poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia i stworzenia dla nich niezbędnych warunków do uzyskania zdolności do zatrudnienia z jednoczesną integracją ze społeczeństwem.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.044.402,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 28.808,72 zł
4. Okres realizacji 2009-2011
5. Stopień zaawansowania finansowego 99,63%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Zadanie 1. Zarządzanie projektem

W ramach zadania 1 poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniami oraz prowadzeniem rachunku bankowego. Kierownik projektu w okresie rozliczeniowym zajmował się organizacją spotkania podsumowującego drugi cykl projektu, tj. organizacją cateringu, zlecaniem wykonania i przygotowania biuletynu informacyjnego oraz zaświadczeń, a także zakupem płyt CD dla uczestników projektu. Asystent natomiast opracowywał ankiety ewaluacyjne uczestników projektu, a także przygotowywał wystawę fotograficzną prac wykonanych na warsztatach przez młodzież, które zostały zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania projektu.

Zadanie 2. Promocja

W ramach zadania 2 poniesione zostały wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem zaświadczeń oraz płyt dla uczestników projektu, biuletynu informacyjnego, usługi cateringowej podczas spotkania podsumowującego drugi cykl projektu, a także związane z prowadzeniem podstrony na stronie www.mops.walbrzych.pl.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja nawierzchni drogowych wraz z modernizacją podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej
 2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.761.571,00 zł
 3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 29.813,00 zł
 4. Okres realizacji 2009-2011
 5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 58,51%
 6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku
- etap I - Przebudowa ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Moniuszki – zadanie zakończone.

Zakres robót obejmował:

- przebudowę w/w ulic na łącznej długości ok. 520 m,
- przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,
- budowę oświetlenia drogowego – 12 punktów oświetleniowych
- etap II - Przebudowa ulic Zajęczka, Lewartowskiego (łączna długość ok. 440 m) – zadanie realizowane w 2011r.

Na początku marca br. w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wybrano Wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera kontraktu. W dniu 26.04.2011 r. przekazano Wykonawcy robót teren budowy. Prace rozpoczęto od przebudowy ulicy Lewartowskiego. Na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Zajęczka zakończono prace związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, przystąpiono do robót związanych z przebudową drogi. Na odcinku od ul. Zajęczka do Pl. Teatralnego – trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej i wodociągowej.

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych”

1. Celem przedsięwzięcia była poprawa możliwości rozwojowych turystyki dla stworzenia transgranicznego obszaru turystyki w wypoczynku
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 8.209,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 1.377,00 zł
4. Okres realizacji 2006-2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 50,11%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu 2011 roku udostępniono sieć internetową we wszystkich kioskach multimedialnych zlokalizowanych w CH „Auchan”, Hotelu „Maria”, Hotelu „Qubus”, Hotelu „Książ” i Ratuszu.

Przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu.”

1. Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury społecznej na rzecz wsparcia osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu Śródmieście
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.897.033,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 434.451,45 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2011
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 35,12%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W dniu 27.06.2011 została podpisana umowa z Wykonawcą. Konieczne było zlecenie Rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa p. poż. opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych odstępstw od przepisów p. poż. oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p. poż. Trwają roboty budowlane. Do chwili obecnej wymieniono pokrycie dachowe wraz z dociepleniem, docieplono ściany zewnętrzne budynku, wymieniono stropy nad piwnicą, wymieniono stolarkę okienną, wykonano schody do piwnicy, wykonano iniekcję ciśnieniową, wykonano tynki renowacyjne oraz posadzkę z płytek gres w piwnicy.

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu.”

1. Celem przedsięwzięcia jest wzrost znaczenia Śródmieścia Wałbrzycha jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.317.630,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2011
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 6,37%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Trwa wykonywanie prac projektowo - kosztorysowych. Planowany termin zakończenia prac projektowych 15 listopada 2011r.

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu „STYK –Wałbrzyska Strefa Kultury, Ludzie – sztuka – zabawa – nauka.”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa atrakcyjności przestrzennej Śródmieścia jako obszaru do uprawiania rekreacji i sportu, wypoczynku i rozrywki oraz korzystania z usług kultury
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.189.737,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 1.672.344,70 zł
4. Okres realizacji 2007 - 2011
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 33,22%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Trwa wykonywanie prac projektowo - kosztorysowych. Zakończenie prac projektowych ustalone jest na 15 listopada 2011r.

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha.”

1. Celem przedsięwzięcia jest wzrost znaczenia Śródmieścia Wałbrzycha jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.885.440,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 9.155,03 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2011
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 23,86 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W ramach zadania wykonywane są dwa podzadania:

1. Pasaż Okrężny

Teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu 14.06.2011 r. Wykonawca rozpoczął roboty w dniu 27.06.2011 r. od wykonania rozbiórki i robót w zakresie kanalizacji deszczowej.

Umowny termin zakończenia robót – 14.11.2011 r.

2. Plac położony pomiędzy budynkami w rejonie ulic Limanowskiego i Zajęczka.

W maju 2011 roku rozstrzygnięto przetarg na wybór inwestora zastępczego do obsługi zadania i w dniu 30.05.2011 r. podpisano umowę. W czerwcu br. rozstrzygnięto przetargi na

wybór wykonawcy robót i podpisano stosowne umowy. Teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu 21.06.2011 r. Umowny termin zakończenia robót – 19.09.2011 r.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie trasy przyrodniczo – edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.843.827,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,26 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w 2012 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe ”

1. Celem przedsięwzięcia jest Modernizacja pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniącej funkcję silnego regionalnego ośrodka kongresowo-biznesowego o standardach europejskich.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 13.951.079,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 567.777,83 zł
4. Okres realizacji 2008 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 4,73 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W I półroczu przebudowano i rozbudowano instalację hydrantową przeciwpożarową w Zamku Książ. W dniu 19.05.2011r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę i modernizację III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ, natomiast w dniu 16.06.2011r. nastąpiło otwarcie ofert.

Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia ”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 52.575.622,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze – 173.336,50 zł
4. Okres realizacji 2008-2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 1,65 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Podpisano umowy na konserwację zabytkowych muzealiów. Przekazano muzealia celem konserwacji wykonawcy. Konserwacja odbywa się zgodnie z przedstawionymi przez wykonawców harmonogramami.

- Zakończono procedury przetargowe na roboty budowlane w budynku Nr 4 oraz Nr 11. Wyłoniono wykonawcę oraz przekazano plac budowy. Wykonawca realizuje roboty budowlane zgodnie z umową.
- Podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Inżynier w miesiącu maju oraz czerwcu wykonywał obowiązki zgodnie z umową.
- Podpisano umowę z wykonawcą oraz zrealizowano organizację placu budowy.
- Podpisano umowy na opracowanie inwentaryzacji chiropterologicznej i ornitologicznej oraz opracowanie raportu określającego wpływ inwestycji na środowisko.
- Aktualizowano stronę internetową zgodnie z zawartą umową.
- Wykonano projekt i druk wydawnictwa jako materiału promocyjnego po zorganizowanej Międzynarodowej Konferencji w miesiącu grudniu 2010 r. nt. „Rewitalizacja obiektów i terenów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji obiektów przemysłowych na obiekty kultury”.

Przedsięwzięcie pn.: „Uczenie się przez całe życie „Comenius ”

1. Celem przedsięwzięcia jest wymiana młodzieży polsko – francuskiej
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 78.274,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 1,32 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu 2011 roku tworzono platformę internetową do komunikacji szkół polskiej i francuskiej oraz dokumentację audiowizualną.

Przedsięwzięcie pn.: „Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich”

1. Celem przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu dolnośląskiego, Miasta Wałbrzych i regionu Gór Wałbrzyskich poprzez promocję infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 24.461,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 19.151,11 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2011
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 78,29 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

I półroczu 2011 roku brano udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie. Promowano trasy rowerowe MTB w bezpłatnym tygodniku lokalnym, Telewizji Twoja, Tygodniku Wałbrzyskim oraz Radiu Złote Przeboje. Wykonano oraz umieszczono tablicę informacyjną dotyczącą tras rowerowych w Górach Wałbrzyskich.

Przedsięwzięcie pn.: „Poznanie nie zna granic”

1. Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie współpracy szkół zlokalizowanych w miastach partnerskich Wałbrzych i Hradec Kralove (współpraca transgraniczna)
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 491.643,00zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 102.960,26 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2012

5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 45,97 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu 2011 roku przeprowadzono 5 wymian młodzieży, z których skorzystało łącznie 200 uczniów (3 przyjazdy do Polski i 2 wyjazdy do Czech). Wydatki dotyczyły m.in. pokrycia kosztów noclegów, wyżywienia, biletów wstępu dla uczestników, podatku VAT, wynagrodzeń, kosztów delegacji i ubezpieczeń uczestników, zakupu materiałów i nagród dla młodzieży.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa miejskiej sieci transmisji danych oraz sieci Hot Spotów dla miasta Wałbrzycha – etap I Śródmieście”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości infrastruktury teleinformatycznej poprzez wdrożenie bezpiecznych systemów transmisji danych oraz utworzenie sieci hot spot i tym samym zapewnienie jak największej liczbie mieszkańców do szerokopasmowej sieci.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 739.192,00zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Odstąpiono od realizacji zadania z powodu nie uzyskania dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W II półroczu zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany do budżetu.

Przedsięwzięcie pn.: „31 przepisów na równość”

1. Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 20.097,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 12.060,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2011
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 100 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu 2011 roku w ramach przedsięwzięcia przeprowadzane były zajęcia dodatkowe dla klas I –III z języka angielskiego, zajęć ogólnorozwojowych, zajęć ruchowo – korygujących, indywidualnych. Organizowane były indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, pedagogiem i logopedą wspierające rozwój ucznia. Dla klas IV-VI organizowane były zajęcia z języka angielskiego, polskiego oraz matematyki. Prowadzono koła zainteresowań tj. humanistyczne z elementami dziennikarstwa, edukacja teatralną, przyrodniczo – krajoznawcze, matematyczno – informatyczne, zajęcia ruchowo-sportowe. Dodatkowo dla wszystkich uczniów organizowane były wycieczki, wyjścia do teatru oraz kurs pierwszej pomocy.

Przedsięwzięcie pn.: „Krok do przyszłości z nowym zawodem”

1. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 37.836,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2012

5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przewidziana jest na II półrocze 2011 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha”

1. Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach Gminy Wałbrzych
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.109.317,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00zł
4. Okres realizacji 2011 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu 2011 roku podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przewidziana jest na II półrocze 2011 roku.

2. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2038 nie ujęte w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno – Sportowego „Aqua – Zdrój” (w budowie)
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.417.493,00zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Zadanie obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ratuszowej i ul. Piasta wraz z budową nowego łącznika do ul. Piasta i przebudowę ul. Piasta na odcinku od skrzyżowania z ul. Andersa do skrzyżowania z ul. Ratuszową. Opracowywana jest dokumentacja projektowa. W II półroczu 2011 roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Rozpoczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót planuje się na wrzesień br.

Przedsięwzięcie pn.: „Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego”

1. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.500.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2016
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2011 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską”

1. Celem przedsięwzięcia jest dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 12.522.680,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2014
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 2,38 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Realizacja zadania przewidziana jest na 2012 rok.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową”

1. Celem przedsięwzięcia jest dokończenie przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych na Piaskowej Górze
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 8.498.584,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 23,52 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Realizacja zadania przewidziana jest na 2012 rok.

Przedsięwzięcie pn.: „Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej”

1. Celem przedsięwzięcia jest sukcesywna wymiana zniszczonych wiat przystankowych
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 496.128,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2006 - 2016
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 9,30 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012 – 2016.

Przedsięwzięcie pn.: „Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.995.237,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 4,77 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Realizacja zadania przewidziana jest na 2012 rok.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie docelowego powiązania komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 35 a drogą wojewódzką nr 379
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 8.747.220,00 zł

3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 40.003,30 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2011
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 2,96 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W marcu br. został przekazany plac budowy wykonawcy. W I półroczu 2011 roku zostały wykonane w 80% roboty ziemne. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem fundamentów pod obiekt mostowy oraz stabilizacji gruntu.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy”

1. Celem przedsięwzięcia jest dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. krajowa w budowie)
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 7.500.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w roku 2012.

Przedsięwzięcie pn.: „Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych”

1. Celem przedsięwzięcia jest remont kapitalny wraz z usunięciem szkód górniczych w gminnych budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku prowadzonej działalności górniczej
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.414.991,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 104.256,03 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2014
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 5,54 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono roboty budowlane związane z likwidacją szkód górniczych w budynku przy ul. 1 Maja 145. Wykonano przeszycia ścian zewnętrznych, ocieplono ściany szczytowe, wykonano elewację, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono drzwi wejściowe, wykonano nowe tynki w korytarzach, w piwnicy oraz w przejeździe pod budynkiem, rozebrano stare posadzki oraz wykonano nowe na spocznikach. Wykonano sufit podwieszany z dociepleniem w przejeździe pod budynkiem oraz zamontowano bramę. Dodatkowo wykonano oświetlenie w przejeździe pod budynkiem. Ponadto wokół budynku wykonano izolację pionową oraz poziomą.

Przedsięwzięcie pn.: „Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienia od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 11.235.639,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 423.865,40 zł
4. Okres realizacji 2005 - 2017
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 49,13 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W ramach przedsięwzięcia zapłacono odsetki i raty od niespłaconej kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych oraz od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE zgodnie z zawartymi umowami.

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy”

1. Celem przedsięwzięcia jest zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 566.527,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2011
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 11,74 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie dostawcy oprogramowania. Podpisanie umowy oraz realizacja przedsięwzięcia planowana jest na II półroczu 2011 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Wałbrzyska Sieć Miejska”

1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie projektu Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej, który łączyłby wiele usług informatycznych
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 60.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2011
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 66,67 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2011 roku

Przedsięwzięcie pn.: „Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 4.402.689,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 2,33 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Realizacja zadania przewidziana jest na 2012 rok

Przedsięwzięcie pn.: „Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7 – 13 przy ul. Armii Krajowej”

1. Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7 – 13 przy ul. Armii Krajowej (omijając teren prywatny)
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 406.789,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 164.490,17 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2011
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 98,45 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2011 roku. W ramach przedsięwzięcia wybudowano planowany kanał oraz studnie betonowe.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych – budynków szkolnych”

1. Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w zakresie remontu dachów i modernizacja kotłowni
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 9.294.608,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 3.075,00 zł
4. Okres realizacji 2004 - 2011
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 96,09 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu 2011 roku zaktualizowano audyt energetyczny dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. Dla zadania przygotowany jest wniosek o dofinansowanie w zakresie termomodernizacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Termin składania wniosku – 21.07.2011r. Planowana jest zmiana nazwy zadania na „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”.

Przedsięwzięcie pn.: „Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana”

1. Celem przedsięwzięcia jest uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 626.323,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 147.132,60 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2015
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 23,49 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu 2011 roku nabyto działki od „INVEST-PARK DEVELOPMENT” pod drogami publicznymi ul. Uczniowska i przy ul. Orkana w celu uregulowania stanu prawnego. Zgodnie z podpisaną umową zapłata została rozłożona na lata 2011-2015.

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

Przedsięwzięcie pn.: „Dzierżawa fotoradaru”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 237.847,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 29.947,44 zł
4. Okres realizacji 2008 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 71,98 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu 2011 roku z powodu braku rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i wykonywania pomiarów przez urządzenie rejestrujące Straż Miejska nie wykonywała żadnych działań z użyciem fotoradaru.

Przedsięwzięcie pn.: „Usługa weterynaryjna”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki medycznej zwierzętom
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 25.920,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 25.920,00 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2011
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 100 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu 2011 br. realizowano zapisy umowne. Objęto stałym nadzorem weterynaryjnym podopiecznych, dokonywano m.in. szczepień, czopowania, kastrację, sterylizację i eutanazję.

Przedsięwzięcie pn.: „Usługa weterynaryjna”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki medycznej zwierzętom
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 95.760,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu 2011 roku wyłoniono przyszłego wykonawcę usługi. Podpisanie oraz realizacja umowy planowana jest na II półrocze br.

Przedsięwzięcie pn.: „ Usługi kominiarskie”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie drożności i sprawności przewodów dymnych i wentylacyjnych
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.872,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 936,00 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 87,50 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu br. świadczone miesięczne usługi kominiarskie w budynkach przy ul. Grota Roweckiego, ul. Pocztowej i Beethovena 1-2.

Przedsięwzięcie pn.: „Ochrona budynku”

1. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie przed kradzieżą i wandalizmem
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 6.027,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 1.669,00 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2011
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 89,23 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu br. zadanie było realizowane zgodnie z umową.

Przedsięwzięcie pn.: „Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 246.928,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 53.679,95 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 52,17 %

6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku
W I półroczu br. usługi sprzątania pomieszczeń były realizowane zgodnie z zawartą umową.

Przedsięwzięcie pn.: „**Dzierżawa dystrybutorów wody**”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie warunków BHP pracownikom UM
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 7.379,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 1.033,20 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 66,78 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu 2011 roku kontynuowano zawartą umowę i dzierżawiono dystrybutory wody.

Przedsięwzięcie pn.: „**Prowadzenie rejestru dłużników**”

1. Celem przedsięwzięcia jest spełnienie wymogów ustawowych
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 66,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2011 roku – 1,22 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 96,30 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2011 roku

W I półroczu 2011 roku opłacono roczny koszt użytkowania programu komputerowego w celu prowadzenia rejestru dłużników.