

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

-- CZĘŚĆ OPISOWA --

Dział 600

1. Zakup i montaż kiosku do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – ul. Główna

Plan budżetowy na 2008rok: 26 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 0,00 zł
własne 0,00 zł

W ramach środków planuje się zakup i montaż kiosku o gabarytach dostosowanych do prowadzenia sprzedaży biletów w systemie ciągłym. Kiosk będzie zamontowany na ul. Głównej przy zatoce autobusowej. Realizacja zadania w II półroczu 2008r.

2. Przebudowa ulic Główniej i Kusocińskiego w Walbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych – etap II

Plan budżetowy na 2008 rok: 4 727 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 252 261,73 zł
własne 252 261,73 zł

Etap II zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Główniej – Broniewskiego – Kusocińskiego. W I półroczu 2008 roku zostały przeprowadzone 2 postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inwestora zastępczego. W tym też okresie pozyskano dwie działki niezbędne pod poszerzenie ulicy Broniewskiego i wystąpiono z wnioskiem do stosownego organu administracji architektoniczno – budowlanej o wydanie pozwolenia na budowę. Roboty budowlane rozpoczęły się w pierwszej połowie maja br. I faza robót obejmuje przebudowę ul. Kusocińskiego (od skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte do ul. Broniewskiego) i poszerzenie ul. Broniewskiego o jeden pas ruchu od skrzyżowania z ul. Kusocińskiego do drogi wewnętrznej prowadzącej do poczty) .

Planowany termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 12 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – tj. od 13.05.2008r.

3. Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2008 rok: 41 480,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 24 400,00 zł
własne 24 400,00 zł

Zadanie przygotowywane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków europejskich w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

4. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

Plan budżetowy na 2008 rok: 292 284,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 831,83 zł
własne 831,83 zł

W ramach środków pozyskano mapę do celów projektowych, ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów oraz mapy sytuacyjno – wysokościowe, jako materiały wyjściowe do prac projektowych i pozyskania stosownych decyzji administracyjnych m.in. decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym między innymi dla zadań:

- a/ przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Słowackiego – Limanowskiego – Drohobycka
- b/ remont ul. Broniewskiego, jako III etap przebudowy układu komunikacyjnego ulic: Główna-Broniewskiego-Kusocińskiego
- c/ przebudowa ul. Kresowej i Barbusse'a w Wałbrzychu.

5. Modernizacja ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamek Książ w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2008 rok: 32 696,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 0,00 zł
własne 0,00 zł

Zadanie przewidziane do współfinansowania ze środków europejskich w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Prace nad dokumentacją projektową – kosztorysową zadania rozpoczęto w 2007 roku, z chwilą podpisania umowy z projektantem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

W pierwszej połowie 2008 roku kontynuowano prace projektowe na przebudowę ulic wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia drogowego. Dokumentacja została

opracowana i przekazana w terminie zgodnym z umową w dniu 30 czerwca 2008r.
W drugiej połowie roku planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót i inżyniera kontraktu.

Dział 710

6. Cmentarz przy ul. Żeromskiego – budowa nowych alejek i kwater

Plan budżetowy na 2008 rok: 300 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 8 540,00 zł
własne 8 540,00 zł

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej. Roboty budowlane rozpoczęły się 30 czerwca 2008r. Zakończenie prac zaplanowano na 30 sierpnia 2008r.

Dział 750

7. Zakup licencji Oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów IntraDok

Plan budżetowy na 2008 rok: 204 960,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 0,00 zł
własne 0,00 zł

W ramach zadania planowany jest w III kwartale 2008 roku zakup licencji Oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów IntraDok.

8. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego

Plan budżetowy na 2008 rok: 100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 0,00 zł
własne 0,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup generatora prądu, kserokopiarek, faksów. Realizacja zadania zaplanowana jest na II połowę roku.

9. Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2008 rok: 1 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 203 398,47 zł
własne 203 398,47 zł

W ramach realizacji zadania „Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” w I poł. 2008 r. przeprowadzono za kwotę 63 590,96 zł remont korytarzy w budynku przy ul. Matejki 3 w zakresie wymiany tynków, wykładzin podłogowych, malowania ścian sufitów oraz stolarki drzwiowej.

W budynku przy ul. Matejki 1 wykonano remont dachu budynku w zakresie pokrycia połaci dachu drugą warstwą papy nawierzchniowej termozgrzewalnej oraz kompletną instalację odgromową, remont pomieszczeń strychowych.

Obecnie trwają prace przy wymianie stolarki okiennej oraz prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania.

Na pozostałe roboty remontowe (w zakresie wymiany i napraw podłóg, stolarki drzwiowej, renowacji tynków, robót malarskich) ogłoszono przetarg nieograniczony.

Dział 754

10. Zakup samochodu służbowego dla Policji

Plan budżetowy na 2008 rok: 100 000,00 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 100 000,00 zł

własne 100 000,00 zł

Zgodnie z porozumieniem nr 578/07 z dnia 12.06.2007 w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na celu zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywatelom Miasta Wałbrzycha gmina Wałbrzych przekazała Komendzie w Wałbrzychu środki na zakup samochodu służbowego.

Dział 801

11.Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych

Plan budżetowy na 2008 rok: 522 000,00 zł

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 2 196,00 zł

własne 2 196,00 zł

W ramach zadania realizowane są wydatki w PSP NR 30 ul. Chałubińskiego 13 w Wałbrzychu oraz w PSP NR 5 ul. Poznańska 8 w Wałbrzychu.

W PSP NR 30 ul. Chałubińskiego 13 w Wałbrzychu zadanie jest kontynuacją prac remontowych rozpoczętych w 2007 r.

Obecny zakres zadania obejmuje następujące roboty budowlane.

- na obiekcie sali gimnastycznej: wymiana instalacji odgromowej, wykonanie nowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, docieplenie stropodachu, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie kominków wentylacyjnych i wywietrzników pionów sanitarnych, wykonanie nasad kominowych, podmurowanie attyk.
- na łączniku : wymiana instalacji odgromowej, pokrycie dachu ze styropapy

z ukształtowaniem nowego spadku oraz papą termozgrzewalną, wykonanie rynien i rur spustowych wraz z nowymi obróbkami blacharskimi

Umowny termin zakończenia prac: 20.08.2008 r.

Natomiast w PSP NR 5 ul. Poznańska 8 w Wałbrzychu zakończono roboty budowlane 31.03.2008r. w zakresie wykonania izolacji pionowych i poziomych (iniekcje ciśnieniowe), odbudowy drenażu wód opadowych i istniejącej kanalizacji deszczowej budynku głównego i sali gimnastycznej. W dniu 05.05.2008r. dokonano odbioru końcowego robót.

12. Termomodernizacja obiektów PSP nr 2 przy ul. Andersa 162A

Plan budżetowy na 2008 rok: 63 745,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 0,00 zł
własne 0,00 zł

W dniu 17.01.2008 zakończono prace w zakresie wykonania izolacji pionowych i poziomych (iniekcje ciśnieniowe) budynku „A”. Zostały uzyskane pozwolenia: na termomodernizację budynków: „A” i „B”, zagospodarowanie terenu i budowę sali gimnastycznej.

Wydatki w kwocie 83 242,25 poniesiono z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki zarezerwowane w budżecie przeznaczone są na zapłacenie za wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektów szkolnych oraz budowy sali gimnastycznej wraz z nowym zagospodarowaniem terenu.

13. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2008 rok: 7 000 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 402 198,95 zł
Własne 60 443,93 zł

Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem 341 755,02 zł

Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie obejmuje następujące obiekty szkolne:

● Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 przy ulicy 11 – listopada 75 w Wałbrzychu.

Wykonano następujące roboty:

- ułożono folię wraz z łatami na połaci dachowej od strony ul. 11-go Listopada i przystąpiono do układania pokrycia z dachówki ceramicznej,
- rozpoczęto demontaż starego pokrycia na połaci dachowej od strony podwórza,
- docieplenie styropianem elewacji od strony ul. Różanej – 100%,
- docieplenie styropianem elewacji od strony ul. 11-go Listopada ok. 75%,
- docieplenie styropianem elewacji od strony podwórza ok. 70%,
- przemurowanie kominów ok. 50%,
- ściany lukarn dachowych od strony ulicy 11-go Listopada obłożone blachą ok. 90%,
- rozpoczęto demontaż technologii kotłowni.

● **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 przy Al. Wyzwolenia 43 w Wałbrzychu.**

Wykonano następujące roboty:

- docieplenie stropu poddasza,
- tynki renowacyjne w kotłowni,
- malowanie krat okiennych - ok.60%,
- wykonano fartuchy z tynku za grzejnikami,
- montaż instalacji c. o. ok. 40%.

● **Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 przy ulicy Królewieckiej 7**

Wykonano następujące roboty:

- kotłownia: posadzki, fundamenty i okładziny ścian,
- elewacja frontowa ok. 60%,
- elewacja boczna lewa ok. 90%,
- elewacja boczna prawa ok.60%,
- pokrycie dachu – połać lewa w 100%, połać prawa ok.60%),
- stolarka okienna w 100%,
- stolarka drzwiowa ok. 70%.

Termin zakończenia realizacji programu upływa w IV kwartale 2008r

14. Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych

Plan budżetowy na 2008 rok: 2 400 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 114 982,01 zł
Własne 114 982,01 zł

Wykonano dokumentację na remont dwóch boisk przyszkolnych przy Publicznym Gimnazjum nr 6 oraz trzech boisk przyszkolnych przy PSP 21. Zostały złożone wnioski na dofinansowanie budowy boisk w ramach programu „Blisko boisko” oraz „Budowa wielofunkcyjnych boisk dostępnych dla dzieci i młodzieży. Ponadto ogłoszono przetarg na wybór wykonawców robót budowlano-montażowych. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2008r.

Dział 851

15. Programy polityki zdrowotnej – zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki

Plan budżetowy na 2008 rok: 12 420,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 0,00 zł
własne 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2008r. Planowany jest zakup 8 – elementowych profesjonalnych zestawów do korekcji wad postawy „OPIW-01” dla Zespołów Szkolno – Przedszkolnych nr 1 i nr 2 w Wałbrzychu.

Dział 852

16. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu systemowego MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"

Plan budżetowy na 2008 rok: 25 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 25 486,00 zł
dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych 25 486,00 zł

W ramach projektu zakupiono kserokopiarkę oraz zestaw komputerowy z drukarką. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS.

17. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS

Plan budżetowy na 2008 rok: 8 638,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 4 318,89 zł
własne 4 318,89 zł

W ramach zadania w I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki na zainstalowanie systemu monitorowania obiektu przy ul. Beethovena 1-2.

Dział 900

18. Zakupy inwestycyjne na potrzeby składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2008 rok: 20 626,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 20 625,81 zł
własne 20 625,81 zł

W ramach zadania zakupiono ogrodzenie przestawne na potrzeby składowania odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, które stanowi dodatkowe zabezpieczenia przed migracją zanieczyszczeń ze składowanych odpadów.

19. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

Plan budżetowy na 2008 rok: 403 980,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 106 310,70 zł
własne 106 310,70 zł

W ramach zadania:

- Wykonano ekspertyzę stanu technicznego muru oporowego mieszczącego się przy budynku Ratusza.

W pierwszej połowie roku wyłoniono projektanta i opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia remontu kanału deszczowego w ul. Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wysockiego do granicy z miastem Szczawno Zdrój.

Prowadzone są rozmowy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei (zarządem drogi wojewódzkiej nr 375, w ciągu której leży ul. Andersa) mające na celu skoordynowanie planowanych w tym samym okresie robót remontowych na tej drodze przez wszystkich gestorów sieci uzbrojenia podziemnego oraz robót drogowych.

Planowane rozpoczęcie robót – koniec sierpnia 2008 roku po wyłonieniu wykonawcy w procedurze przetargu nieograniczonego.

23. Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej

Plan budżetowy na 2008 rok: 300 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 0,00 zł
własne 0,00 zł

W pierwszej połowie roku przeprowadzono trzykrotnie procedury związane z wyłonieniem projektanta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, decyzji.

W pierwszych dwóch postępowaniach w terminie wyznaczonym do składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, dopiero trzecie postępowanie przyniosło efekt- wpłynęła jedna oferta. Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji z terminem jej realizacji do 28 listopada 2008 roku. Termin ten ustalono w negocjacjach z projektantem biorąc pod uwagę liczne procedury administracyjne, które muszą być spełnione w celu uzyskania stosownych opinii i decyzji, a na które nie mają wpływu ani projektant ani zamawiający.

Do końca 2008 roku planuje się uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, a przystąpienie do robót w 2009 roku po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu.

Dział 921

24. Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu – oddział Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2008 rok: 151 280,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 151 280,00 zł
Własne 102 560,00 zł
Dotacja z budżetu państwa i funduszy celowych 48 720,00 zł

Zadanie inwestycyjne było współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”.

W ramach zadania, w 2008 roku zrealizowane zostały następujące działania:

- odebrany został przez Gminę Wałbrzych Etap II „Koncepcji zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu – oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki” obejmujący 3 różne warianty studium. Każdy wariant studium składał się z koncepcji zagospodarowania obiektów poprzemysłowych wraz z otaczającym terenem na ekspozycje i działalność merytoryczną muzeum oraz działalność komercyjną oraz koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniającej propozycję przebiegu ruchu turystycznego z zaznaczeniem miejsc szczególnie atrakcyjnych dla zwiedzających,
- po zakończeniu Etapu II przeprowadzono konsultacje społeczne na podstawie, których Zespół powołany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dokonał wyboru docelowego wariantu,
- odebrany został przez Gminę Wałbrzych Etap III „Koncepcji zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu – oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki” obejmujący opracowanie montażu finansowego, mającego na celu wskazanie potencjalnych źródeł i zasad finansowania inwestycji, opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie przedmiotowego studium, koncepcję ekspozycji muzealnej, opracowanie materiałów promocyjnych.

25.Odbudowa amfiteatru na terenie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu realizacji polsko – czeskich przedsięwzięć kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego

Plan budżetowy na 2008 rok: 30 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 0,00 zł
własne 0,00 zł

Środki przeznaczone były na wykonanie wniosku aplikacyjnego do EWT Polska – Czechy, który nie został złożony, z powodu wycofania się z przedsięwzięcia partnera czeskiego. Środki te zostaną wykorzystane na wykonanie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne”, w zakres którego wejdzie również odbudowa amfiteatru.

26.Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

Plan budżetowy na 2008 rok: 63 440,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 0,00 zł
własne 0,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2008r., na sporządzenie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie, w ramach XI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

27. Adaptacja na cele Filharmonii Sudeckiej obiektów byłej KWK Julia – Zadanie 2

projektu PW Stara Kopalnia

Plan budżetowy na 2008 rok: 61 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 0,00 zł
własne 0,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2008r., na sporządzenie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie, w ramach XI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dział 926

28.Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej

Plan budżetowy na 2008 rok: 7 395 595,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 3 790 148,16 zł
Własne 683 947,39 zł
Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych 569 737,63 zł
Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem 2 536 463,14 zł

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach programu ZPORR oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Roboty budowlano-montażowe zostały zakończone w ramach kontraktu podstawowego oraz robót dodatkowych. Trwa procedura odbiorowa. Przewidywany termin zakończenia realizacji to 31.08.2008r.

29.Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”

Plan budżetowy na 2008 rok: 1 800 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 0,00 zł
własne 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2008r. Trwa przygotowanie dokumentacji projektu oraz procedury projektowej na wyłonienie robót budowlanych.

30.Remont stadionu przy ul. Dąbrowskiego

Plan budżetowy na 2008 rok: 150 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 7 119,41zł
własne 7119,41zł

Wydatek poniesiono na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przyłącza wodno-kanalizacyjnego i ogrodzenia betonowego. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2008r.

31. Zakupy inwestycyjne – pierwszy zakup wyposażenia do hali przy ul. Chopina

Plan budżetowy na 2008 rok: 228 905,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 0,00 zł
własne 0,00 zł

W ramach zadania planowane są wydatki na zakup sprzętu sportowego, biurowego oraz komputerowego stanowiącego pierwsze wyposażenie hali przy ul. Chopina. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008r.

32. Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zewnętrzne urządzenia lekkoatletyczne przylegające do hali przy ulicy Chopina

Plan budżetowy na 2008 rok: 60 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 0,00 zł
własne 0,00 zł

Wydatki w ramach zadania zostaną poniesione w II półroczu 2008r. Ogrodzenie zostanie wykonane po przekazaniu hali przy ul. Chopina Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

33. Zakupy inwestycyjne – zakup pieca do sauny przy ulicy Wysockiego

Plan budżetowy na 2008 rok: 11 095,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 10 324,30 zł
własne 10 324,30 zł

W ramach zadania zakupiono piec do sauny.

34. Zakupy inwestycyjne związane z pielęgnacją boisk sportowych

Plan budżetowy na 2008 rok: 66 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:
ogółem 56 806,13 zł
własne 56 806,13 zł

W ramach zadania zakupiono aerator oraz adaptowano ciągnik do realizacji prac aeracyjnych na płytach boisk.