

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Zakup i montaż trzech wiat przystankowych

<i>Plan po zmianach</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	28 450,14 zł
<i>środki własne</i>	28 450,14 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach środków zakupiono trzy wiaty przystankowe, które zostały zamontowane na Al. Podwale: przy ul. Palisadowej i przy ul. Fortecznej oraz przy ul. Wańkowicza.

2. Przebudowa ul. Wysockiego

<i>Plan po zmianach</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	1 345 000,00 zł
<i>środki własne</i>	1 345 000,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

Gmina Wałbrzych przekazała na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Wałbrzyskim pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne, polegające na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 3402 D na odcinku ul. Wysockiego w Wałbrzychu.

3. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje.

<i>Plan po zmianach</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	19 757,45 zł
<i>środki własne</i>	19 757,45 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach środków pozyskano mapy do celów projektowych i ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów oraz mapy sytuacyjno – wysokościowe. Wykonano dokumentację projektową na remont ulicy Gen. Grotta-Roweckiego i ulicy Porcelanowej.

4. Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - etap II

<i>Plan po zmianach</i>	4 997 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	4 934 646,01 zł
<i>środki własne</i>	2 628 197,54 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	2 306 448,47 zł

Zadanie było kontynuacją robót rozpoczętych w maju 2008 roku, zakończenie nastąpiło w maju 2009 roku. W 2009 roku zadanie zostało zakwalifikowane do współfinansowania

ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Zakres wykonanych robót:

- jezdnia z masy asfaltowej – pow. łączna 6.800 m²,
- wjazdy z kostki betonowej – pow. łączna 1.750 m²,
- zatoki autobusowe z kostki betonowej - pow. łączna 330 m²,
- chodniki o różnych nawierzchniach – pow. łączna 6.900m²,
- latarnie uliczne - łącznie 39 szt,
- tereny zielone - pow. łączna 1.900 m²

5. Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>600 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie polega na budowie drogi łączącej ul. Uczniowską z drogą wojewódzką nr 379 (dł. ok. 900 m oraz dł. wiaduktu ok. 40 m).

Pod koniec sierpnia 2009 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą ma on opracować i dostarczyć pełną dokumentację projektową do 28 sierpnia 2010 roku.

Z uwagi na to, że w roku 2009 możliwe były do poniesienia tylko wydatki na prace przedprojektowe tj. mapy do celów projektowych, mapy ewidencyjne i mapy władania gruntami, badania i opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, które oszacowano na kwotę ok. 30.000,00 zł., Wójt Gminy Walim oraz Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha wystąpili do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z prośbą o zmianę zawartych porozumień. Na podstawie podpisanych aneksów zmniejszono wysokość środków otrzymanych od Województwa Dolnośląskiego na kwotę 30.000,00 zł. (po 15 000 zł dla Gminy Wałbrzych i dla Gminy Walim). Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana gminom w latach 2010-2011.

Inwestycja dofinansowana jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 7.000.000,00 zł. Łączna wartość zadania szacowana jest na kwotę ok. 14.000.000 zł.

6. Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan po zmianach</i>	<i>90 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>85 113,43 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>85 113,43 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W roku 2009 została wykonana dokumentacja projektowa i został złożony w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja obejmuje swoim zakresem przebudowę ul. Zielonej na odcinku ok. 220 m, ul. Beskidzkiej na odcinku ok. 130 m oraz budowę łącznika na długości ok. 60 m.

7. Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>360 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>123 830,00 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>61 915,00 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>61 915,00 zł</i>

Zadanie współfinansowane jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Inwestycja przeprowadzana jest w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.

Od maja do końca czerwca 2009 roku opracowano SIWZ, projekt umowy i ogłoszenia na wyłonienie Wykonawcy i uzyskano zatwierdzenie tych dokumentów w Instytucji Zarządzającej RPO WD zgodnie z procedurami przewidzianymi dla projektów dofinansowywanych ze środków unijnych. W lipcu 2009 roku rozpisano przetarg na wykonawcę. Z uwagi na procedury przetargowe oraz konieczność uzyskania ekspertyz prawnych od podmiotów zewnętrznych, rozstrzygnięcie postępowania i podpisania umowy nastąpiło dopiero pod koniec listopada 2009 roku.

W związku z powyższym nie było możliwości wykonania wydatków w zaplanowanych wysokościach.

8. Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową

<i>Plan po zmianach</i>	<i>297 080,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>251 942,00 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>63 748,00 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>188 194,00 zł</i>

Zadanie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W skład zadania wchodzi następujące inwestycje:

Przebudowa ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Moniuszki

W 2009 roku została przygotowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, która obejmuje przebudowę ul. Sienkiewicza - dł. ok. 135 m, ul. Kościuszki - dł. ok. 115 m i ul. Moniuszki (na odcinku od Rynku do ul. Matejki) - dł. ok. 285 m. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2010 roku.

Przebudowa ulic Pługa, Zajęczka i Lewartowskiego

W 2009 roku została przygotowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, która obejmuje przebudowę ul. Pługa - dł. ok. 170 m, ul. Zajęczka - dł. ok. 215 m i ul. Lewartowskiego - dł. ok. 230 m. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w latach 2011 -2012.

Ponadto w ramach zadania opracowano studium wykonalności dla projektu.

9. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego – Limanowskiego - Drohobyckiej w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>130 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>129 896,25 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>129 896,25 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

Prace związane z budową sygnalizacji rozpoczęły się na początku listopada, zakończone zostały na początku grudnia 2009 roku.

10. Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ

<i>Plan po zmianach</i>	<i>999 624,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>842 705,76 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>440 512,89 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>402 192,87 zł</i>

Zadanie współfinansowane jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

We wrześniu 2009 r. zostały rozpoczęte prace związane z przebudową ulic, zakończenie robót planuje się na sierpień 2010 roku.

Zakres robót obejmuje:

- przebudowę ul. Piastów Śląskich wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na długości ok. 830 mb,
- przebudowę ul. Jeździeckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastów Śląskich do placu przed dojazdem do amfiteatru na długości ok. 300 mb,
- budowę oświetlenia ulicznego.

11. Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>-</i>
<i>środki własne</i>	<i>-</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

W sierpniu i wrześniu 2009 roku przeprowadzono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim wpłynęły dwie oferty, jednak przetarg został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaka mogła być przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. Na początku grudnia 2009 roku został ogłoszony trzeci przetarg, złożono trzy oferty.

Inwestycja podzielona jest na dwa zadania:

- Zadanie 1 - przebudowa ul. Broniewskiego na odcinku od Poradni Zdrowia Psychicznego do skrzyżowania z ul. Długą (dł. ok. 240 m)
- Zadanie 2 - przebudowa ul. Broniewskiego od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35-43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego

(dł. ok. 350 m) oraz ul. Sokołowskiego na długości ok. 350 m wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego.

12. Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ulicą Wrocławską

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie polega na przebudowie ul. Uczniowskiej wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną (dł. ok. 1350 m) wraz ze skrzyżowaniami.

W listopadzie 2009 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową, wykonawca opracuje i dostarczy pełną dokumentację do 18 października 2010 roku.

13. Przebudowa ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Ulica Ratuszowa łączy się poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką - ul. Andersa, wobec czego koniecznym było uzyskanie warunków technicznych od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w zakresie włączenia w tą drogę. Z uwagi na to, że czas oczekiwania na uzyskanie warunków technicznych opóźniał się, zdecydowano, że postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji przetargowej, zostanie ogłoszone w 2010 roku.

14. Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W listopadzie ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ ceny oferowane przez wykonawców przewyższały kwotę, jaka przeznaczona była na sfinansowanie zadania.

Zadanie odejmuje przebudowę ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Wyszyńskiego (dł. ok. 360 m).

15. Zakupy inwestycyjne ZDiK

<i>Plan po zmianach</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	9 886,88 zł
<i>środki własne</i>	9 886,88 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach środków zakupiono centralę telefoniczną.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

16. Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej

<i>Plan po zmianach</i>	16 300,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	9 723,40 zł
<i>środki własne</i>	9 723,40 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania polegającego na modernizacji pomieszczenia biura Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej mieszczącego się w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”, w roku 2009 opracowane zostało studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

17. Zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada i ul. Giserskiej w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	19 325,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	19 325,00 zł
<i>środki własne</i>	19 325,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania inwestycyjnego została zniesiona współwłasność lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Giserskiej 28 w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych nabyła nieruchomość i stała się wyłącznym właścicielem przedmiotowego lokalu, który został przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu. W ramach wydatkowanych środków została nabyta również działka nr 323/3 o powierzchni 105 m² przy ul. 11 listopada 128 w Wałbrzychu, w celu zapewnienia drogi dojazdowej do działek, które zostaną zbyte w drodze przetargu pod budowę garaży.

18. Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	8 482,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	2 379,00 zł
<i>środki własne</i>	713,70 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	1 665,30 zł

Zadanie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Sporządzone zostało studium wykonalności dla zadania. W 2009 roku rozpoczęto prace związane z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Rzeczowa realizacja przewidziana jest na 2010 rok.

19. Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	8 361,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	2 379,00 zł
<i>środki własne</i>	713,70 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	1 665,30 zł

Zadanie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Sporządzone zostało studium wykonalności dla zadania. W 2009 roku rozpoczęto prace związane z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Rzeczowa realizacja przewidziana jest na 2010 rok.

20. Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy

<i>Plan po zmianach</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	66 527,38 zł
<i>środki własne</i>	66 527,38 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach środków zakupiono serwer HP DL380 wraz oprogramowaniem (SUSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server Enterprise 2008) oraz licencje dostępowe do serwera (WinSvrCAL – 108 szt. i WinRmtDsktpSrvcsCAL – 78 szt.).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

21. Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	789 050,98 zł
<i>środki własne</i>	789 050,98 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Kontynuowano remont budynku administracyjnego przy ul. Matejki 1 rozpoczęty w 2007 roku. Zakończono remont budynku przy ul. Matejki 1 w zakresie: remontu tynków, wymiany podłóg, malowania, położenia tynków renowacyjnych w przedsionku budynku, wymiany instalacji elektrycznej i telefonicznej, wymiany drzwi od podwórka, postawienia ścianki działowej w pomieszczeniu Straży Miejskiej i sekretariacie WRM, wylewki betonowej na podłodze w pomieszczeniu archiwum – parter, wymiany instalacji elektrycznej na II klatce schodowej oraz w piwnicach budynku.

Wykonano remont I piętra, klatki schodowej prowadzącej na strych oraz remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Matejki 2.

Naprawiono dach wraz z wymianą okien dachowych w budynku Ratusza (strych) oraz wykonano impregnację ognioochronną drewnianej więźby dachowej. Wykonano projekt

budowlany zabezpieczenia muru oporowego podtrzymującego skarpe wzdłuż granicy działki Ratusza Miejskiego.

Wyremontowano pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sienkiewicza 6-8 oraz opracowano dokumentację budowlaną pochylni zewnętrznej dla ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych.

Wyremontowano pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Matejki 3.

22. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego

<i>Plan po zmianach</i>	206 264,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	182 527,50 zł
<i>środki własne</i>	182 527,50 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zakupiono:

- na potrzeby Kancelarii Prezydenta oraz Biura Promocji Miasta: aparat fotograficzny,
- 2 klimatyzatory – 1 szt. wymiana za uszkodzony w serwerowni w Ratuszu oraz 1 szt. w pomieszczeniu Zespołu Lokalowego w budynku przy ul. Matejki 1,
- na potrzeby Biura Promocji: namiot dmuchany oraz postać anioła wraz ze stelażem,
- na potrzeby Biura Obsługi Klienta: otwieracz do listów,
- licencje podsystemów FKJB, FKORG, WPBUD i PLBUD systemu OTAGO
- oprogramowanie SUSE Linux Enterprise Virtual Machine Drier Pack + 5 SLES
- sprzęt komputerowy
- oraz rozbudowano sieć komputerową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

23. Zakup samochodu dla Policji

<i>Plan po zmianach</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	96 000,00 zł
<i>środki własne</i>	96 000,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającym refundacji</i>	-

Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu w sprawie współfinansowania kosztów zakupu radiowozów z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zakupiono i przekazano do użytkowania 4 oznakowane radiowozy.

24. Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha

<i>Plan po zmianach</i>	46 360,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	46 360,00 zł
<i>środki własne</i>	13 908,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającym refundacji</i>	32 452,00 zł

Zadanie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W 2009 roku wykonano dokumentację projektową monitoringu wizyjnego oraz studium wykonalności dla zadania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

25. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gminnych i powiatowych w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>365 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>52 562,36 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>52 562,36 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

Prace dotyczące termomodernizacji budynku PSP nr 30 przy ul. Chałubińskiego 13 w Wałbrzychu zostały zakończone w terminie. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 21 grudnia 2009 roku. W ramach umowy podstawowej wykonano:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (870,45m²),
- docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej (2.274,08 m²),
- remont instalacji odgromowej (130m),
- remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych (1544,65 m),
- remont instalacji ciepłej wody użytkowej (524,24 m),
- izolację przeciwwilgociową oraz system odprowadzania wód opadowych.

Na podstawie umów dodatkowych wykonano:

- odsadzkę rury gazowej na ścianie szczytowej (11,5 m),
- montaż rolety zewnętrznej nad wejściem do budynku głównego (1 kpl.),
- przeniesienie złącza kablowego ZK (1 kpl.),
- montaż parapetów wewnętrznych (151 szt.),
- montaż baterii zmywakowych i umywalkowych w kuchni (9 szt.),
- usunięcie kolizji przewodów elektrycznych i komputerowych (3 kpl.),
- izolację pionową ścian fundamentowych budynku sali gimnastycznej (83,84 m²),
- daszek z poliwęglanu nad wejściem głównym do budynku szkoły,
- montaż balustrady przy wejściu głównym do budynku szkoły (4,2 m),
- okładziny z płytek przy wejściu głównym do budynku (21,97 m²),
- przejścia instalacji c.o. i c.w.u. przez ściany kotłowni – przejścia HILTI (15 szt.)
- przebudowę kanalizacji deszczowej (158,10 m),
- odtworzenie placu za budynkiem głównym.

Zadanie dofinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.734.726,49 zł.

26. Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	982 696,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	928 971,98 zł
<i>środki własne</i>	279 542,03 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	649 429,95 zł

Zadanie było realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”, zostało podzielone na etapy: remont dachu oraz przebudowę pomieszczeń dydaktycznych.

W zakresie remontu dachu wykonano wymianę pokrycia, naprawę i wzmocnienie więźby dachowej, wymianę rynien, rur spustowych i innych obróbek blacharskich, naprawę attyk, założenie płotków śniegowych, naprawę i przemalowanie lukarn, naprawę kominów, wymianę stolarki okiennej lukarn, naświetli trójkątnych i wyłazów, wymianę instalacji odgromowej bez przewodów uziemiających. Remont dachu rozpoczął się we wrześniu a zakończył w grudniu 2009 roku.

W zakresie przebudowy pomieszczeń dydaktycznych wyburzono ścianę wewnętrzną pomiędzy łączonymi pomieszczeniami, zamontowano podciąg z kształtownika stalowego, zamurowano otwór drzwiowy, wyrównano nierówności na podłodze, ułożono wykładzinę antyelektrostatyczną, wymieniono drzwi, wykonano roboty wykończeniowe, wykonano instalację elektryczną. Do pomieszczenia zakupiono 15 biurek dla uczniów i 1 biurko dla nauczyciela oraz 15 komputerów dla uczniów, 1 dla nauczyciela i 1 komputer serwer. Roboty rozpoczęto w listopadzie a zakończono w grudniu 2009 roku.

27. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - zakupy inwestycyjne

<i>Plan po zmianach</i>	12 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	12 000,00 zł
<i>środki własne</i>	12 000,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Środki zostały wydatkowane na monitoring wizyjny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 w Wałbrzychu. Montaż elementów systemu obejmował:

- monitor LCD – 1 szt.
- kamery TVU wewnętrzne – 8 szt.
- kamery TVU zewnętrzne – 2 szt.
- urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu – 2 szt.

28. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych

<i>Plan po zmianach</i>	5 500,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	5 350,00 zł
<i>środki własne</i>	5 350,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zakupiono tablicę interaktywną dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Wałbrzychu.

29. Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych

<i>Plan po zmianach</i>	626 400,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	625 107,13 zł
<i>środki własne</i>	325 107,13 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	300 000,00 zł
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zakończono budowę boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 34 x 64 m przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21, ul. Grodzka 71 wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i oświetleniem. Wykonano również dojazd techniczny, chodnik z zamontowanymi ławkami i 2 boksy. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, każde w kwocie 100.000,00 zł.

30. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	1 450 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	1 179 420,22 zł
<i>środki własne</i>	1 179 420,22 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie obejmowało zakończenie termomodernizacji budynków Gminnego Zespołu Szkół nr 2 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu. Zadanie było dofinansowywane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wykonano dokumentację projektową przebudowy sali gimnastycznej po katastrofie budowlanej. 25 maja 2009 roku Gmina Wałbrzych podpisała umowę z Wykonawcą robót, na mocy której wznowiono roboty w obiekcie szkoły. Umowa przewidywała zakończenie wszystkich prac termomodernizacyjnych (wynikających z zawartych wcześniej umów) oraz odbudowę sufitu podwieszonoego nad salą gimnastyczną wraz z remontem zniszczonego po katastrofie pomieszczenia sali gimnastycznej.

Zadanie zostało zakończone i odebrane 23 grudnia 2009 roku.

31. Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych – Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	58 317,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	10 370,00 zł
<i>środki własne</i>	3 111,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	7 259,00 zł

Zadanie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W ramach środków wykonano inwentaryzację chiropterologiczną oraz opracowano studium wykonalności dla zadania. Trwają prace projektowo – kosztorysowe.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

32. Programy polityki zdrowotnej - zakup profesjonalnego zestawu do korekcji wad postawy - OPIW-01"

<i>Plan po zmianach</i>	6 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	5 600,00 zł
<i>środki własne</i>	5 600,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach działań profilaktycznych zapobiegających wadom postawy i skrzywieniom bocznym kręgosłupa u dzieci, został zakupiony profesjonalny zestaw do korekcji wad postawy „OPIW – 01” i przekazany do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23.

W skład zestawu wchodzi osiem urządzeń do ćwiczeń:

- wyciąg grawitacyjny „Pająk”,
- urządzenie do wzmacniania mięśni grzbietu „Konik”,
- ławeczka do ćwiczeń systematycznych „Jaskółka”,
- urządzenie do ćwiczeń elongacyjnych „Bocian”,
- płyta obrotowa „Donald”,
- krzesło korekcyjne,
- lustro korekcyjne,
- wózek sprzętowy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

33. Modernizacja budynku przy ul. Beethovena 1 – 2

<i>Plan po zmianach</i>	142 500,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	142 483,17 zł
<i>środki własne</i>	142 483,17 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie polegało na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz skutecznego odprowadzania wód gruntowych, osuszeniu zawilgoconych murów, rekonstrukcji rampy wzdłuż ściany bocznej budynku, modernizacji kolektora i przyłącza kanalizacji znajdującej się przy budynku wraz z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej studni.

34. Zakupy inwestycyjne MOPS

<i>Plan po zmianach</i>	49 500,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	45 158,40 zł
<i>środki własne</i>	45 158,40 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zakupiono 3 kserokopiarki i urządzenie sieciowe do zabezpieczenia i zarządzania siecią komputerową.

35. Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu „Od bierności do aktywności”

<i>Plan po zmianach</i>	11 900,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	11 900,00 zł
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	1 785,00 zł
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	10 115,00 zł

Zakupiono dwa zestawy komputerowe z drukarkami dla nowo zatrudnionych członków zespołu projektowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

36. Remont dachu budynku Żłobka Samorządowego nr 1 przy ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	170 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	143 094,65 zł
<i>środki własne</i>	143 094,65 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania wykonano projekt na remont dachu. W październiku 2009 roku przystąpiono do realizacji zadania w zakresie:

- wymiany pokrycia dachówkowego wraz z wymianą łączenia,
- naprawy i konserwacji więźby dachowej,
- wymiany rynien, rur spustowych i innych obróbek blacharskich,
- założenia płotków śniegowych,
- naprawy kominów dymowych przez przemulowanie, wymiany ław kominiarskich, wyłazów dachowych i okien dachowych,
- wymieniono instalację odgromową.

Realizację rzeczową zadania zakończono 21 grudnia 2009 rok.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

37. Wpięcie rowów R-G i R-G1 do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Orkana.

<i>Plan po zmianach</i>	1 400,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	1 366,40 zł
<i>środki własne</i>	1 366,40 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania wykonano:

- przyczółki na przepięciu rowów R-G i R-G1,
- przykrycie dwóch studni płytami 1 x 1m,
- geodezję powykonawczą do zadania wykonanego w roku 2008.

38. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich - ul. 11 Listopada i 1 Maja

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Przygotowanie materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego wymagało uzyskania uzgodnień i warunków technicznych dla realizacji robót z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolej, która jest zarządcą dróg wojewódzkich. Ponadto należało uzyskać Techniczne Warunki Przyłączenia do sieci będących własnością EnergiaPro.

Po uzyskaniu w/w materiałów, w grudniu 2009 roku przygotowano materiały niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Założono, że zostanie ona wykonana do końca kwietnia 2010 roku.

39. Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Część zadania będzie realizowana na podstawie decyzji pozwolenia na budowę, a część na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. Stosowne decyzje zostały uzyskane w drugiej połowie 2009 roku. Na początku października został ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych, który został unieważniony z uwagi na brak ważnych ofert w postępowaniu. Pod koniec listopada ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego został wybrany wykonawca robót. Zgodnie z umową roboty mają zostać zakończone do 31 lipca 2010 roku.

40. Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich - ul. 11 Listopada i 1 Maja

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Z uwagi na to, że ul. 11 listopada jest drogą wojewódzką, koniecznym było uzyskanie od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolej, uzgodnień i warunków technicznych o sposobie realizacji inwestycji. Po uzyskaniu w/w materiałów, w grudniu ogłoszono zapytanie ofertowe na przygotowanie uproszczonej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontu kanału. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, dokumentacja zostanie wykonana do 15 stycznia 2010 roku.

41. Kanał deszczowy w ciągu ul. Andersa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 230 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>1 148 137,56 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>1 148 137,56 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

Zadanie polegało na renowacji metodą bezwykopową i przebudowie kanału deszczowego w ciągu ul. Andersa. Inwestycja została rozpoczęta w październiku 2008 roku a zakończona w I połowie 2009 roku. W ramach inwestycji wykonano prace polegające na:

- przebudowie i remoncie kanałów deszczowych o różnych średnicach metodą wykopową o łącznej długości 355 m,
- renowacji kanałów deszczowych różnych średnic rękawem impregnowanym żywicami termoutwardzalnymi o łącznej długości 1690 m.

42. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

<i>Plan po zmianach</i>	<i>440 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>332 153,49 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>332 153,49 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. W ramach zadania opracowano:

- Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Budowa sieci uzbrojenia technicznego w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego”,
- Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej na nowych terenach inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego”,
- Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Wykonanie makroniwelacji terenu w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego”,
- mapy do celów projektowych,
- pozyskano wypisy z rejestru gruntów i budynków oraz decyzje komunalizacyjne,
- Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007 – 2013 Miasta Wałbrzycha,
- dokumentację projektowo – kosztorysową budowy pawilonu szatniowo – sanitarnego przy zespole boisk przy GZS nr 2 w Wałbrzychu,
- prace projektowe w zakresie budowy boisk sportowych przy GZS nr 2 i PSP nr 5,
- ekspertyzę techniczną dla Zamku Książ w zakresie ochrony p.poż., obejmującą kondygnacje użytkowe nadziemne wraz z zabezpieczeniem 4 i 5 piętra,
- dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania „Adaptacja na cele Filharmonii Sudeckiej obiektów byłej KWK Julia – Zadanie 2 projektu PW Stara Kopalnia” z programu „Infrastruktura i Środowisko”,
- ekspertyzę techniczną dot. ul. Puszkina 15.

43. **Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 110 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>2 568 733,18 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>2 568 733,18 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie obejmowało budowę uzbrojenia dodatkowego, przy budowie kanalizacji sanitarnej dofinansowanej przez Fundusz ISPA, realizowaną wspólnie z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji. Termin zakończenia kontraktu zawartego pomiędzy WZWiK a Wykonawcą został przedłużony do 31 grudnia 2009 roku. Zakończono roboty związane z budową wodociągu i kanalizacji deszczowej na obszarze Konradowa oraz budową wodociągu na obszarze Lubiechowa. W ramach zadania realizowana była również budowa dróg w dzielnicy Konradów. Roboty drogowe zostały wykonane w terminie umownym, a protokół odbioru końcowego robót został podpisany w dniu 23 września 2009 roku.

W ramach umowy podstawowej wykonano remonty następujących ulic:

- ul. Spacerowa (dł. 566 mb),
- ul. Miła (dł. 1 094 mb),
- ul. Szarych Szeregów (dł. 379 mb),
- ul. Kopalniana (dł. 173 mb),
- ul. Baczyńskiego (dł. 467 mb)

Remont tych ulic polegał na wykonaniu następujących prac:

- rozbiórka starych nawierzchni,
- trasowanie i korytowanie,
- wykonanie podbudowy z kruszywa i tłucznia kamiennego oraz betonu asfaltowego wraz z warstwami odsączającymi,
- ustawienie krawężników i obrzeży,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie wjazdów na posesje z kostki brukowej,
- regulacja studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych,
- wyrównanie, plantowanie i obsianie trawą poboczy na szer. 1,0 m,
- ułożenie przepustów kablowych.

W związku z licznymi kolizjami i nieprzewidzianymi problemami wynikłymi w trakcie prowadzonych prac wykonano następujące roboty dodatkowe:

- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej dł 86,73 m na ul. Spacerowej,
- drenaż na ul. Miłej dł 142,7m,
- ułożenie przejść kablowych pod konstrukcją jezdni i wjazdów dla kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych,
- odprowadzenie wód powierzchniowych z rowu otwartego do kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Szarych Szeregów z ul. Miłą,
- likwidacja kolizji na ulicy Miłej przesunięcie trzech słupów sieci elektrycznej nn,
- likwidacja kolizji sieci telekomunikacyjnej z drogą – ul. Miła i Spacerowa.

44. Uzbrojenie Kolonii Trzech Róż

<i>Plan po zmianach</i>	83 550,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	83 549,06 zł
<i>środki własne</i>	83 549,06 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Wykonano odbudowę po kradzieży systemu odwodnienia w rejonie Kolonii Trzech Róż. W dniu 27 października 2009 roku nastąpił odbiór końcowy zadania.

45. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

<i>Plan po zmianach</i>	1 601 961,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	1 582 683,46 zł
<i>środki własne</i>	1 582 683,46 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zapłacono odsetki od niespłaconej kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych zgodnie z umową nr 1006/2002 z dnia 10 czerwca 2002 roku oraz odsetek od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006 roku. Dokonano również zapłaty rat odszkodowania za 2010 rok.

46. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	25 720,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	7 406,02 zł
<i>środki własne</i>	2 282,02 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	5 124,00 zł

Zadanie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Wydatkowane środki poniesiono na wypisy z rejestru gruntów, opracowanie studium wykonalności i aktualizację mapy do celów projektowych. Trwają prace projektowo – kosztorysowe zagospodarowania Placu Kościelnego oraz terenu parku Muzeum.

47. Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	215 338,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	147 627,54 zł
<i>środki własne</i>	44 293,54 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	103 334,00 zł

Zadanie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Trwają prace projektowo – kosztorysowe w zakresie projektu wykonawczego. Wykonano projekt budowlany w IV kwartale 2009 roku, jednak z uwagi na brak zgód Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gdańskiej niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę.

48. **Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa – nauka”**

<i>Plan po zmianach</i>	197 518,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	193 873,08 zł
<i>środki własne</i>	58 172,48 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	135 700,60 zł

Zadanie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W drugiej połowie 2009 roku wykonana została dokumentacja techniczna, a rzeczowa realizacja przewidziana jest na lata 2010 – 2011.

49. **Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha**

<i>Plan po zmianach</i>	202 136,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	150 235,41 zł
<i>środki własne</i>	45 123,41 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	105 112,00 zł

Zadanie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W drugiej połowie 2009 roku wykonana została dokumentacja techniczna, rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010 – 2011. W ramach zadania przewidziane są 3 inwestycje:

- **Plac położony w rejonie ul. Mickiewicza/Plac Tuwima**
Zakończono prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową. W IV kwartale 2009 roku uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.
- **Przebieg położony pomiędzy budynkami w rejonie ulic Limanowskiego i Zajęcza**
Zakończono prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową. W IV kwartale 2009 roku uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.
- **„Pasaż Okrężny”**
Projekt budowlany został odebrany w IV kwartale 2009 roku. Etap związany z projektem wykonawczym zostanie zakończony w I kwartale 2010 r.

50. **Zakup działek gruntu wydzielonych pod drogami na ul. Stacyjnej i ul. Jachimowicza**

<i>Plan po zmianach</i>	265 631,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	265 630,60 zł
<i>środki własne</i>	265 630,60 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Gmina Wałbrzych nabyła od Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” prawo własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu pod drogami na ul. Stacyjnej i ul. Jachimowicza.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

51. Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”

<i>Plan po zmianach</i>	91 733,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	11 590,00 zł
<i>środki własne</i>	3 477,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	8 113,00 zł

Zadanie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz opracowano studium wykonalności dla zadania. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania.

52. Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe

<i>Plan po zmianach</i>	43,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	42,58 zł
<i>środki własne</i>	42,58 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Środki zostały wydatkowane na wypisy z rejestru gruntów. Trwają prace projektowe dotyczące wyposażenia Zamku Książ w instalację hydrantową. Zadanie będzie dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO.

53. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

<i>Plan po zmianach</i>	527 600,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	57 780,10 zł
<i>środki własne</i>	57 780,10 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Prace projektowe dotyczące zadania są w trakcie realizacji. Środki poniesiono na wykonanie mapy do celów projektowych, badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej do projektu zmiany sposobu użytkowania obiektów na terenie PW Stara Kopalnia.

54. Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	39 650,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	24 400,00 zł
<i>środki własne</i>	10 402,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	13 998,00 zł

Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania. W listopadzie 2009 roku ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie montażu elektronicznego systemu

przeciwpożarowego. Przetarg unieważniono, gdyż cena złożonej oferty znacznie przekraczała kwotę, jaką Gmina dysponowała na to zadanie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

55. Remonty i modernizacje obiektów sportowych

<i>Plan po zmianach</i>	55 500,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	51 322,90 zł
<i>środki własne</i>	51 322,90 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

- I. Stadion sportowy przy ul. Kusocińskiego:
 - wymieniono skrzynkę głównego złącza kablowego
- II. Basen kąpielowy przy ul. Bystrzyckiej:
 - wykonano instalację kanalizacyjną od pawilonu wejściowego i W-C do kolektora głównego,
 - wykonano instalację kanalizacyjno - spustową wody z niecki basenowej do kolektora głównego.

56. Zakup kontenerów na stadiony przy ul. Dąbrowskiego i ul. Ratuszowej

<i>Plan po zmianach</i>	121 694,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	120 946,45 zł
<i>środki własne</i>	120 946,45 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie obejmowało zakup, ustawienie i modernizację kontenerów szatniowo – sanitarnych na stadionie przy ul. Ratuszowej jako środka zastępczego – zaplecza dla obiektu w związku z rozbiórką istniejącego i planowaną budową nowego zaplecza. Zadanie obejmowało również zakup, ustawienie i modernizację kontenerów szatniowo – sanitarnych na stadionie przy ul. Dąbrowskiego, stanowiących obecnie zaplecze szatniowo – sanitarne dla obiektu obsługujące grupy zawodnicze korzystające ze stadionu.

57. Zakup i montaż piłkochwyty na stadionie przy ul. Dąbrowskiego

<i>Plan po zmianach</i>	6 500,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	6 104,96 zł
<i>środki własne</i>	6 104,96 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zamontowano piłkochwyty na dolnej płycie stadionu w celu ochrony kontenerów socjalno – sanitarnych oraz wyeliminowania wypadania piłek poza ogrodzenie obiektu.

58. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 491 140,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>2 491 139,81 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>419 920,00 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	<i>333 000,00 zł</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	<i>1 738 219,81 zł</i>

Zakończono budowę boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu w ramach programu pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”. Zadanie obejmowało wykonanie: boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz wielofunkcyjnego z poliuretanu wraz z wyposażeniem, odwodnieniem, ogrodzeniem, oświetleniem, zabezpieczeniem istniejącego muru oporowego, placu zabaw, ogrodzenia szkoły, postawiono typowy dla ORLIKA domek sanitarno – szatniowy wraz z przyłączami, zagospodarowano teren przyległy przy Publicznym Gimnazjum nr 1 ul. Limanowskiego 12. Roboty zakończono i odebrano w dniu 30 czerwca 2009 roku. W sierpniu 2009 zakończono również prace związane z dostawą i montażem dwóch daszków ochronnych nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń domku szatniowo – sanitarnego.