



***Wykonanie za I półrocze 2022 roku  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Wałbrzycha  
na lata 2022 - 2044***

*Wałbrzych, Sierpień 2022 r.*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha - wykonanie za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	782 273 191,19	721 832 855,72	137 791 815,00	6 568 042,04	183 950 211,00	182 777 437,70	210 745 349,93	74 014 237,09	60 440 335,47	18 472 921,93	41 513 267,14	
<b>Wykonanie za I półrocze 2022</b>	<b>417 343 064,24</b>	<b>379 050 209,02</b>	<b>58 098 270,00</b>	<b>4 852 831,00</b>	<b>100 674 862,00</b>	<b>100 715 522,64</b>	<b>114 708 723,38</b>	<b>39 037 232,63</b>	<b>38 292 855,22</b>	<b>7 237 886,08</b>	<b>30 772 636,12</b>	
2022	821 418 598,57	674 592 487,66	116 196 539,00	9 705 675,00	174 577 434,00	144 637 159,71	229 475 679,95	76 500 000,00	146 826 110,91	34 928 195,00	111 443 558,91	
2023	737 676 858,61	631 990 018,61	120 495 810,00	10 064 784,00	176 192 370,00	81 423 355,61	243 813 699,00	79 330 500,00	105 686 840,00	16 500 000,00	88 715 671,00	
2024	745 996 699,00	651 127 368,00	124 713 164,00	10 417 052,00	182 359 103,00	82 995 174,00	250 642 875,00	82 107 067,00	94 869 331,00	10 000 000,00	84 381 671,00	
2025	766 783 054,93	673 759 851,93	129 078 125,00	10 781 649,00	188 741 672,00	85 900 005,00	259 258 400,93	84 980 814,00	93 023 203,00	10 000 000,00	82 518 476,00	
2026	711 144 398,72	692 699 472,72	133 595 859,00	11 159 007,00	195 347 630,00	88 906 505,00	263 690 469,00	87 955 143,00	18 444 926,00	7 000 000,00	10 922 534,00	
2027	735 085 307,72	716 251 253,72	138 138 118,00	11 538 413,00	201 989 450,00	91 929 326,00	272 655 945,00	90 945 618,00	18 834 054,00	7 000 000,00	11 293 900,00	
2028	759 112 122,72	739 887 544,72	142 696 676,00	11 919 180,00	208 655 102,00	94 962 994,00	281 653 592,00	93 946 823,00	19 224 578,00	7 000 000,00	11 666 599,00	
2029	782 427 598,72	762 824 059,72	147 120 273,00	12 288 675,00	215 123 410,00	97 906 847,00	290 384 853,00	96 859 175,00	19 603 539,00	7 000 000,00	12 028 263,00	
2030	804 914 998,72	784 945 956,72	151 386 761,00	12 645 047,00	221 361 989,00	100 746 145,00	298 806 014,00	99 668 091,00	19 969 042,00	7 000 000,00	12 377 083,00	
2031	825 256 619,24	806 924 444,24	155 625 590,00	12 999 108,00	227 560 124,00	103 567 037,00	307 172 582,00	102 458 797,00	18 332 175,00	5 000 000,00	12 723 641,00	

2032	847 403 548,72	828 711 404,72	159 827 481,00	13 350 084,00	233 704 248,00	106 363 347,00	315 466 242,00	105 225 185,00	18 692 144,00	5 000 000,00	13 067 179,00
2033	869 306 039,72	850 257 899,72	163 982 996,00	13 697 186,00	239 780 558,00	109 128 794,00	323 668 364,00	107 961 040,00	19 048 140,00	5 000 000,00	13 406 926,00
2034	890 913 691,72	871 514 348,72	168 082 571,00	14 039 616,00	245 775 072,00	111 857 014,00	331 760 073,00	110 660 066,00	19 399 343,00	5 000 000,00	13 742 099,00
2035	913 061 533,72	893 302 206,72	172 284 635,00	14 390 606,00	251 919 449,25	114 653 440,00	340 054 075,00	113 426 567,00	19 759 327,00	5 000 000,00	14 085 652,00
2036	934 855 010,72	914 741 459,72	176 419 466,00	14 735 981,00	257 965 516,00	117 405 122,00	348 215 373,00	116 148 805,00	20 113 551,00	5 000 000,00	14 423 707,00
2037	956 241 675,72	935 780 513,72	180 477 114,00	15 074 908,00	263 898 723,00	120 105 440,00	356 224 327,00	118 820 228,00	20 461 162,00	5 000 000,00	14 755 453,00
2038	977 168 991,72	956 367 683,72	184 447 610,00	15 406 556,00	269 704 494,00	122 747 760,00	364 061 262,00	121 434 273,00	20 801 308,00	5 000 000,00	15 080 073,00
2039	997 584 540,72	976 451 404,72	188 321 010,00	15 730 094,00	275 368 289,00	125 325 463,00	371 706 548,00	123 984 392,00	21 133 136,00	5 000 000,00	15 396 754,00
2040	1 017 436 232,72	995 980 434,72	192 087 431,00	16 044 696,00	280 875 655,00	127 831 972,00	379 140 679,00	126 464 080,00	21 455 798,00	5 000 000,00	15 704 689,00
2041	1 036 672 520,72	1 014 904 062,72	195 737 092,00	16 349 545,00	286 212 292,00	130 260 779,00	386 344 352,00	128 866 898,00	21 768 458,00	5 000 000,00	16 003 078,00
2042	1 055 242 626,72	1 033 172 335,72	199 260 359,00	16 643 837,00	291 364 113,00	132 605 473,00	393 298 551,00	131 186 502,00	22 070 291,00	5 000 000,00	16 291 134,00
2043	1 074 146 993,72	1 051 769 437,72	202 847 046,00	16 943 426,00	296 608 667,00	134 992 372,00	400 377 924,00	133 547 859,00	22 377 556,00	5 000 000,00	16 584 374,00
2044	1 092 322 492,36	1 069 649 518,36	206 295 446,00	17 231 464,00	301 651 015,00	137 287 242,00	407 184 349,00	135 818 172,00	22 672 974,00	5 000 000,00	16 866 309,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art.237 ust.1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2021	797 970 224,79	659 048 536,20	221 279 231,63	0,00	0,00	13 891 251,95	0,00	2 993 923,41	3 230 567,00	138 921 688,59	127 094 032,19	2 074 978,69
<b>Wykonanie za I półrocze 2022</b>	<b>436 581 517,88</b>	<b>368 373 275,57</b>	<b>122 681 375,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 847 086,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 359,40</b>	<b>2 123 057,00</b>	<b>68 208 242,31</b>	<b>66 153 242,31</b>	<b>1 048 915,35</b>
2022	945 603 982,00	683 902 790,20	220 829 564,07	4 464 000,00	0,00	42 628 057,00	0,00	8 806 791,44	9 394 757,00	261 701 191,80	253 481 191,80	7 720 386,00
2023	799 276 307,61	583 356 657,61	213 803 208,00	4 903 000,00	0,00	30 949 200,00	0,00	5 526 734,00	5 797 900,00	215 919 650,00	210 305 739,00	8 138 832,00
2024	726 396 045,00	598 099 493,00	219 148 288,00	4 796 600,00	0,00	33 461 052,00	0,00	5 084 225,00	5 476 400,00	128 296 552,00	124 960 841,00	4 835 984,00
2025	702 737 700,00	607 926 730,00	224 626 996,00	4 681 200,00	0,00	30 199 168,00	0,00	4 596 960,00	5 102 200,00	94 810 970,00	92 345 884,00	3 573 785,00
2026	660 474 482,00	617 830 638,00	230 242 671,00	4 570 300,00	0,00	25 910 591,00	0,00	3 988 061,00	4 810 700,00	42 643 844,00	41 535 104,00	1 607 408,00
2027	667 234 772,00	629 344 684,00	235 998 737,00	4 459 300,00	0,00	23 673 835,00	0,00	3 319 249,00	4 427 900,00	37 890 088,00	36 758 845,00	1 422 567,00
2028	681 619 239,00	641 006 304,00	241 898 706,00	4 351 600,00	0,00	20 527 496,00	0,00	2 490 737,00	3 476 200,00	40 612 935,00	39 556 998,00	1 530 855,00
2029	703 990 316,00	653 100 415,00	247 946 173,00	4 237 400,00	0,00	17 332 627,00	0,00	1 735 711,00	2 273 800,00	50 889 901,00	49 566 763,00	1 918 233,00
2030	740 690 368,00	665 885 188,00	254 144 828,00	4 126 500,00	0,00	14 440 040,00	0,00	940 030,00	1 460 000,00	74 805 180,00	72 860 246,00	2 819 691,00
2031	766 413 448,00	679 731 736,00	260 498 449,00	4 015 500,00	0,00	12 214 622,00	0,00	489 399,00	1 200 000,00	86 681 712,00	84 427 987,00	3 267 363,00
2032	805 020 318,00	693 425 663,00	267 010 910,00	3 906 600,00	0,00	9 429 908,00	0,00	320 700,00	398 000,00	111 594 655,00	108 693 193,00	4 206 426,00
2033	827 422 809,00	709 128 971,00	273 686 183,00	3 793 600,00	0,00	8 243 988,00	0,00	160 400,00	197 000,00	118 293 838,00	115 218 198,00	4 458 944,00
2034	858 546 461,00	724 967 968,00	280 528 337,00	3 682 700,00	0,00	6 766 600,00	0,00	0,00	0,00	133 578 493,00	130 105 452,00	5 035 081,00
2035	880 694 303,00	741 455 871,00	287 541 546,00	3 571 700,00	0,00	5 502 536,00	0,00	0,00	0,00	139 238 432,00	135 618 232,00	5 248 425,00
2036	914 487 780,00	758 419 624,00	294 730 084,00	3 461 600,00	0,00	4 266 848,00	0,00	0,00	0,00	156 068 156,00	152 010 383,00	5 882 801,00
2037	935 874 445,00	776 387 211,00	302 098 336,00	3 349 900,00	0,00	3 578 856,00	0,00	0,00	0,00	159 487 234,00	155 340 565,00	6 011 679,00

2038	956 801 761,00	793 901 180,00	309 650 795,00	2 171 700,00	0,00	3 034 564,00	0,00	0,00	0,00	162 900 581,00	158 665 165,00	6 140 341,00
2039	977 217 310,00	810 615 065,00	317 392 065,00	0,00	0,00	2 202 776,00	0,00	0,00	0,00	166 602 245,00	162 270 586,00	6 279 871,00
2040	997 068 995,00	830 137 381,00	325 326 866,00	0,00	0,00	1 514 784,00	0,00	0,00	0,00	166 931 614,00	162 591 392,00	6 292 286,00
2041	1 020 652 557,00	850 198 482,00	333 460 038,00	0,00	0,00	860 320,00	0,00	0,00	0,00	170 454 075,00	166 022 269,00	6 425 061,00
2042	1 048 571 469,00	870 981 216,00	341 796 539,00	0,00	0,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	177 590 253,00	172 972 906,00	6 694 051,00
2043	1 069 410 101,00	892 514 106,00	350 341 452,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	176 895 995,00	172 296 699,00	6 667 882,00
2044	1 089 954 071,00	914 687 004,00	359 099 989,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	175 267 067,00	170 710 123,00	6 606 481,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których moza w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	-15 697 033,60	0,00	150 350 242,03	80 500 000,00	0,00	37 109 968,19	15 697 033,60	32 740 273,84	0,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2022</b>	<b>-19 238 453,64</b>	<b>0,00</b>	<b>115 989 076,90</b>	<b>11 914 964,47</b>	<b>11 914 964,47</b>	<b>37 437 114,97</b>	<b>0,00</b>	<b>66 636 997,46</b>	<b>7 323 489,17</b>
2022	-124 185 383,43	0,00	269 214 527,43	180 460 415,00	35 431 271,00	37 437 114,97	37 437 114,97	51 316 997,46	51 316 997,46
2023	-61 599 449,00	0,00	112 278 438,00	98 985 277,00	48 306 288,00	0,00	0,00	13 293 161,00	13 293 161,00
2024	19 600 654,00	19 600 654,00	36 096 424,00	34 069 585,00	0,00	0,00	0,00	2 026 839,00	0,00
2025	64 045 354,93	64 045 354,93	2 094 300,00	2 094 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 669 916,72	50 669 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 850 535,72	67 850 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 492 883,72	77 492 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 437 282,72	78 437 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 224 630,72	64 224 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 843 171,24	58 843 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 383 230,72	42 383 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 883 230,72	41 883 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 367 230,72	32 367 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 367 230,72	32 367 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	20 367 237,72	20 367 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 019 963,72	16 019 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 671 157,72	6 671 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu <sup>x(7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	30 579 096,00	30 579 096,00	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 297 882,00</b>	<b>15 297 882,00</b>	<b>7 922 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 322 346,00</b>
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	145 029 144,00	145 029 144,00	119 285 452,00	0,00	8 644 692,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 678 989,00	50 678 989,00	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	55 697 078,00	55 697 078,00	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	66 139 654,93	66 139 654,93	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 669 916,72	50 669 916,72	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	67 850 535,72	67 850 535,72	22 844 024,00	0,00	15 644 024,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	77 492 883,72	77 492 883,72	40 844 024,00	0,00	15 644 024,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	78 437 282,72	78 437 282,72	42 544 144,56	0,00	20 644 144,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	64 224 630,72	64 224 630,72	23 116 000,00	0,00	16 516 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	58 843 171,24	58 843 171,24	9 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	42 383 230,72	42 383 230,72	19 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	41 883 230,72	41 883 230,72	12 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	32 367 230,72	32 367 230,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 367 230,72	32 367 230,72	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00



2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 237,72	20 367 237,72	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019 963,72	16 019 963,72	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 157,72	6 671 157,72	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 421,36	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	680 088 557,74	1 328,97	62 784 319,52	132 634 561,55	
<b>Wykonanie za I półrocza 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 704 311,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10 676 933,45</b>	<b>114 751 045,88</b>	
2022	103 440 760,00	103 433 380,00	0,00	7 380,00	7 200 000,00	0,00	715 518 499,77	0,00	-9 310 302,54	79 443 809,89	
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	763 824 787,77	0,00	48 633 361,00	48 633 361,00	
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	742 197 294,77	0,00	53 027 875,00	53 027 875,00	
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	678 151 939,84	0,00	65 833 121,93	65 833 121,93	
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	627 482 023,12	0,00	74 868 834,72	74 868 834,72	
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	559 631 487,40	0,00	86 906 569,72	86 906 569,72	
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	482 138 603,68	0,00	98 881 240,72	98 881 240,72	
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	403 701 320,96	0,00	109 723 644,72	109 723 644,72	
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	339 476 690,24	0,00	119 060 768,72	119 060 768,72	
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	280 633 519,00	0,00	127 192 708,24	127 192 708,24	
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	238 250 288,28	0,00	135 285 741,72	135 285 741,72	
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	196 367 057,56	0,00	141 128 928,72	141 128 928,72	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	163 999 826,84	0,00	146 546 380,72	146 546 380,72	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	131 632 596,12	0,00	151 846 335,72	151 846 335,72	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	111 265 365,40	0,00	156 321 835,72	156 321 835,72	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	90 898 134,68	0,00	159 393 302,72	159 393 302,72	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	70 530 903,96	0,00	162 466 503,72	162 466 503,72
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	50 163 673,24	0,00	165 836 339,72	165 836 339,72
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	29 796 435,52	0,00	165 843 053,72	165 843 053,72
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 776 471,80	0,00	164 705 580,72	164 705 580,72
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 314,08	0,00	162 191 119,72	162 191 119,72
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	159 255 331,72	159 255 331,72
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	154 962 514,36	154 962 514,36

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	13,32%	16,79%	x	x	x	x
<b>Wykonanie za I półrocza 2022</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2022	10,64%	3,85%	10,65%	14,44%	14,75%	TAK	TAK
2023	11,04%	12,39%	15,46%	12,85%	13,16%	TAK	TAK
2024	12,16%	13,29%	15,09%	12,56%	12,87%	TAK	TAK
2025	13,11%	14,55%	x	13,21%	13,52%	TAK	TAK
2026	9,55%	15,00%	x	9,78%	10,69%	TAK	TAK
2027	10,67%	16,15%	x	10,68%	11,59%	TAK	TAK
2028	9,02%	14,72%	x	11,74%	12,65%	TAK	TAK
2029	8,34%	16,06%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2030	8,47%	18,55%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2031	9,16%	19,11%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2032	5,02%	18,29%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2033	5,60%	19,26%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2034	5,64%	20,18%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2035	5,32%	20,21%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2036	3,52%	20,14%	x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2037	3,35%	19,98%	x	19,39%	19,39%	TAK	TAK

2038	3,07%	19,85%	x	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2039	2,65%	19,74%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2040	2,52%	19,28%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2041	1,91%	18,72%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2042	0,79%	18,06%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2043	0,54%	17,39%	x	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2044	0,26%	16,62%	x	19,00%	19,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	8 566 079,80	8 429 824,89	7 638 672,46	22 375 868,18	22 375 868,18	21 700 984,62	9 143 072,26	9 143 072,26	7 306 101,17
<b>Wykonanie za I półrocza 2022</b>	<b>4 291 942,26</b>	<b>4 291 942,26</b>	<b>3 936 421,59</b>	<b>25 108 283,90</b>	<b>25 108 283,90</b>	<b>24 828 632,62</b>	<b>4 073 321,60</b>	<b>4 073 321,60</b>	<b>3 317 536,73</b>
2022	7 895 962,77	7 895 962,77	7 168 203,77	79 111 062,91	79 111 062,91	73 302 529,91	10 938 551,81	10 938 551,81	9 099 835,89
2023	1 234 782,61	1 234 782,61	1 234 782,61	23 590 543,00	23 590 543,00	23 590 543,00	1 234 782,61	1 234 782,61	1 234 782,61
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	61 461 549,48	61 461 549,48	47 788 418,75	122 838 304,66	5 413 439,19	117 424 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2022</b>	<b>35 509 270,91</b>	<b>35 509 270,91</b>	<b>27 873 301,57</b>	<b>65 377 817,79</b>	<b>2 162 961,30</b>	<b>63 214 856,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	98 785 916,42	98 785 916,42	81 143 730,42	243 056 872,00	7 444 581,69	235 612 290,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 590 543,00	23 590 543,00	23 590 543,00	217 630 881,61	2 937 782,61	214 693 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	129 434 977,00	1 661 000,00	127 773 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	93 645 504,00	911 000,00	92 734 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	111 834,00	111 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których moza w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużenego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	30 579 096,00	527,90	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
<b>Wykonanie za I półrocze 2022</b>	<b>15 297 882,00</b>	<b>1 328,97</b>	<b>1 328,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2022	145 029 144,00	1 328,97	1 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 105 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	38 028 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	47 471 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	45 281 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	53 281 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	53 481 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	55 181 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	35 468 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	22 837 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	24 999 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	24 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	19 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	19 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	7 500 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>9)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2021	6 430 567,00	6 430 567,00	3 230 567,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2022</b>	<b>16 594 756,84</b>	<b>16 594 756,84</b>	<b>9 394 756,84</b>
2022	16 594 757,00	16 594 757,00	9 394 757,00
2023	12 997 900,00	12 997 900,00	5 797 900,00
2024	12 676 400,00	12 676 400,00	5 476 400,00
2025	12 302 200,00	12 302 200,00	5 102 200,00
2026	12 010 700,00	12 010 700,00	4 810 700,00
2027	11 627 900,00	11 627 900,00	4 427 900,00
2028	28 676 200,00	28 676 200,00	3 476 200,00
2029	24 173 800,00	24 173 800,00	2 273 800,00
2030	8 060 000,00	8 060 000,00	1 460 000,00
2031	6 200 000,00	6 200 000,00	1 200 000,00
2032	15 398 000,00	15 398 000,00	398 000,00
2033	8 197 000,00	8 197 000,00	197 000,00
2034	8 197 000,00	8 197 000,00	197 000,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

X - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do									
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			1 143 136 781,68	65 377 817,79	243 056 872,00	217 630 881,61	129 434 977,00	93 645 504,00	911 000,00	111 834,00	684 791 068,61
	<b>- wydatki bieżące</b>			19 837 608,30	2 162 961,30	7 444 581,69	2 937 782,61	1 661 000,00	911 000,00	911 000,00	111 834,00	13 977 198,30
	<b>- wydatki majątkowe</b>			1 123 299 173,38	63 214 856,49	235 612 290,31	214 693 099,00	127 773 977,00	92 734 504,00	0,00	0,00	670 813 870,31
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:</b>			445 472 310,72	37 420 787,21	102 527 533,11	24 825 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	127 352 858,72
	<b>- wydatki bieżące</b>			11 401 529,30	1 911 516,30	5 753 381,69	1 234 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 164,30
60015/	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	2 596 596,00	335 718,31	806 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 823,00
70095/	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2022	1 061 285,00	76 871,99	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00
75085/80101/	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam - program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno-przedszkolnych w Wałbrzychu - podniesienie kompetencji 2144 uczniów wałbrzyskich 7 szkół podstawowych w ZSP, w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w okresie III.2022 - II.2023 r.	Centrum Obsługi Jednostek Miejska/ Urząd Miejski w Wałbrzychu/ ZSP 1,2,3,4,5,6,7	2022	2023	557 708,12	207 730,46	406 680,73	151 027,39	0,00	0,00	0,00	557 708,12
75085/80101/	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych - podniesienie kompetencji 2108 uczniów wałbrzyskich 6 szkół podstawowych (1052 dziewcząt / 1056 chłopców) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych I umiejętności uniwersalnych (2108 uczniów) oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (2108 uczniów), w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w okresie III.2022 - II.2023 r.	Centrum Obsługi Jednostek Miejska/ Urząd Miejski w Wałbrzychu/ PSP 15,5,2,6,23,28	2022	2023	537 139,68	179 772,22	425 011,20	112 128,48	0,00	0,00	0,00	537 139,68
75085/80101/80102	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu - podniesienie kompetencji 618 uczniów (282 kobiet / 357 mężczyzn) wałbrzyskich 2 szkół podstawowych (1 szkoła z oddziałami integracyjnymi i 1 szkoła specjalna) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (639 uczniów) oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (639 uczniów), w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w okresie III.2022 - II.2023 r.	Centrum Obsługi Jednostek Miejska/ Urząd Miejski w Wałbrzychu/ PSP 26, PPS 10	2022	2023	446 921,50	139 666,41	358 529,76	88 391,74	0,00	0,00	0,00	446 921,50
80104/	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu - zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wałbrzych i podniesienie kompetencji 75 dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	207 600,00	0,00	112 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do										
80115/	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy - zwiększenie szans na zatrudnienie 232 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 34 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	40 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
85421/	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin - aktywna integracja społeczna i zawodowa 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 25 ich rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2021	2023	1 174 618,00	9 249,60	657 346,00	259 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 170,00
85421/	"Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" - aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz ich 40 rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2019	2022	1 211 806,00	138 975,08	188 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 764,00
80115/	Europejska droga do sukcesu III - Europejska droga do sukcesu III	Zespół Szkół Nr 7	2020	2022	378 029,00	27 806,98	378 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 029,00
80117/	"Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół" - celem projektu jest do VIII 2021 r. zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez udział w różnych formach wsparcia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	323 160,00	14 663,63	279 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 237,00
80115/	"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" - objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do ważnego wzrostu zatrudnienia 2.500 uczniów/skuchaczy ( 999K i 1501M) - absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	125 043,00	26 297,23	44 780,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
80115/	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania - opracowanie, a następnie pełne wdrożenie innowacyjnego programu nauczania, w ramach którego przewidziane są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z tematyką przemysłu kosmicznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	494 436,00	0,00	474 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 758,00
80115/	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę - wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	ZSP Energetyk	2020	2022	451 051,00	0,00	262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 832,00
80115/	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę - wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	ZSP Energetyk	2021	2022	473 567,00	428 204,28	473 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 567,00
80117/80134/	"Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli" - zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	200 551,00	104 526,98	143 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 405,00
85295/	Nie emigruję – tu żyję - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej i zawodowej wśród 144 osób (86K, 58M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	209 177,00	69 955,54	167 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00
85295/	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie - odpowiedź na strukturalne wyzwania związane z wykluczeniem społecznym w subregionie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	422 968,00	92 485,53	252 600,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do										
90005/	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	489 873,00	59 592,06	179 519,00	234 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 210,00
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>434 070 781,42</b>	<b>35 509 270,91</b>	<b>96 774 151,42</b>	<b>23 590 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 364 694,42</b>
60015/	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2023	6 533 256,00	51 947,84	2 737 553,00	1 829 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 018,00
60015/	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecinowa w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2023	68 108 082,00	4 235 027,55	28 018 970,00	21 674 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 693 348,00
60015/	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	348 779 565,42	30 240 088,01	61 622 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 622 842,42
70095/	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2022	6 666 357,00	175 755,60	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
80104/	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu - zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni pod placem zabaw oraz zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na plac zabaw	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00
85421/	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin - aktywna integracja społeczna i zawodowa 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 25 ich rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	77 330,00	0,00	77 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 330,00
75023/85202/85219/92116/92601/	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - rozwój infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	927 683,00	0,00	927 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 683,00
92114/	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia - rozwój infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	893 302,00	0,00	893 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 302,00
90005/	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	2 033 506,00	806 451,91	1 908 771,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 471,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>697 664 470,96</b>	<b>27 957 030,58</b>	<b>140 529 338,89</b>	<b>192 805 556,00</b>	<b>129 434 977,00</b>	<b>93 645 504,00</b>	<b>911 000,00</b>	<b>111 834,00</b>	<b>557 438 209,89</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>8 436 079,00</b>	<b>251 445,00</b>	<b>1 691 200,00</b>	<b>1 703 000,00</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>911 000,00</b>	<b>911 000,00</b>	<b>111 834,00</b>	<b>6 989 034,00</b>



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do									
71004/	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2024	2 084 766,00	0,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
71012/	Utworzenie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu - utworzenie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
71095/	Zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości - zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2027	3 355 034,00	0,00	559 200,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	111 834,00	3 355 034,00
75023/	Utrzymanie systemu zarządzania oświatą - utrzymanie systemu zarządzania oświatą	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2026	1 200 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 200 000,00
85154/	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	839 361,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
85295/	Realizacja Programu Ogólnopolska Karta Seniora - realizacja działań dla seniorów w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2024	23 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
90095/	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wałbrzych - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	28 075,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
92195/	Obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu - obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	155 843,00	26 445,00	93 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>689 228 391,96</b>	<b>27 705 585,58</b>	<b>138 838 138,89</b>	<b>191 102 556,00</b>	<b>127 773 977,00</b>	<b>92 734 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 449 175,89</b>
60004/	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy - zakup autobusów zeroemisyjnych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2025	80 070 910,00	20 910,00	100 000,00	31 980 000,00	23 985 000,00	23 985 000,00	0,00	0,00	80 050 000,00
60015/ EBI	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2023	1 329 520,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
60015/ EBI	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pelcznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2020	2024	18 884 575,00	0,00	100 000,00	10 834 277,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 834 277,00
60015/	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu - przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2023	12 702 466,00	0,00	100 000,00	12 490 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590 808,00
60015/	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego - przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	5 073 045,00	59 606,78	150 000,00	4 923 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 045,00
60015/	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki - przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60015/	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2024	1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
60015/	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2024	1 280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00

Załącznik nr 2

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do										
60015/	Modernizacja ul. Wałbrzyskiej - remont ul. Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2022	1 650 187,00	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00
60015/	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2022	2 332 267,00	10 998,48	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
60016/	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2022	7 936 925,00	764,90	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
60016/	Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu - przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	2 024 666,00	351,65	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,00
60016/	Budowa drogi gminnej nr 116448D – ul. Odlewnicza w Wałbrzychu - opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych we wszystkich branżach	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2022	127 207,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
60016/	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2022	2 833 547,00	1 066,45	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00
60016/	Przebudowa ul. Mazowieckiej - przebudowa ul. Mazowieckiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
60016/	Przebudowa ul. Lubelskiej - przebudowa ul. Lubelskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	3 900 000,00	0,00	100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
60016/	Przebudowa ul. Ogrodowej - przebudowa ul. Ogrodowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	9 000 000,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
60016/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2024	3 630 000,00	0,00	130 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00
60016/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2024	11 800 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
60016/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2023	2 174 934,00	0,00	277 708,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 708,00
60016/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2023	1 639 360,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
60016/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D - ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2023	5 059 040,00	1 443,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
60016/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2023	1 025 310,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60016/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - kontynuacja przebudowy drogi ul. Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2023	4 000 000,00	1 071 579,58	3 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
60016/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul. Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	3 085 679,00	1 563 304,61	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
60016/ RFIL	Przebudowa ul. Wilczej - przebudowa ul. Wilczej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	1 200 000,00	116 850,00	999 900,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

## Załącznik nr 2

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do										
70005/70007/	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2023	81 232 626,96	8 972 629,54	10 643 864,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 643 864,96
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	17 000 000,00	59 094,51	5 215 670,00	10 025 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241 197,00
70007/	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a - rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	6 220 000,00	0,00	2 000 000,00	4 215 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 223,00
70095/ EBI	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2023	18 385 563,00	67 035,00	360 189,00	3 747 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 081,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	3 410 000,00	719 082,01	3 274 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 700,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	4 775 000,00	629 297,62	4 639 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 700,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	2 327 062,00	377 177,03	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	2 912 861,00	1 029 311,36	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	4 026 735,00	1 289 601,18	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	2 549 645,00	917 624,54	2 410 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 040,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2023	1 450 000,00	0,00	700 000,00	654 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 675,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2023	3 252 093,00	0,00	104 181,00	3 017 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 074,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	2 115 209,00	1 267 818,35	1 267 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 819,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	3 598 864,00	303 573,88	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
70095/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2023	4 450 000,00	0,00	200 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do										
85295/ RFIL	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	7 300 000,00	653 639,85	7 117 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 840,00
70007/ EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	1 409 398,00	0,00	75 553,00	709 398,00	624 447,00	0,00	0,00	0,00	1 409 398,00
70007/ EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	1 586 120,00	0,00	75 553,00	796 120,00	714 447,00	0,00	0,00	0,00	1 586 120,00
70007/ EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	2 560 467,00	0,00	100 000,00	1 960 000,00	500 467,00	0,00	0,00	0,00	2 560 467,00
70007/ EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	2 116 527,00	0,00	100 000,00	1 600 000,00	416 527,00	0,00	0,00	0,00	2 116 527,00
70007/ EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	2 411 082,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00	511 082,00	0,00	0,00	0,00	2 411 082,00
70007/ EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2025	3 057 704,00	0,00	0,00	100 000,00	1 180 000,00	1 777 704,00	0,00	0,00	3 057 704,00
70007/ EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	1 638 453,00	0,00	800 000,00	838 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 453,00
70007/ EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	1 588 108,00	0,00	700 000,00	888 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 108,00
70007/ EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2024	2 586 294,00	0,00	122 047,00	1 396 294,00	1 067 953,00	0,00	0,00	0,00	2 586 294,00
70007/ EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2024	1 992 187,00	0,00	100 000,00	570 000,00	1 322 187,00	0,00	0,00	0,00	1 992 187,00

Załącznik nr 2

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do									
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	2 809 168,00	0,00	92 988,00	1 409 168,00	1 307 012,00	0,00	0,00	0,00	2 809 168,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2024	2 425 620,00	0,00	110 424,00	1 225 620,00	1 089 576,00	0,00	0,00	0,00	2 425 620,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	2 977 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	2 977 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	2 695 000,00	0,00	100 000,00	576 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	2 759 000,00	0,00	100 000,00	595 400,00	2 063 600,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	2 775 000,00	0,00	100 000,00	605 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	2 699 000,00	0,00	1 350 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	2 929 000,00	0,00	100 000,00	1 697 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	2 929 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	3 040 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	2 255 000,00	0,00	104 612,00	1 135 000,00	1 015 388,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2025	2 055 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 564 000,00	391 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00

Załącznik nr 2

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do									
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2025	2 252 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 721 600,00	430 400,00	0,00	0,00	2 252 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2024	2 084 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2024	1 638 000,00	0,00	100 000,00	922 800,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	3 180 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	2 433 000,00	0,00	1 200 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 117 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	2 254 000,00	0,00	0,00	100 000,00	862 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	2 254 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 215 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	5 546 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 180 000,00	4 266 000,00	0,00	0,00	5 546 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 23 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	2 247 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	2 247 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Andersa 46 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	2 597 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	2 597 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 42 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2025	2 011 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	2 011 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2025	1 599 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 200 000,00	299 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00

## Załącznik nr 2

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do									
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	1 020 000,00	0,00	100 000,00	276 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	929 000,00	0,00	100 000,00	278 700,00	550 300,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 162 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	6 385 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00	6 385 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	2 766 000,00	0,00	100 000,00	799 800,00	1 866 200,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	1 791 000,00	0,00	100 000,00	1 014 600,00	676 400,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	1 989 000,00	0,00	100 000,00	755 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00
70007/75 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	4 358 000,00	0,00	100 000,00	3 406 400,00	851 600,00	0,00	0,00	0,00	4 358 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2025	4 276 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 340 800,00	835 200,00	0,00	0,00	4 276 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2025	2 222 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 770 000,00	352 000,00	0,00	0,00	2 222 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2025	2 156 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 640 000,00	416 000,00	0,00	0,00	2 156 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	2 994 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	2 994 000,00

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do									
70095/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 15 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	3 089 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	2 289 000,00	0,00	0,00	3 089 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 134 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	2 992 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	2 992 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy al. Wyzwolenia 55a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	5 816 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 316 000,00	0,00	0,00	5 816 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	3 796 000,00	0,00	0,00	100 000,00	478 400,00	3 217 600,00	0,00	0,00	3 796 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	2 991 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	2 991 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	3 307 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	3 307 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	2 125 000,00	0,00	1 000 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	3 736 000,00	0,00	1 870 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wałkowicza 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	1 659 000,00	0,00	0,00	100 000,00	935 400,00	623 600,00	0,00	0,00	1 659 000,00
70007/	Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha - utworzenie parków kieszonkowych w starych dzielnicach Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	3 168 847,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
75023/EBI	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2024	19 409 605,00	0,00	1 000 000,00	6 500 000,00	4 674 391,00	0,00	0,00	0,00	12 174 391,00
80101/	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	1 714 400,00	17 600,00	1 698 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 100,00
80101/	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu - zapewnienie bezpieczeństwa poprzez remont muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remont schodów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	546 000,00	0,00	1 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00



## Załącznik nr 2

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do										
80101/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego nr 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	7 450 129,00	0,00	981 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 921,00
80195/ EBI	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II - modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	12 367 930,00	0,00	5 200 000,00	7 101 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301 510,00
80104/	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	1 364 177,00	0,00	1 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 500,00
80140/ EBI	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu - budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	4 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
80195/	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu - modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	10 030 340,00	1 416 667,66	6 700 000,00	3 198 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 115,00
85295/ RFIL	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	9 550 000,00	1 501 111,83	9 438 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438 685,00
85311/	Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112 - dofinansowanie zakupu samochodu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	44 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
85421/ RFIL	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	6 673 239,00	1 060 063,88	1 616 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 182,93
85504/85295/ EBI	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją - zapewnienie dzieciom właściwej opieki i wychowania oraz wspierania rodziców, stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	6 800 000,00	0,00	4 200 000,00	2 485 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 468,00
85510/ EBI	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2023	1 600 000,00	0,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
90002/	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena - budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	2 372 850,00	0,00	2 372 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 850,00
90013/	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu - poprawa warunków dla zwierząt	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	3 180 000,00	103 842,75	1 661 195,00	1 433 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 037,00
90015/	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha - budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
90015/	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
90095/	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28A, 28, 30, 32 - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
90095/	Koszary wojskowe, hale sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 - stworzenie terenu rekreacyjnego, zapewnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	651 375,00	0,00	651 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 375,00

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do										
90095/	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	4 000 050,00	2 151 516,00	3 958 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 230,00
90095/	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2023	420 000,00	0,00	1 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
90095/ EBI	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha - dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2022	6 767 851,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90095/ EBI/PL	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej - rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	15 076 955,00	0,00	11 757 322,00	3 242 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
92106/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92195/	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II - restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	3 345 038,00	1 584 370,02	2 690 000,00	88 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 102,00
90095/ EBI	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji - zagospodarowanie terenu przy ul. Kilińskiego poprzez wykonanie placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, nasadzeń oraz miejsc postojowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	4 306 638,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
90095/ RFI/PL	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej - rewitalizacja Parku im. Sobieskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	4 500 000,00	162 514,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
90095/	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pluga, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - poprawa estetyki terenu oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2023	159 717,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90095/	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych, poprawa estetyki okolicy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	226 888,00	0,00	219 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 385,00
90095/	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z Placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - stworzenie terenu rekreacyjnego z parkingiem, zapewnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2023	459 800,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
90095/	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 - remont chodników	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	586 404,00	0,00	0,00	586 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 404,00
90095/	Tężnia solankowa w Wałbrzychu - poprawa wizerunku miasta, miejsce wypoczynku dla mieszkańców, zapewnienie funkcji zdrowotnych ze względu na działanie teźni jako inhalator	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	786 753,00	110 616,40	774 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 756,00
90095/	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu - poprawa wizerunku przejścia łączącego ulicę Słowackiego z parkingiem na ulicy Rycerskiej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	550 000,00	0,00	503 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 360,00

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do									
90095/	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- stworzenie terenu rekreacyjnego „miejsc postojowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	239 610,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
90095/	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	118 690,00	101 990,37	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
90095/	Plac zabaw FUN & FIT - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - plac zabaw FUN & FIT - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	200 877,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
90095/	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie miejsca do zabaw i wypoczynku 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	207 803,00	202 882,35	202 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 883,00
92114/ EBI / RFIL	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia - adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	4 807 319,00	0,00	4 807 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 319,00
92601 / RFIL	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap - stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportu dla mieszkańców i klubów sportowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	3 000 000,00	116 850,00	2 471 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 734,00
92601/ PL	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap - modernizacja (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2025	44 000 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
92601/	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 - I etap - zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	450 000,00	22 140,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
92601/	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu (zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2020)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	1 648 000,00	0,00	469 660,00	1 160 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 796,00
92601/	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan - renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ul. Kusocińskiego (Budżet Obywatelski - Edycja 2020)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	927 922,00	0,00	232 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 840,00
92195/ EBI	Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43 - restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2024	8 440 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Wałbrzycha w terminie do 31 sierpnia przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha została przyjęta Uchwałą Nr XLIII/488/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 roku. W I półroczu 2022 r. uchwała ta ulegała zmianom zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XLV/511/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/519/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVII/532/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII/542/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr L/555/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2022 roku,

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Kształtowanie się wybranych pozycji WPF:

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XLIII/488/21 z 21.12.2021 r.	Plan po zmianach wg Uchwały Nr L/555/2022 z 30.06.2022 r. oraz Zarządzenia Nr 457/2022 z 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>785 071 500,00</b>	<b>821 418 598,57</b>	<b>417 343 064,24</b>	<b>50,81</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>640 508 248,00</b>	<b>674 592 487,66</b>	<b>379 050 209,02</b>	<b>56,19</b>
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 196 539,00	116 196 539,00	58 098 270,00	50,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 705 675,00	9 705 675,00	4 852 831,00	50,00
	z subwencji ogólnej	169 905 854,00	174 577 434,00	100 674 862,00	57,67

	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	117 763 154,00	144 637 159,71	100 715 522,64	69,63
	pozostałe dochody bieżące, w tym:	226 937 026,00	229 475 679,95	114 708 723,38	49,99
	z podatku od nieruchomości	76 500 000,00	76 500 000,00	39 037 232,63	51,03
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>144 563 252,00</b>	<b>146 826 110,91</b>	<b>38 292 855,22</b>	<b>26,08</b>
	dochody ze sprzedaży majątku	34 925 395,00	34 928 195,00	7 237 886,08	20,72
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	109 183 500,00	111 443 558,91	30 772 636,12	27,61
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>					
		<b>854 542 364,00</b>	<b>945 603 982,00</b>	<b>436 581 517,88</b>	<b>46,17</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>608 172 073,00</b>	<b>683 902 790,20</b>	<b>368 373 275,57</b>	<b>53,86</b>
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 307 206,00	220 829 564,07	122 681 375,28	55,55
	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 014 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu, w tym:	29 791 300,00	42 628 057,00	12 846 966,17	30,14
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 676 495,07	8 806 791,44	2 852 359,40	32,39
	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	6 558 000,00	9 394 757,00	2 123 057,00	22,60
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>246 370 291,00</b>	<b>261 701 191,80</b>	<b>68 208 242,31</b>	<b>26,06</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	241 370 291,00	253 481 191,80	66 153 242,31	26,10
<b>Wynik budżetu</b>					
		<b>-69 470 864,00</b>	<b>-124 185 383,43</b>	<b>-19 238 453,64</b>	<b>15,49</b>

<b>Przychody budżetu, z tego:</b>						<b>111 066 628,00</b>	<b>269 214 527,43</b>	<b>115 989 076,90</b>	<b>43,08</b>
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	77 034 415,00	180 460 415,00	11 914 964,47	6,60				
	na pokrycie deficytu budżetu	35 438 651,00	35 431 271,00	11 914 964,47	33,63				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	26 852 213,00	37 437 114,97	37 437 114,97	100,00				
	na pokrycie deficytu budżetu	26 852 213,00	37 437 114,97	0,00	0,00				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 180 000,00	51 316 997,46	66 636 997,46	129,85				
	na pokrycie deficytu budżetu	7 180 000,00	51 316 997,46	7 323 489,17	14,27				
	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-	-				
	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-				
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	-				
	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-				
<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>						<b>41 595 764,00</b>	<b>145 029 144,00</b>	<b>15 297 882,00</b>	<b>10,55</b>
	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	41 595 764,00	145 029 144,00	15 297 882,00	10,55				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	15 844 692,00	119 285 452,00	7 922 346,00	6,64				
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-				
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	8 644 692,00	8 644 692,00	4 322 346,00	50,00				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	103 440 760,00	-	-				
	środkami nowego zobowiązania	-	103 433 380,00	-	-				
	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-				
	innymi środkami	-	7 380,00	-	-				

	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	7 200 000,00	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
<b>Kwota długu, w tym:</b>					
		<b>715 525 879,77</b>	<b>715 518 499,77</b>	<b>676 704 311,24</b>	<b>94,58</b>
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 336 175,00	-9 310 302,54	10 676 933,45	114,68
	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy) a wydatkami bieżącymi	66 368 388,00	79 766 809,89	77 313 930,91	96,92
<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>					
	bieżące	5 757 895,00	7 444 581,69	2 162 961,30	29,05
	majątkowe	229 214 106,00	235 612 290,31	63 214 856,49	26,83

W I półroczu 2022 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 19 238 453,64 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 115 989 076,90 zł (kwota wolnych środków + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + środki z zaciągniętych kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu) i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 15 297 882,00 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 22 ust. 1 pkt 1 Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2022 rok Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha Zarządzeniem Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.

Na koniec I półrocza 2022 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 676 704 311,24 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny – 87.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny – 233.800.000,00 zł
- kredyty – 354.591.270,24 zł
- pożyczki – 1.313.041,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2022 roku wyniosła 86.655.069,27 zł.



## PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha określono przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2022 i w latach następnych. Wykonanie poszczególnych z nich kształtuje się następująco:

### **I Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**

#### **– Wydatki bieżące:**

#### **1. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.596.596,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 335.718,31 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

Zadanie obejmuje budowę dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę ul. Chrobrego na długości ok. 700 m i przebudowę dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej.

Wydatki w I półroczu dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Zespołu Zarządzającego Projektem – 268 796,47 zł,
- obsługa prawna projektu – 66 921,84 zł.

#### **2. Przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”**

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.061.285,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 76.871,99 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2022.

#### 5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa.

W ramach działania środki z budżetu państwa przeznaczone są na remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych, remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów). Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną.

Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, podmioty prawa publicznego z większościovym udziałem jst, jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, Lokalne Grupy Działania, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, podmioty lecznicze.

### 3. Przedsięwzięcie pn.: „**W szkole uczę się, poznaję, rozwijam - program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno-przedszkolnych w Wałbrzychu**”

1. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji 2144 uczniów wałbrzyskich 7 szkół podstawowych w ZSP, w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w okresie III.2022-II.2023 r..

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 557.708,12 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2022 roku – 207.730,46 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2023.

#### 5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Cel projektu osiągnięty ma być poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki (klasy 4-8), zajęć przyrodniczych, języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), zajęć logopedycznych, treningu rozwoju emocjonalnego oraz projektu edukacyjnego dla klas 1-3 "Edukacja wczesnoszkolna".

Czas realizacji: 01.03.2022 r. – 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 557.708,12 zł

Kwota dofinansowania: 446.166,50 zł.

Szkoły uczestniczące: ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7.

### 4. Przedsięwzięcie pn.: „**Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych**”

1. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji 2108 uczniów wałbrzyskich 6 szkół podstawowych (1052 dziewcząt / 1056 chłopców) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych I umiejętności uniwersalnych (2108 uczniów) oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (2108 uczniów), w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w okresie III.2022 - II.2023 r..

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 537.139,68 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 179.772,22 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Cel projektu osiągnięty ma być poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki (klasy 4-8), zajęć przyrodniczych, języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), zajęć logopedycznych, treningu rozwoju emocjonalnego oraz projektu edukacyjnego dla klas 1-3 "Edukacja wczesnoszkolna".

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 537,139,68 zł,

Kwota dofinansowania: 445.825,95 zł

Szkoły uczestniczące: PSP 2, PSP 5, PSP 6, PSP 15, PSP 23, PSP 28.

**5. Przedsięwzięcie pn.: „Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji 618 uczniów (282 kobiet / 357 mężczyzn) wałbrzyskich 2 szkół podstawowych (1 szkoła z oddziałami integracyjnymi i 1 szkoła specjalna) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (639 uczniów) oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (639 uczniów), w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w okresie III.2022 - II.2023 r..

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 446.921,50 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 139.666,41 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Cel projektu osiągnięty ma być poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki (klasy 4-8), zajęć przyrodniczych, języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), zajęć logopedycznych, treningu rozwoju emocjonalnego oraz projektu edukacyjnego dla klas 1-3 "Edukacja wczesnoszkolna".

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 446.921,50 zł

Kwota dofinansowania: 379.838,59 zł

Szkoły uczestniczące: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26.

6. Przedsięwzięcie pn.: **„Przedszkolaki z Podgórza - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wałbrzych i podniesienie kompetencji 75 dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 207.600,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W I półroczu 2022 roku na realizację projektu nie poniesiono wydatków.

7. Przedsięwzięcie pn.: **„Wałbrzyski Inkubator Zawodowy”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans na zatrudnienie 232 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 34 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 40.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W I półroczu 2022 roku na realizację projektu nie poniesiono wydatków.

8. Przedsięwzięcie pn.: **„Młodzi Gniewni – III edycja – program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”**

1. Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja społeczna i zawodowa 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 25 ich rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.174.618,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 9.249,60 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 9.249,60 zł na zakup i dostawę wyposażenia na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu.

9. Przedsięwzięcie pn.: **„Młodzi Gniewni II – program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”**

1. Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku

Socjoterapii oraz ich 40 rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.211.806,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 138.975,08 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Poniesione w I półroczu 2022 roku wydatki dotyczą:

- 31.244,08 zł – refundacji wynagrodzeń nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu realizujących projekt,

- 3.795,00 zł – refundacji kosztów utrzymania sal szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu wykorzystywanych na zajęcia edukacyjno-rozwojowe,

- 3.936,00 zł – zakupu mebli, wyposażenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,

- 100.000,00 zł – środków przekazanych Fundacji Edukacji Europejskiej zgodnie z formularzem zmian na: zakup materiałów do zajęć, organizację spotkań dla młodzieży (kulturalnych, historycznych, z pracodawcami), pokrycie kosztów dojazdów.

#### 10. Przedsięwzięcie pn.: „Europejska droga do sukcesu III”

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja projektu „Europejska droga do sukcesu III”.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 378.029,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 27.806,98 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Głównym celem projektu są zagraniczne staże zawodowe.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano staże zawodowe w Portugalii dla 16 uczniów.

#### 11. Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół”

1. Celem przedsięwzięcia jest do VIII 2022 r. zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzyska poprzez udział w różnych wsparcia.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 323.160,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 14.663,63 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Projekt skierowany jest do 8 szkół kształcenia zawodowego, których organem prowadzącym jest Wałbrzych. Są to:

– Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 z Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera (ZS5),

– Technikum nr 4 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 z Zespołu Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (ZS7),

– Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 z Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu (ZSP Energetyk),

– Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu (ZSZS).

Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez:

- organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów,
- organizację staży i praktyk dla nauczycieli,
- organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007-2013,
- organizację szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów,
- doradztwo edukacyjno - zawodowe uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy,
- doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych,

## 12. Przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

1. Celem przedsięwzięcia jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do ważnego wzrostu zatrudnienia 2.500 uczniów/słuchaczy (999K i 1501M) – absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 125.043,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 26.297,23 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia, których efektem ma być lepsze przygotowanie uczestników/słuchaczy do wykonywania pracy w wyuczonym w szkole zawodzie i aktywnego ich funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Ponadto projekt poprawić ma ich przygotowanie i szanse w konkurencji o lepsze miejsce na rynku pracy po opuszczeniu szkoły.

Realizatorzy po stronie Partnera Miasta Wałbrzych:

- Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu
- Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu
- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu

Gmina Wałbrzych jest Partnerem projektu oraz realizatorem następujących zadań:

1. Organizacja cyklu szkoleń i egzaminów próbnych,
2. Przydział godzin ponadwymiarowych nauczycielom przedmiotów zawodowych,
3. Zakup surowców, drobnych narzędzi, sprzętów i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych przez uczestników podczas próbnych egzaminów zawodowych,
4. Rekrutacja uczestników ze swoich szkół, opracowanie programu szkoleń i arkuszy egzaminacyjnych na próbne egzaminy.

Zadania projektowe:

1) 120 staży / praktyk zawodowych zrealizowanych przez okres 3 lat szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 przez 120 uczniów (każdy uczeń jest tylko jeden raz na stażu).

Zakłada się realizację przez każdy z 3 zespołów szkół 13 lub 14 staży / praktyk zawodowych w ciągu jednego (każdego) roku szkolnego,

2) 1200 godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych (praktycznych / teoretycznych), przygotowujących do 3 egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/23),

3) organizacja 3 próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w trzech kolejnych latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.

Zakup środków miękkich i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia w danym roku szkolnym próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

### 13. Przedsięwzięcie pn.: „**ROLL Program**”

1. Celem przedsięwzięcia są warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania – opracowanie, a następnie pełne wdrożenie innowacyjnego programu nauczania, w ramach którego przewidziane są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z tematyką przemysłu kosmicznego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 494.436,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W I półroczu 2022 roku na realizację projektu nie poniesiono wydatków.

### 14. Przedsięwzięcie pn.: „**Mobilni zawodowo VII – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę**”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 451.051,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków w ramach projektu.

### 15. Przedsięwzięcie pn.: „**Mobilni zawodowo VIII – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę**”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 473.567,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 428.204,28 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W pierwszej połowie 2022r została wysłana grupa uczniów w celu realizacji projektu.

16. Przedsięwzięcie pn.: „**Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli**”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 200.551,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 104.526,98 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Czas trwania projektu: od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 30 nauczycieli z 4 szkół zawodowych w Wałbrzychu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje wyżej wymienionych osób do potrzeb rynku pracy.

Projekt obejmuje:

- 1) Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu,
- 2) Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu,
- 3) Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
- 4) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.

Lider projektu: Fundacja Edukacji Europejskiej

Partnerzy:

- Gmina Wałbrzych,
- Petra Consulting Sylwia Petryna,
- Lean Mangament Consulting Group Ilona Nowicka,
- Kidstech Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 2.833.689,70 zł, w tym środki UE: 2.404.401,70 zł, wkład własny: 328.980,00 zł.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na:

- wypłatę dodatku na obsługę projektu: 26.387,89 zł,
- zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia sal szkoleniowych: 74.505,45 zł,
- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów z akademii Kaizen: 3.633,64 zł.

17. Przedsięwzięcie pn.: „**Nie emigruję – tu żyję**”

1. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej i zawodowej wśród 144 osób (86K, 58M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 209.177,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 69.955,54 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Projekt realizowany w okresie IX.2021-VI.2023. Projekt zakłada kompleksową interwencję w obszarach świadomości, wiedzy i umiejętności zawodowych oraz społecznych.



Projekt finansowany z dwóch źródeł: środków unijnych w kwocie 33.895,54 zł oraz wkładu własnego 6.360,00 zł (z wkładu własnego wypłacane są również świadczenia – zasiłki celowe – kwota 29.700,00zł)

W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. zostały podjęte następujące działania:

- Trening kompetencji społecznych „Aktywny mieszkaniec” dla I grupy - rozwój kompetencji i umiejętności społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dot. funkcjonowania w grupie rodzinnej, społecznej oraz motywacji do podjęcia aktywności;
- Indywidualne wsparcie coaching i animacja;
- Wypłata zasiłków celowych dla osób uczestniczących w treningu kompetencji społecznych „Aktywny mieszkaniec” w I kwartale br. po 600 zł dla 11 osób;
- Przygotowane zostały Indywidualne Plany Rozwoju dla beneficjentów do udziału w projekcie dla II grupy uczestników;
- Uczestnicy projektu podjęli staże zawodowe (14 osób), zakończyło staże (8 osób);
- Wypłata zasiłków celowych osobom przystępującym/kończącym staż zawodowy po 700 zł.

#### 18. Przedsięwzięcie pn.: „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie”

1. Celem przedsięwzięcia jest odpowiedź na strukturalne wyzwania związane z wykluczeniem społecznym w subregionie.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 422.968,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 92.485,53 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2023.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 122 osób (70K, 52M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, miasta Wałbrzych.

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Gminą Wałbrzych – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Projekt realizowany jest w okresie od IX 2021 r. do VI 2023 r.

Projekt zbuduje trwały efekt, w postaci CIS, który będzie systemowo aktywizował i podtrzymywał aktywność osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, także po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Ponadto obejmie staże, edukację z kompetencji społ., doradztwo i kursy.

Projekt finansowany z dwóch źródeł: środków unijnych w kwocie 77.085,53 zł, oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych – kwota 15.400,00zł).

W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. zostały podjęte następujące działania:

- Przygotowane zostały Indywidualne Plany Rozwoju dla beneficjentów do udziału w projekcie;

- Indywidualne wsparcie coaching i animacja;
- Wypłata przez partnera projektu zasiłków celowych dla osób przystępujących/kończących staż zawodowy, zatrudnienie socjalne znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Budowanie kompetencji społecznych – poprzez realizację warsztatów wyjazdowych w formie kursów wyjazdowych dla grupy stażowej oraz grupy CIS.
- Utworzenie Centrum Integracji Zawodowej w Wałbrzychu – adaptacja bazy lokalowej, doposażenie i działalność CIS: zatrudnienie socjalne uczestników CIS.
- Specjalistyczne poradnictwo prawne, rodzinne, psychologiczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej. Aktywne wsparcie rozwoju kompetencji społeczno – zawodowych, rozwiązywanie oraz profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów.
- Wolontariat – integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach zadania realizowany jest udział w zajęciach integracyjnych, samopomoc uczestników – zajęcia z elementami edukacyjnymi budujące kompetencje wzajemnego wsparcia, udział w zajęciach budujących relacje między uczestnikami z udziałem najbliższego otoczenia, wyjścia na wydarzenia kulturalne/sportowe budujące kompetencje uczestniczenia w życiu społecznym/publicznym, warsztaty rozwijające pasję, aktywność, dotyczące konstruktywnego korzystania z komputera/tabletu, Internetu, budowania pozytywnego wizerunku w portalach społecznych oraz kompetencji ściśle informatycznych.
- Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia/kursy podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe zakończone odpowiednim dokumentem potwierdzającym podwyższenie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji zgodnie z wymogami dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS.
- Rozwój kompetencji zawodowych – zatrudnienie socjalne uczestników CIS i program stażowy.

**19. Przedsięwzięcie pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 489.873,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 59.592,06 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2023.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Środki wydatkowane w I połowie 2022 roku zostały przeznaczone na koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem, w tym utworzenie i prowadzenie punktów kontaktowych dla Grantobiorców w gminie, funkcjonujących w okresie trwania naboru wniosków grantowych, organizację i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla Grantobiorców oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego dla Grantobiorców. Ponadto część środków przekazano do Lidera projektu grantowego na wydatki wspólne.

W szczególności w ramach zadania wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę 50.897,72 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 7.660,09 zł
- składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych na kwotę 996,64 zł
- podróże służbowe, krajowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich na kwotę 37,61 zł

**– Wydatki majątkowe:**

**1. Przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie dostępności transportowej regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.533.256,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 51.947,84 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie obejmuje środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. W dniu 27.04.2018 roku podpisano umowę z Gminą Wałbrzych na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6.021.756,00 zł. Od początku inwestycji wypłacono Gminie Wałbrzych z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 1.506.685,86 zł, w tym w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku kwotę 51.947,84 zł.

**2. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka)”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie komunikacji w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 68.108.082,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 4.235.027,55 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Dnia 27.04.2018 roku została podpisana decyzja o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zakres inwestycji obejmuje:

Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem. Zadanie zostało zakończone – protokół odbioru końcowego z dnia 29.10.2019 roku.

Etap II - Przebudowa drogi 367 – obwodnica Wałbrzycha (ul. 1 Maja – Zachodnia) - dnia 6.09.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj-wybuduj oraz dnia 24.09.2019 roku z Inwestorem Zastępczym. Część prac prowadzona w oparciu o zgłoszenie robót, tj. przebudowa kanału Sobiećinka została zrealizowana. Trwają prace związane z przebudową ul. Puszkina na ciąg pieszo-rowerowy. Dnia 24.06.2022 r. została wydana decyzja ZRID dla zasadniczej części zakresu zadania. Termin realizacji zadania to 30.06.2023 roku. Wykonanie w I półroczu 2022 roku dotyczy zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa. Podział wydatków środków zewnętrznych: EFRR – 3.599.773,43 zł, środki budżetu państwa – 388.013,83 zł.

### 3. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 348.779.565,42 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 30.240.088,01 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu. Umowa o dofinansowanie numer POIS.04.02.00-00-0009/16-00. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 394.480.381,71 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 349.167.599,22 PLN, a dofinansowanie wynosi 296.792.459,33 PLN. Zadanie obejmuje budowę: dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę: ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, ul. Chrobrego na długości ok. 700 m, dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej. W I półroczu 2022 roku wydatki zostały poniesione na następujące zadania w ramach Projektu: roboty budowlane – 29.222.495,74 zł, nadzór inwestorski – 533.606,33 zł, nadzór autorski – 259.706,31 zł, pozostałe wydatki związane z ubezpieczeniem inwestycji, badania laboratoryjne, wykup nieruchomości – 224.279,63 zł. Zaawansowanie robót na poszczególnych elementach po okresie sprawozdawczym jest następujące: wyburzenia – 100%, usunięcie drzew i krzewów – 100%, odhumusowanie – 100%. Roboty drogowe: rozbiórki – 99%, roboty ziemne – 96%, wymiana gruntów – 99%, podbudowy – 97%, roboty brukarskie – 93%, zbiorniki i rowy – 100%, sygnalizacja świetlna – 89%, umocnienia skarp, rowów – 98%, roboty bitumiczne – 95%. Roboty mostowe: obiekt ES/Z/5 – 100%, obiekt

WD/Z/6 – 100%, obiekt WD/Z/7 – 100%, kładka KL-5B – 100%, przejście PP-5C – 95%. Roboty branżowe: przebudowy energetyczne – 99%, przebudowy teletechniczne – 99%, przebudowy gazowe – 100%, przebudowy wodociągowe – 98,8%, kanalizacja deszczowa – 97,6%, kanalizacja sanitarna – 99%, kanał hydrotechniczny – 99% i kanał technologiczny – 97%.

#### 4. Przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.666.357,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 175.755,60 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa.

W ramach działania środki z budżetu państwa przeznaczone są na remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych, remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów). Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną.

Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, podmioty prawa publicznego z większościami udziałem jst, jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, Lokalne Grupy Działania, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, podmioty lecznicze.

W I półroczu 2022 roku w ramach poddziałania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW w ramach zadań inwestycyjnych wypłacono ze środków budżetu państwa dofinansowanie dla:

1) Gminy Miasto Boguszów Gorce w kwocie 63.387,18 zł

2) Gminy Głuszyca w kwocie 18.330,73 zł

3) Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 5.642,33 zł

4) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lelewela 24, ul. Gdańskiej 25/34 w Świdnicy w kwocie 5.153,36 zł

5) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 41 w Jedlinie Zdroju w kwocie 14.497,13 zł

6) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 72 w Jedlinie Zdroju w kwocie 5.388,79 zł

- 7) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej 2 w Jedlinie Zdroju w kwocie 8.109,99 zł
- 8) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Jedlinie Zdroju w kwocie 13.449,72 zł
- 9) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kamiennogórskiej 19-19a w Boguszowie - Gorcach w kwocie 7.602,32 zł
- 10) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Głuszycy w kwocie 7.888,27 zł
- 11) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 61 w Głuszycy w kwocie 8.273,77 zł
- 12) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Głuszycy w kwocie 18.032,01 zł.

5. Przedsięwzięcie pn.: **„Przedшкоolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni pod placem zabaw oraz zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na plac zabaw.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 51.700,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2022-2023.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem projektu jest organizacja i utworzenie 75 miejsc w edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wałbrzych, podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w nowej placówce tj. Przedszkolu Samorządowym nr 9 przy ul. Poznańskiej 5 w Wałbrzychu – poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych, podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniu specjalistycznym. W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie placu zabaw poprzez zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego. Realizacja przewidziana w II półroczu 2022 roku.

6. Przedsięwzięcie pn.: **„Młodzi Gniewni – III edycja – program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”**

1. Celem przedsięwzięcia jest adaptacja 5 sal na sale dydaktyczne dla młodzieży przebywającej w MOS, zakup i montaż elementów siłowni plenerowej dla celów dydaktycznych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 77.330,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem projektu jest aktywna integracja społeczna i zawodowa 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Moniuszki 118 w Wałbrzychu oraz 25 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym. Okres realizacji projektu to 01.06.2021 roku do 30.06.2023 roku. W ramach zadania inwestycyjnego

zaplanowano: adaptację sal dydaktycznych w kwocie 60.000,00 zł jako wkład własny Gminy Wałbrzych, zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w kwocie 17.330,00 zł jako środki UE. Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2022 roku.

**7. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 927.683,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formule zaprojektuj – wybuduj w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu ul. Kopernika 2. Planowane jest wykonanie montażu na dachu modułów paneli fotowoltaicznych o mocy szczytowej ok 7,2 kWp. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych została podpisana 04.01.2022 roku. Projekt będzie realizowany przez Lidera, którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi są Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszycy, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu.

W lutym 2022 roku Lider Projektu przeprowadził postępowanie przetargowe na pełnienie czynności Nadzoru Inwestorskiego. Składanie ofert w ramach przetargu określono do dnia 07.03.2022 roku, jednak na część dotyczącą Gminy Wałbrzych nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2022 roku ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, a termin składania ofert określono do dnia 19.04.2022 roku. Postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 09.05.2022 roku przeprowadzono negocjacje, podczas których wyłoniono wykonawcę usług nadzoru i dnia 23.05.2022 roku podpisana została umowa. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w/w robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.

8. Przedsięwzięcie pn.: **„Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia”**

1. rozwój infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 893.302,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie obejmuje dotację dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na realizację projektu pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetyczne. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., natomiast partnerami są: Gmina Miasto Wałbrzych, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina Głuszyca, Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ sp. z o.o., Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu. Wszystkie ww. podmioty są członkami Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego.

W wyniku realizacji projektu powstanie łącznie 18 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,89 MWe, w tym 4 mikroinstalacje Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Wszystkie ww. instalacje umożliwią produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości 2820,49 MWh/rok, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO<sub>2</sub> o 2137,93 ton równoważnika CO<sub>2</sub>/rok. Zadanie jest na etapie przygotowania przez Lidera Projektu (MZUK Sp. z o.o.) przetargu na realizację, w związku z czym w pierwszej połowie roku 2022 nie wydatkowano środków z dotacji. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2022 roku.

9. Przedsięwzięcie pn.: **„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.033.506,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 806.451,91 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jest to projekt grantowy i polegać będzie na udzielaniu przez



Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła, kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne. Przedsięwzięcie realizowane jest od roku 2020 i będzie realizowane do roku 2023 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszycza, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie min. 637 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji. Ponadto będzie przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO<sub>2</sub>.

Grantobiorcami będą osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne), które pełnić będą również funkcję operatorów wytworzonej w ramach projektu infrastruktury. Odbiorcami efektów przedsięwzięcia będą z kolei wszyscy mieszkańcy ww. i ościennych gmin, którzy dzięki jego realizacji, będą mogli oddychać lepszej jakości powietrzem. W związku ze skomplikowaną procedurą i weryfikacją wniosków o wypłatę grantów od Grantobiorców. W I półroczu 2022 roku zrealizowane zostały wypłaty w ramach 82 umów.

## **II Przedsięwzięcia nie ujęte w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**

### **– Wydatki bieżące:**

#### **1. Przedsięwzięcie pn.: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2 084 766,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 rok:

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania.

#### **2. Przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 750.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania. Planowany termin podpisania umowy na realizację zadania to II połowa 2022 roku.

3. Przedsięwzięcie pn.: **„Zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.355.034,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2027.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 rok:

Gmina Wałbrzych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” wyłoniła Operatora odpowiedzialnego za funkcjonowanie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na najbliższe 5 lat w konkurencyjnej procedurze (przetarg unijny) w ramach postępowania o zawarcie umowy koncesji w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi na świadczenie kompleksowych usług zarządzania Inkubatorem z siedzibą przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu. Umowę koncesji Gmina Wałbrzych z wyłonionym Operatorem tj. InWałbrzych Sp. z o.o. podpisała w dniu 31 maja 2022 roku.

Umowa wypracowana w oparciu o konsultacje rynkowe z 5 potencjalnymi Operatorami Inkubatora, które odbyły się w I-II kwartale 2021 roku oraz w oparciu o ofertę przedstawioną przez InWałbrzych Sp. z.o.o. (wyłonionego Operatora Inkubatora).

W okresie sprawozdawczym Gmina Wałbrzych nie poniosła wydatków w ramach tego zadania.

4. Przedsięwzięcie pn.: **„Utrzymanie systemu zarządzania oświatą”**

1. Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie systemu zarządzania oświatą.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.200.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2026.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 rok:

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania.

5. Przedsięwzięcie pn.: **„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 839.361,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 225 000,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie pn.: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) zadanie wieloletnie 2020-2022 realizuje ZHP Chorągiew Dolnośląska reprezentowana przez Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej ZHP. Na wyjazd 150 dzieci, podopiecznych MOPS, nad jezioro Wilcze w okresie od 31 lipca do 11 sierpnia 2022 r. przekazano dotację w wysokości 225.000,00 zł.

W ramach zadania ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym przekazano dotacje w wysokości 144.098,00 zł.

1) Organizacje realizujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z problemem alkoholowym wraz z organizacją wypoczynku w okresie zimowym i letnim:

- TPD Oddział w Wałbrzychu – na prowadzenie 2 świetlic środowiskowych w 2 dzielnicach Wałbrzycha w 2022 r. przekazano dotację w wysokości 76.780,00 zł.

2) Organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego:

- TPD Oddział w Wałbrzychu – w 2022 r. przekazano dotację w wysokości 67.318,00 zł.

#### 6. Przedsięwzięcie pn.: „**Realizacja Programu Ogólnopolska Karta Seniora**”

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja Programu Ogólnopolska Karta Seniora.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 23.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 rok:

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania.

#### 7. Przedsięwzięcie pn.: „**Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wałbrzych**”

1. Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 28.075,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 rok:

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania.

#### 8. Przedsięwzięcie pn.: „**Obsługa, składowanie i serwis – dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu**”

1. Celem przedsięwzięcia jest obsługa, składowanie i serwis – dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 155.843,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 26.445,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W I półroczu wydatki poniesione na przedmiotowym zadaniu dotyczą obsługi, a także składowania i serwisowania dekoracji świetlnych.

– **Wydatki majątkowe:**

1. Przedsięwzięcie pn.: „**Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy**”

1. Celem przedsięwzięcia jest zakup autobusów zeroemisyjnych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 80.070.910,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 20.910,00 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W dniu 10.05.2021 roku został podpisany List Intencyjny w sprawie organizacji współpracy na rzecz rozwoju transportu publicznego opartego o napędy zasilane wodorem pomiędzy: PKN ORLEN, Gminą Wałbrzych i ZDKiUM w Wałbrzychu. Intencją tego listu jest wybudowanie w Wałbrzychu przez PKN ORLEN stacji tankowania wodorem, zapewniającej zapotrzebowanie tankowania wodoru dla 20 szt. autobusów, które Gmina Wałbrzych zamierza zakupić w ramach Programu Priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”.

W przypadku wybudowania stacji tankowania wodoru przez PKN ORLEN, Gmina Wałbrzych nie będzie musiała ponosić kosztów inwestycji związanej z budową takiej stacji. Wobec powyższego wniosek aplikacyjny będzie dotyczył jedynie dofinansowania do zakupu 20 szt. autobusów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Dnia 04.08.2021 roku przez NFOŚiGW został ogłoszony nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach programu Priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i w formie pożyczki, w trybie konkursowym, można było składać w okresie 01.09.2021 – 20.12.2021 roku. Gmina Wałbrzych w dniu 13.12.2021 roku złożyła dwa wnioski: wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji oraz wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki.

Szacunkowa wartość projektu to 79.950.000,00 zł, z tego wnioskowana kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 58.019.000,00 zł (co stanowi 89,26% środków kwalifikowanych), natomiast w formie pożyczki wynosi 6.981.000,00 zł (co stanowi 10,74% środków kwalifikowanych) na pokrycie wkładu własnego gminy.

W dniu 23.12.2021 roku z NFOŚiGW wpłynęła informacja, że obydwa wnioski zostały ocenione pozytywnie podczas oceny formalnej. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków.

W dniu 08.03.2022 roku ZDKiUM został poinformowany przez NFOŚiGW, że w wyniku oceny formalnej, jakościowej punktowej, jakościowej dopuszczającej i finansowej, wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia zostały ocenione pozytywnie i znalazły się na 2 pozycji listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”, zatwierdzonej przez Zarząd NFOŚiGW dnia 07.03.2022 roku. Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi: 58.019.000,00 zł, a kwota dofinansowania w formie pożyczki wynosi: 6.981.000,00 zł.

Wobec powyższego ZDKiUM został zaproszony do negocjacji w/w wniosków aplikacyjnych. Po przeprowadzonych negocjacjach, w dniu 12.05.2022 roku arkusze negocjacyjne z harmonogramami rzeczowo-finansowymi zostały podpisane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Skarbnik Miasta Wałbrzycha oraz przedstawiciela NFOŚiGW. Obecnie trwa

oczekiwanie na sporządzenie i przesłanie przez NFOŚiGW umów na dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji oraz w formie pożyczki.

Po podpisaniu umów zostanie ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 20 szt. autobusów zasilanych paliwowymi ogniwami wodorowymi.

## **2. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D – ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D – ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.329.520,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Według wykonanej w 2020 roku dokumentacji zostanie przebudowane 283 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). W dniu 27.08.2021 roku ponownie złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie nie zostało przyznane. Realizację rzeczową zadania planuje się w 2023 roku.

## **3. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pełcznicy.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 18.884.575,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania planowano zlecenie aktualizacji wykonanej w 2016 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania pierwotnych rozwiązań projektowych do obecnie istniejącego stanu jaki wystąpił po realizacji robót związanych z budową obwodnicy zachodniej w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”. Wykonanie dokumentacji nie zostało zlecone, ponieważ Gmina nie uzyskała dofinansowania z Programu „Polski Ład”. W związku z tym podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu prac. W ramach inwestycji zostanie wykonane: remont nawierzchni jezdni i chodników, odcinka kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie zieleni na Placu Grunwaldzkim wraz z przyległymi do niego ulicami: Szmida, Chrobrego, Wysockiego, Słowackiego i Al. Wyzwolenia.

## **4. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 12.702.466,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa wszystkich branż. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dnia 9.12.2019 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja ZRID. Od decyzji zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Rozwoju przez Spółkę Fragrant Creations Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Oprotestowane zostały rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej. Decyzja została uchylona przez Ministerstwo Rozwoju. Obecnie został złożony wniosek o odstąpienie oraz o ZRID. Ministerstwo Infrastruktury przyznało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 6.410.832,00 zł. Projektant oczekuje na uzgodnienie przez gestorów sieci zewnętrznych kolejnej wersji dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień materiał zostanie przekazany Wojewodzie Dolnośląskiemu celem wydania decyzji ZRID. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana w latach 2022 – 2023.

#### 5. Przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego**”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.073.045,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 59.606,78 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Dnia 5.05.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 67 tygodni od daty podpisania umowy, tj. sierpień 2022 roku.

#### 6. Przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki**”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.500.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 59.606,78 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Dnia 05.05.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 67 tygodni od daty podpisania umowy, tj. sierpień 2022 roku.

#### 7. Przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem**”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu nawierzchni dróg.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.200.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Dnia 28.04.2021 r. została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 15,5 m-ca od daty podpisania umowy tj. sierpień 2022 roku.

8. **Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu nawierzchni dróg.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.280.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Dnia 28.04.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 12 m-cy od daty podpisania umowy tj. sierpień 2022 roku.

9. **Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja ul. Wałbrzyskiej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest remont ul. Wałbrzyskiej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.650.187,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania planowany jest:

1) remont jezdni ul. Wałbrzyskiej od km 15+110 do km 15+500 - zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 35 na odcinku od 15+500 do 15+910 oraz chodnika na odcinku od 15+910 do 16+750. Samochody ciężarowe, dokonujące przewozu kruszyw z należącej do KSS Bartnica Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej do bocznicy kolejowej Wałbrzych Główny, są głównym użytkownikiem odcinka drogi krajowej nr 35. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej i chęć bezkonfliktowego użytkowania drogi przez KSS Bartnica Gmina Wałbrzych – ZDKiUM, zgodnie z porozumieniem z dnia 23 marca 2022 roku Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o. w Wałbrzychu zobowiązała się do nieodpłatnego dostarczenia części surowców (tj. mas bitumicznych) niezbędnych do realizacji zadania. W dniu 27.04.2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych na remont kolejnego odcinka jezdni ul. Wałbrzyskiej (od km 15+110 do km 15+500). Roboty są realizowane. Przewidywany termin zakończenia robót to 17.08.2022 roku.

2) remont chodnika ulicy Wałbrzyskiej na odcinku od km 15+910 do km 16+750 - w dniu 12.04.2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych. Obecnie trwają prace budowlane. Przewidywany termin zakończenia robót to 12.07.2022 roku.

10. **Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie warunków drogowych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.332.267,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 10.998,48 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Wykonanie w ramach zadania dotyczy wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. Zadanie zakończone w roku 2017.

#### 11. Przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu**”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu nawierzchni dróg.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.936.925,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 764,90 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Wykonanie w ramach zadania dotyczy wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. Zadanie zakończone w roku 2021.

#### 12. Przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu**”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.024.666,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 351,65 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. Zadanie zakończone w roku 2015.

#### 13. Przedsięwzięcie pn.: „**Budowa drogi gminnej nr 116448D – ul. Odlewnicza w Wałbrzychu**”

1. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych we wszystkich branżach.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 127.207,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 5.900,65 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Wykonanie wydatków dotyczy wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji.

#### 14. Przedsięwzięcie pn.: „**Budowa nowego odcinka ul. Kątowej**”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.833.547,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 1.066,45 zł.

4. Okres realizacji: 2012-2022.



5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:  
Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. Zadanie zakończone zostało w roku 2016.

15. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa ul. Mazowieckiej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa ul. Mazowieckiej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.100.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Dnia 1.07.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji 12 m-cy od daty podpisania umowy tj. lipiec 2022 roku. W III kwartale 2022 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja rzeczowa zadania planowana w 2023 roku.

16. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa ul. Lubelskiej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa ul. Lubelskiej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.900.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Dnia 1.07.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 12 m-cy od daty podpisania umowy tj. listopad 2022 roku. W III kwartale 2022 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja rzeczowa zadania planowana w 2023 roku.

17. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa ul. Ogrodowej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa ul. Ogrodowej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 9.000.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Dnia 20.08.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji 48 tygodni od daty podpisania umowy tj. lipiec 2022 rok. Płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku. Realizacja rzeczowa zadania planowana na 2023 rok.

18. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 116534D – ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.630.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W dniu 03.08.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 11 miesięcy od daty podpisania umowy tj. lipiec 2022 roku. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na lata 2023-2024.

19. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 116536D – ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 11.800.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dnia 03.08.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji 11 miesięcy od daty podpisania umowy tj. lipiec 2022 roku. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na lata 2023-2024.

20. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.174.934,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Według wykonanej w 2020 roku dokumentacji zostanie przebudowane 265 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Realizację rzeczową zadania planuje się w 2023 roku.

21. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 116561D – ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.639.360,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Według wykonanej w 2020 roku dokumentacji zostanie przebudowane 120 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Realizację rzeczową zadania planuje się w 2023 roku.

**22. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116562D - ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.059.040,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 1.443,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Według wykonanej w 2020 roku dokumentacji zostanie przebudowane 400 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Realizację rzeczową zadania planuje się w 2023 roku. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty odszkodowania za przejście nieruchomości pod realizację inwestycji.

**23. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116625D – ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.025.310,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Według wykonanej w 2020 roku dokumentacji zostanie przebudowane 140 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Realizację rzeczową zadania planuje się w 2023 roku.

**24. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji”**

1. Celem przedsięwzięcia jest kontynuacja przebudowy drogi ul. Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 1.071.579,58 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Gminny Program Rewitalizacji. W dniu 18.08.2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót na realizację w/w zadania. Przebudowa ul. Paderewskiego realizowana jest wspólnie z przebudową ul. Staszica. Z uwagi na duże zagęszczenie infrastrukturalne zminimalizowano utrudnienia komunikacyjne poprzez realizację robót budowlanych dwuetapowo, tj.:

Etap I – Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Etap II – Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji – kontynuacja przebudowy drogi ul. Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu.

Roboty etapu II obejmują przebudowę odcinka ok. 215 m drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Pietrusińskiego, poprzez skrzyżowanie z ul. Kubeckiego do skrzyżowania z ul. Fredry. Przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę przyległego Placu Powstańców Warszawy. W zakresie inwestycji realizowana jest przebudowa istniejącej ulicy do parametrów zgodnych dla klasy dróg L w terenie zabudowanym, dla drogi dwupasowej, dwukierunkowej oraz przebudowa oświetlenia i odwodnienia ulicy, a także przebudowa kolizyjnej infrastruktury. Inwestycją objęto również przebudowę dróg wokół Placu Powstańców Warszawy oraz przyległy fragment ul. Chopina. Do tej pory wykonano roboty przygotowawcze na całym odcinku ul. Paderewskiego i Pl. Powstańców Warszawy. Obecnie trwają roboty związane z uzbromieniem terenu. Na Pl. Powstańców Warszawy wykonane zostały podbudowy zatok parkingowych i części chodników, kontynuowane są roboty brukarskie.

## **25. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116527D – ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”**

1. Celem przedsięwzięcia jest powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul. Piłsudskiego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.085.679,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 1.563.304,61 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W dniu 18.08.2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót na realizację zadania. Przebudowa ul. Staszica realizowana jest wspólnie z przebudową ul. Paderewskiego.

Z uwagi na duże zagęszczenie infrastrukturalne zminimalizowano utrudnienia komunikacyjne poprzez realizację robót budowlanych dwuetapowo, tj.:

Etap I – Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy

ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji – powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul. Piłsudskiego.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 116727D ul. Kubeckiego w Wałbrzychu wraz ze skrzyżowaniami z ul. Paderewskiego i ul. Staszica.

Roboty etapu I obejmują wykonanie przebudowę odcinka o długości ok. 210 m drogi gminnej nr 116527D – ul. Staszica od skrzyżowania z ul. Kubeckiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Fredry wraz z przebudową przyległego placu przy ul. Piłsudskiego. Ponadto częścią składową tego etapu jest przebudowa odcinka ul. Kubeckiego łączącego ul. Staszica z ul. Paderewskiego.

W zakresie inwestycji realizowana jest przebudowa ulicy do parametrów zgodnych dla klasy dróg D w terenie zabudowanym oraz przebudowa oświetlenia i odwodnienia ulicy, a także przebudowa infrastruktury kolizyjnej. Aktualnie wykonane zostały roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Trwa usuwanie kolizyjnych odcinków sieci uzbrojenia podziemnego oraz budowa kanalizacji deszczowej i układanie kabla zasilającego oświetlenie uliczne.

Etap II – Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji.

Zakończenie całej inwestycji zostało przewidziane jest do dnia 06.11.2022 roku.

Wykonano roboty przygotowawcze na całym odcinku ul. Staszica i ul. Kubeckiego. Zakończono roboty związane z uzbrojeniem terenu. Wykonano nawierzchnię ulicy do bitumicznej warstwy wiążącej. Na ukończeniu są nawierzchnie chodników i zjazdów. Na placu przy ul. Piłsudskiego trwają prace wykończeniowe polegające na wykonywaniu nasadzeń.

## 26. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ul. Wilczej”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa ul. Wilczej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.200.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 116.850,00 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W dniu 22.03.2022 roku zakończono prace projektowe dla zadania. W dniu 30.06.2022 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych dokonano otwarcia ofert. Wpłynęła 1 oferta na kwotę przewyższającą zaplanowaną w budżecie wartość. Zadanie jest realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

## 27. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. plan remontów.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 81.232.626,96 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 8.972.629,54 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane jest w oparciu o sporządzony przez MZB sp. z o.o. i zatwierdzony w dniu 02.02.2022 roku przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2022. W ramach zadania wykonane zostały remonty dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

Dodatkowo w ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej w lokalu użyteczności publicznej tj. w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej „Biały Kamień” przy ul. Andersa 145. Zadanie zostało zakończone w marcu 2022 roku.

## 28. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 17.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2022 roku – 59.094,51 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynków i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, elewacji wraz z dociepleniem i przebudowie lokali mieszkalnych. Termin realizacji tego zadania obejmuje okres od roku 2019 do 2023. Zadanie obejmuje budynki przy ul. Szczecińskiej 1a, ul. Różanej 9, 9a, 9b, ul. Osiedleńców 1-16, ul. Okrężnej 10, ul. Starej 2 i ul. Starej 3. W roku 2019 została wykonana dokumentacja techniczna i wydane zostały decyzje pozwolenia na budowę dla budynków przy ul. Osiedleńców 1-16, ul. Różana 9,9a,9b. W roku 2021 zrealizowany został i rozliczony remont budynku przy ul. Szczecińskiej 1a. W I półroczu 2022 roku wykonana została dokumentacja techniczna budynków przy ul. Okrężnej 10, ul. Starej 2, ul. Starej 3. Rozpoczęcie prac remontowych w budynkach przy ul. Różanej 9, 9a, 9b i ul. Osiedleńców 1-16, nie jest obecnie możliwe ze względu na to, że budynki są jeszcze zamieszkałe i do czasu ich opróżnienia nie można przystąpić do wyłonienia wykonawców w/w remontów. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

## 29. Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.220.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania planowany jest remont budynku w celu utworzenia mieszkań komunalnych, termomodernizacja budynku, ograniczenie niskiej emisji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zagospodarowanie terenu. Planuje się wykonanie 6 mieszkań komunalnych, w tym 4 mieszkania jednopoziomowe i 2 mieszkania dwupoziomowe. Umowę z Projektantem zawarto w dniu 15.03.2021 roku. Z uwagi na wydłużające się terminy wydania przez organy administracji uzgodnień, zezwoleń, opinii, zmieniono termin wykonania umowy. Ostateczny termin wykonania kompletu dokumentacji określono do dnia 20.12.2021 roku. Dokumentacja przekazano w terminie umownym. Dokumentacja została sprawdzona i przekazana Projektantowi do poprawy. Projektant przekazał poprawioną dokumentację oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie podczas spotkania z Projektantem i przedstawicielami MZB, które odbyło się w dniu 09.12.2021 roku zostały zaproponowane zmiany projektowe, które wymagają ponownego uzgodnienia z konserwatorem zabytków oraz uzyskania zamienną decyzji o pozwoleniu na budowę. Obecnie Projektant jest w trakcie uzyskiwania powyższych dokumentów. Płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku. W dniu 31.05.2022 roku została podpisana umowa trójstronna pomiędzy Gminą Wałbrzych, MZB Sp. z o.o. a Projektantem o przeniesieniu ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Gminą a Projektantem. Realizacja rzeczowa będzie wykonywana przez MZB Sp. z o.o. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na lata 2022-2023.

### 30. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu”

1. Celem przedsięwzięcia jest powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 18.385.563,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 67.035,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie polega na realizacji drugiego etapu osiedla przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu. W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa ulicy Husarskiej, budowa placu zabaw, miejsc parkingowych, utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej pożarowej oraz towarzyszące zagospodarowanie terenu. Plac zabaw oraz droga wewnętrzna pożarowa została wykonana w roku 2021. Pozostały zakres planowany jest na lata 2022 – 2023. Poniesione w I półroczu 2022 roku wydatki dotyczą wykonania koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, a także wielobranżowego projektu wykonawczego jako częściowa realizacja umowy z projektantem wybranym w marcu 2021 roku w trybie zapytania ofertowego i z którym w dniu 19.04.2021 roku podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wraz

z zagospodarowaniem terenu. Odbiór dokumentacji został dokonany Protokołem odbioru końcowego dokumentacji projektowej z dnia 16.02.2022 roku.

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę jednego pięciokondygnacyjnego budynku typu D z parkingiem przy budynku i fragmentem drogi (przedłużenie drogi pożarowej) z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowaniem terenu a także na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. W pierwszych dwóch postępowaniach złożono po jednej ofercie znacznie przewyższającej szacunkowy koszt inwestycji. W trzecim postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty. Ze względu na to, że unieważniono przetargi na wykonawcę robót nie wyłoniono również Inwestora Zastępczego. W II półroczu 2022 roku planowane jest powtórzenie postępowań na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego.

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowane jest złożenie wniosku o współfinansowanie zadania ze środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

### 31. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.410.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 719.082,01 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Wykonanie w ramach zadania dotyczy wykonanych robót budowlano – montażowych oraz zastępstwa inwestycyjnego. Rzeczowy zakres zadania realizowany jest na podstawie umowy podpisanej w dniu 15.11.2021 roku z Wykonawcą robót oraz w dniu 19.11.2021 roku na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. W dniu 19.11.2021 roku przekazano Wykonawcy robót teren budowy i rozpoczęto roboty. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynków, wymiana stolarki okiennej, wymiana wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 2, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna, wbudowanie windy, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W budynku powstanie 13 mieszkań. Planowany termin realizacji robót wynosi 10 miesięcy z terminem zakończenia zadania przewidzianym na wrzesień 2022 roku. Aktualnie trwają prace budowlane. Wykonano już roboty rozbiórkowe, iniekcję krystaliczną, częściowo zasypano piwnice, wymieniono stropy, wykonano



ścianki działowe, przewody wentylacyjne, wymurowano szyb windowy. W trakcie jest układanie przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych. Jako roboty dodatkowe planowana jest wymiana większości okien w budynku, ze względu na ich zły stan techniczny i zdewastowanie po wysiedleniu lokatorów. Zadanie będzie dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

### 32. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.775.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 629.297,62 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Wykonanie w ramach zadania dotyczy wykonanych robót budowlano – montażowych oraz zastępstwa inwestycyjnego. Rzeczowy zakres zadania realizowany jest na podstawie umowy podpisanej w dniu 15.11.2021 roku z Wykonawcą robót oraz w dniu 19.11.2021 roku na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. W dniu 19.11.2021 roku przekazano Wykonawcy robót teren budowy i rozpoczęto roboty. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymiana stolarki okiennej, wymiana wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 1, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna, wbudowanie windy, likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W budynku powstaną 22 mieszkania. Planowany termin realizacji robót wynosi 10 miesięcy z terminem zakończenia zadania przewidzianym na wrzesień 2022 roku. Aktualnie trwają prace budowlane. Wykonano już roboty rozbiórkowe, iniekcję krystaliczną, zasypano piwnice, wymieniono stropy, wykonano ścianki działowe, przewody wentylacyjne, wymurowano szyb windowy. W trakcie jest układanie przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych. Jako roboty dodatkowe planowana jest wymiana większości okien w budynku, ze względu na ich zły stan techniczny i zdewastowanie po wysiedleniu lokatorów. Zadanie będzie dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

### 33. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.327.062,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 377.177,03 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizację rzeczową zadania rozpoczęto w 2021 roku. W ramach zadania został wyłoniony Wykonawca robót, z którym podpisano umowę oraz protokolarnie przekazano teren budowy dnia 27.01.2021 roku oraz Inwestor Zastępczy, z którym podpisano umowę w dniu 25.01.2021 roku. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowaniem lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. Zakres zadania objął remont i przebudowę obiektu celem utworzenia 8 samodzielnych lokali mieszkalnych, w tym 1 lokalu przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej, utworzenie centralnej kotłowni gazowej, windy, instalacji służących zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku (fotowoltaika), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku (pozostawienie pomieszczeń technicznych), zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy schodów zewnętrznych oraz utwardzenie ciągów pieszych. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, wymieniono stropy, wymurowano ścianki działowe, wymurowano przewody wentylacyjne, wymieniono okna, wykonano izolacje pionowe, wymurowano szyby windowe i zamontowano urządzenie dźwigowe, rozprowadzono przewody centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników i przewody wodociągowe wraz z urządzeniami do opomiarowania, ułożono rury kanalizacji sanitarnej, ułożono przewody elektryczne i teletechniczne, zamontowano fotowoltaikę, wykonano tynki, wymalowano elewację, zamontowano stolarkę drzwiową, wykładziny w łazienkach, wykonano malatury ścian i sufitów, zamontowano rozdzielnice rozdzielcze i wlv, wykonano instalację domofonową, instalację TV, światłowodową i LAN. Zadanie zostało zakończone 30.04.2022 roku i odebrane protokołem odbioru z dnia 26.05.2022 roku. Końcowe płatności za roboty i zastępstwo inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku. Zadanie było współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 237.599,78 zł oraz było realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

#### 34. Przedsięwzięcie pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.912.861,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 1.029.311,36 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizację zadania rozpoczęto w roku 2020 na podstawie umowy podpisanej z Inwestorem

zastępczym w dniu 17.08.2020 roku oraz z Wykonawcą robót w dniu 16.09.2020 roku. Teren budowy Wykonawcy przekazano dnia 23.09.2020 roku. Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. W budynku powstanie 8 mieszkań. Wykonywany zakres zadania zapewni nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. Budynek zostanie również przystosowany do obecnych przepisów i wymagań techniczno – budowlanych i wyposażony w dźwig osobowy. W ramach umowy z Wykonawcą robót zakończono roboty rozbiórkowe, wymieniono stropy i biegi schodowe w budynku, częściowo wyremontowano elewację. Zakończono również roboty dekarские i zamontowano instalację fotowoltaiczną. Na ukończeniu są roboty instalacyjne centralnego ogrzewania, elektryczne, wodne i kanalizacyjne. Kontynuowane są roboty tynkarskie i wykończeniowe. Wykonano także pomieszczenie kotłowni wraz z wyposażeniem, która będzie wspólna dla budynku przy ul. Zajązka 7 i 8. Planowany termin zakończenia robót uległ zmianie z uwagi na źle schnące tynki i na podstawie aneksu do umowy, został wydłużony do 31.08.2022 roku. Rzeczowa część zadania jest realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

### **35. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajązka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.026.735,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 1.289.601,18 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizację zadania rozpoczęto w 2020 roku, na podstawie umowy podpisanej z Inwestorem zastępczym w dniu 17.08.2020 roku oraz umowy z Wykonawcą robót w dniu 16.09.2020 roku. Teren budowy Wykonawcy przekazano w dniu 23.09.2020 roku. Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. W budynku powstanie 11 mieszkań. Wykonywany zakres zapewni nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. Budynek zostanie również przystosowany do obecnych przepisów i wymagań techniczno – budowlanych i wyposażony w dźwig osobowy. W ramach umowy z Wykonawcą robót zakończono roboty rozbiórkowe, wymieniono stropy i biegi schodowe w budynku, wyremontowano elewację. Zakończono również roboty dekarские i zamontowano instalację fotowoltaiczną. Na ukończeniu są roboty instalacyjne centralnego ogrzewania, elektryczne, wodne i kanalizacyjne. Kontynuowane są roboty tynkarskie i wykończeniowe. Planowany termin zakończenia robót uległ zmianie z uwagi na źle schnące tynki i na podstawie aneksu do umowy, został wydłużony do 31.08.2022 roku. Rzeczowa część zadania jest realizowana w ramach środków

z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

**36. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.549.645,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 917.624,54 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2021 i odbywa się na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą robót w dniu 24.09.2021 roku oraz umowy z Inwestorem Zastępczym podpisanej w dniu 19.11.2021 roku. W dniu 19.11.2021 roku przekazany został Wykonawcy plac budowy. W budynku znajdować się będzie 7 mieszkań. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, przebudowa i remont części dachu, wymianę stropów, remont elewacji z dociepleniem elewacji tylnych i odtworzeniem elewacji frontowej, wbudowanie windy, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

W budynku zrealizowano już następujący zakres: zasypano piwnice, wykonano roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonano nową organizację mieszkań, zamontowano windę, wymieniono stolarkę okienną. Wymieniono instalacje: gazową, sanitarną, wodociągową i elektryczną. Prace wykonywane są na bieżąco. W ramach robót dodatkowych, ze względu na duże zawilgocenie ścian, wykonane zostały dodatkowe tynki renowacyjne, wymieniono uszkodzone stropy WPS. Planowany termin realizacji zadania to 10 miesięcy od przekazania terenu budowy tj. do 19.09.2022 roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

**37. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.450.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania zaprojektowano w dokumentacji wykonanej w roku 2019 remont budynku (remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej części wspólnych, remont pokrycia dachowego) oraz przebudowę czterech mieszkań, polegającą na utworzeniu nowego układu funkcjonalnego z uwzględnieniem wydzielenia łazienek. Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku oraz lokal mieszkalny nr 3 (w chwili obecnej 4+5) nie był objęty przedmiotem opracowania dokumentacji. W lokalu użytkowym dopuszczano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej sąsiadującej bezpośrednio z częściami wspólnymi. Poddasze pozostaje nieużytkowe z wyłazem dachowym umożliwiającym dostęp na dach. Przewiduje się zasypanie pomieszczeń piwnicznych pod dobudówką. Pomieszczenia piwniczne w budynku głównym pozostają bez zmian z przeznaczeniem na komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Przewiduje się miejscowe obniżenie poziomu terenu celem wyrównania i utwardzenie z kostki betonowej. Zgodnie z decyzją PINB budynek został całkowicie wyłączony z użytkowania, w związku z czym eksmitowano użytkownika stolarni znajdującej się na parterze. Przygotowywany jest lokal mieszkalny dla lokatora zajmującego mieszkanie na I piętrze. Ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji na przebudowanie parteru (obecnie Stolarnia) oraz lokalu mieszkalnego na I piętrze konieczna jest aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

**38. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.252.093,00 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie obejmuje dwa budynki i będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

a) budynek przy ul. Moniuszki 13-15

W ramach zadania planowano w roku 2019 generalną przebudowę kamienicy zniszczonej po pożarze. Powstać miało w niej 7 lokali mieszkalnych. Przebudowie miała ulec też siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze. Ze względu na zły stan techniczny budynku wstrzymano pod koniec roku 2019 budowę a w roku 2020 wykonano opinię dotyczącą stanu technicznego budynku oraz przegląd roczny budynku. Otrzymane opracowania przekazano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha celem wyznaczenia dalszych działań. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wałbrzycha wydał decyzję zakazującą użytkowania budynku przy ul. Moniuszki 13-15 do czasu usunięcia nieprawidłowości technicznych. Do tej decyzji został wniesiony sprzeciw przez właściciela jednego z lokali handlowych (Moniuszki 13). Sprzeciw odrzucił Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Jeden z lokali handlowych (Moniuszki 15) został wykupiony przez Gminę Wałbrzych. Gmina Wałbrzych dąży do wykupienia również drugiego lokalu handlowego i uzyskania 100 % prawa własności, a tym samym możliwości uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację robót.

b) budynek przy ul. Młynarskiej 13

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W roku 2020 została wykonana uzupełniająca dokumentacja dotycząca powiązania konstrukcyjnego z budynkiem przy ul. Moniuszki 13-15. Nie uzyskana została natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy robót dla zakresu dotyczącego remontu obu budynków, przy ul. Moniuszki 13-15 i ul. Młynarskiej 13. W I półroczu 2022 roku nie było możliwości przystąpienia do realizacji zadania.

### 39. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.115.209,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 1.267.818,35 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Poniesione wydatki dotyczą końcowych płatności dla zadania, którego realizacja rzeczowa prowadzona była przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą robót w dniu 26.06.2021 roku. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 05.07.2021 roku. Zadanie zostało zakończone 06.05.2022 roku i odebrane protokołem końcowego odbioru robót w dniu 16.05.2022 roku. W wyniku realizacji oddano do użytku 6 lokali mieszkalnych. Zakres prac obejmował kapitalny remont budynku w całym zakresie. Prace dotyczyły wymiany więźby dachowej, wszystkich tynków, wykonania elewacji, wymiany wszystkich stropów, wymiany schodów oraz ciągów komunikacyjnych, wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymiany wszystkich instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej, wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych, zagospodarowania terenu wokół budynku. Budynek wyposażono w pompę ciepła do podgrzewania cwu, kotłownię na paliwo gazowe, instalację fotowoltaiczną, monitoring oraz instalację teletechniczną. Zadanie było realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

### 40. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy**

#### **ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.598.864,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 303.573,88 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 20221 roku:

Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2020, na podstawie umowy z dnia 20.10.2020 roku podpisanej z Wykonawcą robót oraz umowy zawartej w dniu 22.10.2020 roku z Inwestorem Zastępczym. Realizacja rzeczowa zadania rozpoczęła się przekazaniem Wykonawcy placu budowy w dniu 26.10.2020 roku. W ramach zadania wykonane zostały roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, roboty ziemne. Wykonano izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, izolacje poziome i pionowe w budynku, izolacje akustyczne pod posadzkami, iniekcję krystaliczną, roboty murarskie, roboty tynkarskie, wymieniono stropy, wykonano roboty wykończeniowe i malarskie, remont schodów poprzez wymianę biegów schodowych ze spocznikami, remont dachu z wymianą więźby dachowej i pokrycia dachu. Nastąpiło rozebranie budynku gospodarczego z jego odbudową – zamiennie za wymianę stropodachu w budynku gospodarczym z pokryciem dachu. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa z renowacją istniejącej stolarki drzwiowej. Wykonano remont elewacji, wykonano instalację centralnego ogrzewania, instalację wodociągową, wykonano kanalizację sanitarną, instalację gazową, wentylację grawitacyjną, kanalizację deszczową, instalację elektryczną i teletechniczną, instalację fotowoltaiczną, zasypanie piwnic, oraz zagospodarowanie terenu. W ramach robót dodatkowych wykonano: demontaż poprzez wycięcie i wykucie belki stalowej podciągu, które wiązało się z podstemplowaniem i zaszalowaniem istniejących stropów nad parterem i I piętrem, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika na wodę deszczową, ogrodzenie (panele ogrodzeniowe, brama wjazdowa, furka), montaż skrzynek lokatorskich i odbojników, montaż reduktora ciśnienia, wymianę drzwi wejściowych do budynku na nowe z drewna meranti, kanalizację deszczową w terenie budowy, dodatkowe roboty w ramach zagospodarowania terenu budowy – profilowanie skarpy. W budynku znajduje się 6 mieszkań.

Zadanie zostało zakończone w dniu 29.04.2022 roku, zgłoszeniem gotowości do odbioru zakończonych robót. Następnie w dniu 09.05.2022 roku gotowość do odbioru zakończonych robót przez Wykonawcę potwierdził Inwestor Zastępczy. W dniu 19.05.2022 roku nastąpiło rozpoczęcie czynności odbiorowych a w dniu 01.06.2022 roku podpisano Protokół odbioru końcowego i przekazania do utrzymania. Końcowe płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu 2022 roku.

Na realizację zadania Gmina uzyskała w roku 2021 dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.223.807,86 zł. Zadanie było realizowane również w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

#### **41. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.450.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania planowane jest w roku 2022 wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku, ze względu na brak decyzji odnośnie przeznaczenia budynków nie przystąpiono do realizacji dokumentacji. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest w roku 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

#### **42. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.300.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 653.639,85 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Część rzeczowa zadania realizowana jest na podstawie umowy z dnia 29.11.2021 roku podpisanej z Wykonawcą robót, który wyłoniony został w postępowaniu w trybie podstawowym z terminem realizacji 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz umowy zawartej w dniu 29.11.2021 roku z Inwestorem Zastępczym wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 03.12.2021 roku. W budynku znajdować się będzie noclegownia, schronisko dla bezdomnych oraz ośrodek interwencji kryzysowej. W ramach zadania wykonane zostanie przystosowanie lokali do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: przebudowę schodów i klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek, remont dachu budynku i schronu, remont elewacji, wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, wentylacyjnej, drenażu, hydrantowej, elektrycznej, teletechnicznej, TV, fotowoltaicznej, przeciwpożarowej, oddymiania, monitoringu, odgromowej, domofonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zmodernizowanie kotłowni (pompy obiegowe i podgrzewacze wody, wymiana układu zasilającego podgrzewacze pojemnościowe), zagospodarowanie terenu zewnętrznego i wyposażenie. Obecnie realizowane są roboty ziemne, murarskie i tynkarskie. Wymieniono stolarkę okienną, trwa wymiana posadzek oraz wykonywanie instalacji wodociągowych, sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej, drenażu oraz naprawa dachu. W związku z dużym zawilgoceniem ścian konieczne było poddanie ich długotrwałemu procesowi osuszania.

W związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynku, ogłoszono zapytanie ofertowe na zaprojektowanie zmiany sposobu ogrzewania budynku z użyciem pompy ciepła, kotłownią



wspomagającą pompy ciepła usytuowaną w pomieszczeniu na parterze budynku głównego oraz wyburzenie budynku kotłowni. Projekt zostanie wykonany na podstawie umowy z dnia 27.05.2022 roku z terminem 2 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do 27.07.2022 roku. Termin zakończenia robót przewidziany został na październik 2022 roku. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – etap I.

**43. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.409.398,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2024.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W II półroczu 2021 roku rozpoczęto procedury na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie wyboru projektanta prowadzono łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Brzechwy 13. Termin składania ofert określono na 17.01.2022 roku. Zostało złożonych 7 ofert. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana Umowa z projektantem, obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Młynarskiej 25 to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pod koniec roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie procedur wyboru wykonawcy robót. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**44. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.586.120,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2024.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W II półroczu 2021 roku rozpoczęto procedury na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie wyboru projektanta prowadzono łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Młynarskiej 26, ul. Młynarskiej 25, ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Brzechwy 13. Termin składania ofert określono na 17.01.2022 roku. Zostało złożonych 7 ofert. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z projektantem, obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Młynarskiej 26 to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pod koniec roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie procedur wyboru wykonawcy robót. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**45. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.560.467,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2024.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

**46. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.116.527,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

**47. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.411.082,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

**48. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.057.704,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę

kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

49. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.638.453,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

50. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.588.108,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

**51. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.586.294,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W II półroczu 2021 roku rozpoczęto procedury na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie wyboru projektanta prowadzono łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Brzechwy 13. Termin składania ofert określono na 17.01.2022 roku. Zostało złożonych 7 ofert. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z projektantem, obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Paderewskiego 19 to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pod koniec roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie procedur wyboru wykonawcy robót. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**52. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.992.187,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do

realizacji zadania. Planowany termin realizacji rzeczowej zadania to lata 2023 – 2024.

**53. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.809.168,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W II półroczu 2021 roku rozpoczęto procedury na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie wyboru projektanta prowadzono łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Armii Krajowej 9, ul. Brzechwy 13. Termin składania ofert określono na 17.01.2022 roku. Zostało złożonych 7 ofert. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana Umowa z projektantem, obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Pankiewicza 6 to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na początku roku 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**54. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.425.620,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali

mieszkalnych. W II półroczu 2021 roku rozpoczęto procedury na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie wyboru projektanta prowadzono łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Brzechwy 13, ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, Termin składania ofert określono na 17.01.2022 roku. Zostało złożonych 7 ofert. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana Umowa z projektantem, obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Brzechwy 13 to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na początku roku 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**55. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.977.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2024.

**56. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.695.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę

kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2024.

**57. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.759.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany termin realizacji rzeczowej zadania to lata 2023 – 2024.

**58. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.775.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany termin realizacji rzeczowej zadania to lata 2023 – 2024.



59. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.699.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2023.

60. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.929.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

61. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.040.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**62. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.255.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W II półroczu 2021 roku rozpoczęto procedury na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie wyboru projektanta prowadzono łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Brzechwy 13. Termin składania ofert określono na 17.01.2022 roku. Zostało złożonych 7 ofert. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z projektantem, obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Armii Krajowej 9 to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na początku roku 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**63. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.055.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W IV kwartale roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur wyboru Projektanta. Zakończenie projektowania i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2023. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2025.

**64. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.252.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W IV kwartale roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur wyboru Projektanta. Zakończenie projektowania i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2023. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2025.

**65. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.084.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany termin realizacji rzeczowej zadania to lata 2023 – 2024.

**66. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.638.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2024.

**67. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.180.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez

budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**68. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.433.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2023.

**69. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 117 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.254.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

**70. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 215 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.546.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

**71. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 23 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.247.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

**72. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Andersa 46 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.597.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

**73. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 42 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.011.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

**74. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.599.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W IV kwartale roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur wyboru Projektanta. Zakończenie projektowania i rozpoczęcie

robót budowlanych planowane jest na rok 2023. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2025.

**75. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.020.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

**76. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 929.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

**77. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 162 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**



1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.385.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

**78. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.766.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany termin realizacji rzeczowej zadania to lata 2023 – 2024.

**79. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.791.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.

**80. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.989.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2024.

**81. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.358.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do

realizacji zadania. Planowany okres realizacji rzeczowej to lata 2023 – 2024.

**82. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.276.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W IV kwartale roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur wyboru Projektanta. Zakończenie projektowania i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2023. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2025.

**83. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.222.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W IV kwartale roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur wyboru Projektanta. Zakończenie projektowania i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2023. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2025.

**84. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.156.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W IV kwartale roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur wyboru Projektanta. Zakończenie projektowania i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2023. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2025.

**85. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.994.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

**86. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 15 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.089.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

**87. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 134 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.992.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

**88. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy al. Wyzwolenia 55a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.816.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2024-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem

elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

**89. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.796.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

**90. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.991.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

**91. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.307.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2023-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

**92. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.125.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2022-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2023.

**93. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.736.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę

kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowany okres realizacji to lata 2022 – 2023.

94. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wańkowicza 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.659.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2023-2025.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i realizowane w latach przyszłych.

95. Przedsięwzięcie pn.: **„Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha”**

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie parków kieszonkowych w starych dzielnicach Wałbrzycha.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.168.847,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zaplanowane w ramach zadania środki zostaną przeznaczone na doposażenie parków powstałych w roku 2021 w monitoring oraz siłownie zewnętrzne. Monitoring został już wykonany, natomiast na pozostałe prace zostało ogłoszone postępowanie konkursowe. Płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu 2022 roku.

96. Przedsięwzięcie pn.: **„Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczonych usług.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 19.409.605,00 zł.



3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania zaplanowano na rok 2022 wykonanie remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 2 i ul. Słowackiego 23A oraz odwodnienia budynku przy ul. Dmowskiego 2 na podstawie dokumentacji odebranej Protokołem zdawczo – odbiorczym w roku 2021.

1) Dla budynku przy ul. Kopernika 2 zaprojektowano remont pokrycia dachowego i kominów oraz wymianę obróbek blacharskich nad segmentem wyższym, przylegającym do budynku przy ul. Dmowskiego 8A, wymianę kłapy oddymiającej, wjazdu dachowego oraz świetlika dachowego, wymianę świetlików dachowych nad niższym segmentem, remont pokrycia z gontu fragmentu budynku przylegającego do szybu windowego, naprawę uszkodzeń oraz wykonanie czapy z blachy na attyce, uzupełnienie obróbek blacharskich na budynku, naprawę rynien oraz rur spustowych na budynku, remont kominów znajdujących się na dachu wyższego segmentu, wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku. Uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 12.05.2021 roku. W dniu 27.05.2022 roku ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym na wybór wykonawcy robót, jednak postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena złożonej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację. Obecnie trwa procedura przygotowawcza dla wszczęcia kolejnego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w/w robót.

2) W zakresie budynku przy ul. Słowackiego 23A zaprojektowano na niższym segmencie budynku remont pokrycia dachowego z papy, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, remont kominów, naprawę balkonu przylegającego do dachu, na budynku głównym naprawę pokrycia dachowego, naprawę lukarn, wymianę pasa podlukarnowego z blachy, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont pasa podrynnowego na budynku, wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku. Uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę z dnia 12.05.2021 roku. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w/w robót.

3) Dla budynku przy ul. Dmowskiego 2 zaprojektowano podłączenie rury spustowej do kanalizacji, odwodnienie oraz zasypanie kanału deszczowego oraz muru usytuowanego na dz. nr 240/8, uzupełnienie ubytków oraz naprawę elewacji na murze przylegającym do kanału deszczowego. Uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę z dnia 01.06.2021 roku. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w/w robót.

W ramach zadania wykonane będą również podświetlane tablice informacji publicznej. Wykonywana jest dokumentacja na podstawie umowy podpisanej z Projektantem w dniu 12.11.2021 roku. Z uwagi na liczne opóźnienia związane z uzgodnieniem lokalizacji tablic informacyjnych, zmieniono termin wykonania umowy na 12.03.2022 roku, a następnie na 28.03.2022 roku. Projektant przekazał dokumentację w terminie, jednak dokumentacja wymagała poprawienia. Obecnie trwa poprawianie dokumentacji przez Projektanta.

Równolegle zostały przez Projektanta złożone wnioski o wydanie pozwoleń na budowę. Projekty dla czterech lokalizacji (ul. Uczniowska, skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i Zdrojowej, skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i Długosza, ul. Wysockiego) otrzymały decyzje o pozwoleniu na

budowę. Płatności za dokumentację nastąpią w II półroczu 2022 roku.

Planuje się wybudowanie tablic dla niżej wymienionych lokalizacji:

- 1) działka nr 60/7 obr. nr 13 Piaskowa Góra – przy ul. Armii Krajowej pomiędzy Politechniką Wrocławską a Zakładem Gazowniczym,
- 2) działka nr 280/8 obr. nr 21 Nowe Miasto – przy ul. Kolejowej,
- 3) działka nr 8 obr. nr 3 Szczawienko – przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Ogrodową,
- 4) działka nr 51/5 obr. nr 2 Szczawienko – przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Zdrojowej,
- 5) działka nr 224/4 obr. nr 47 Podzamcze – przy ul. Podwale,
- 6) działka nr 111/14 obr. nr 47 Podzamcze – przy ul. Podwale,
- 7) działka nr 314/2 obr. nr 2 Szczawienko – przy ul. Uczniowskiej w okolicy wjazdu do Cersanit,
- 8) działka nr 147/3 obr. nr 37 Rusinowa – przy ul. Kamienieckiej,
- 9) działka nr 431/22 obr. nr 5 Piaskowa Góra – przy skrzyżowaniu ul. Makuszyńskiego i ul. Długiej,
- 10) działka nr 34 obr. nr 13 Piaskowa Góra – przy ul. Wrocławskiej,
- 11) działka nr 149/8 obr. nr 18 Biały Kamień – przy ul. Wysockiego.

Obecnie trwają przygotowania do przetargu na wyłonienie zastępstwa inwestycyjnego oraz wykonawcy robót na działce nr 51/5 obr. nr 2 Szczawienko – przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Zdrojowej oraz działce nr 314/2 obr. nr 2 Szczawienko – przy ul. Uczniowskiej w okolicy wjazdu do Cersanit.

#### **97. Przedsięwzięcie pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.714.400,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 17.600,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z dnia 18.05.2022 roku podpisanej z Wykonawcą robót, który wyłoniony został w drodze przetargu w trybie podstawowym z terminem realizacji 4 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz umowy zawartej w dniu 25.05.2022 roku z Inwestorem Zastępczym wyłonionym w drodze zapytania z uwzględnieniem postanowień art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja rzeczowa zadania rozpoczęła się przekazaniem Wykonawcy placu budowy w dniu 25.05.2022 roku.

W ramach zadania wykonana zostanie instalacja i przyłącze kanalizacji deszczowej, miejsce na odpady stałe, nawierzchnia pod siłownię terenową, schody terenowe, wymiana ogrodzenia placu zabaw, montaż małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci, przeniesienie lampy solarnej, remont muru oporowego, remont i przebudowa terenu, remont nawierzchni podwórza

szkolnego – taras pośredni, górny i dolny, wykonanie studzienek przyokiennych, ogrodu deszczowego, nawierzchni biologicznie czynnej oraz nasadzeń drzew i krzewów.

W początkowym etapie realizacji zadania skompletowane zostały wnioski materiałowe oraz materiały budowlane. Wykonawca rozpoczął prace ziemne. Termin zakończenia robót przewidziany został na wrzesień 2022 roku.

**98. Przedsięwzięcie pn.: „Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez remont muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remont schodów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 546.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie ekspertyzy technicznej w roku 2022 oraz w roku 2023 dokumentacji projektowo – kosztorysowej i robót polegających na remoncie muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remoncie schodów. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

**99. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego nr 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.450.129,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach kontynuacji zadania zrealizowanego w latach 2019-2020, zaplanowano dodatkowo zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Zaprojektowano w roku 2021 odnowienie starego placu zabaw wraz z doposażeniem w nowe urządzenia i elementy zabawowe, utworzenie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do dzieci przedszkolnych z nawierzchnią poliuretanową, przystosowanie terenu wokół szkoły do przepisów p.poż., wydzielenie drogi, zaplanowanie miejsc postojowych, ogrodzenie terenu, zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury, zieleni niską i wysoką. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

**100. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" – etap II”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 12.367.930,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania planowano adaptację budynku znajdującego się przy ul. Reymonta 34 w Wałbrzychu na potrzeby utworzenia Przedszkola Samorządowego dla 75 dzieci, które weszłyby w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Wałbrzychu. Na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego oraz szacunkowego kosztu inwestycji odebranego Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 16.12.2021 roku ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dnia 14.01.2022 roku unieważniono postępowanie z powodu braku ofert, następnie powtórzono postępowanie z terminem składania ofert do 07.02.2022 roku. Równoległe rozpoczęto postępowanie na wyłonienie Inwestora Zastępczego. W dniu 07.02.2022 roku nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót. Ze względu na oferty dwukrotnie przekraczające kwotę środków zabezpieczonych przez Gminę na realizację zadania, postępowanie zostało unieważnione. W związku z brakiem wykonawców do wykonania robót budowlanych w budynku przy ulicy Reymonta 34 została zmieniona lokalizacja na budynek przy ul. Poznańskiej 8 i wszczęto postępowanie wyboru projektanta. W dniu 16.05.2022 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej dla utworzenia przedszkola przy ul. Poznańskiej 8 z terminem wykonania do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Obecnie trwają prace projektowe. Po wykonaniu prac projektowych rozpoczęte zostaną procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Poza w/w zakresie zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zaprojektowania budynku szkoły na podstawie posiadanej koncepcji w zakresie analizy możliwości usytuowania i wybudowania obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu wykonanej w roku 2021. W dniu 26.04.2022 roku została podpisana umowa z Projektantem i obecnie trwają prace projektowe. Czas na wykonanie dokumentacji to 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Planowany termin wykonania dokumentacji to pierwszy kwartał 2023 roku.

**101. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.364.177,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania planowano wykonać roboty budowlano – montażowe, które miały obejmować przebudowę pomieszczeń w zakresie dostosowania części budynku przedszkola do aktualnie

obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych. Planowano wykonanie kompleksowego remontu istniejących pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymianę okładzin ściennych i podłogowych, dostosowanie wybranych pomieszczeń do zajęć integracji sensorycznej - montaż bezpiecznego haka na suficie do podwieszania linek oraz hamaków, remont sanitariów na potrzeby dzieci przedszkolnych, remont istniejącej sali gimnastycznej, remont wejścia właściwego do sali gimnastycznej od tylnej strony budynku – wymianę stolarki drzwiowej, barierki, zadaszenie, podjazd dla osób niepełnosprawnych, kompleksowy remont ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi wejściowych, zadaszenie wejść, instalację wideofonu z połączeniem na poszczególne grupy, aranżację pomieszczeń z doбором wyposażenia w meble. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

**102. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.250.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach przyszłych.

**103. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.030.340,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 1.416.667,66 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania realizowany jest zakres dotyczący wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów i wykonania ogrodzenia terenu od strony boiska oraz planowany jest remont budynku łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną.

Realizacja rzeczowa pierwszego zakresu odbywa się na podstawie umowy z dnia 13.12.2021 roku podpisanej z Wykonawcą robót, wybranym w trybie podstawowym oraz umowy z dnia 21.01.2021 roku na zastępstwo inwestycyjne. W dniu 20.12.2021 roku przekazano plac budowy Wykonawcy. Poniesione wydatki w I półroczu 2022 roku dotyczą robót budowlano – montażowych i zastępstwa inwestycyjnego. W ramach zawartej umowy zostaną wykonane

zostaną m.in. następujące roboty: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłóg, nowe okładziny ścienne, wymiana instalacji sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, zostaną zamontowane nowe elementy wyposażenia sanitarnego, instalacja c.o., zostanie zamontowana pompa ciepła i fotowoltaika, remont dachu, elewacji, wymiana orywnowania. Na terenie zewnętrznym zostanie wykonane nowe ogrodzenie od strony boiska. Planowany termin zakończenia robót październik 2022 roku.

Obecnie w ramach remontu sali gimnastycznej trwają roboty polegające na wykonaniu nowych tynków na ścianach i sufitach, wymieniono stolarkę okienną, instalację elektryczną i sanitarną, wykonano nowe wylewki posadzek na sali gimnastycznej i zapleczu sanitarno-szatniowym. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem robót.

W marcu 2022 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu do Ministerstwa Sportu i Turystyki w programie Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” - Grupa I Edycja 2022. Pomimo braku decyzji o przyznaniu dofinansowania podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury przetargowej na wyłonienie inwestora zastępczego i wykonawcy robót polegających na remoncie budynku łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną. Planowane jest wykonanie: modernizacji elewacji budynku, dachu, wymiany orywnowania, modernizacji układu c.o. wraz z pełną wymianą grzejników, modernizacji kanalizacji wod-kan. i kanalizacji sanitarnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, wykonanie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i p.poż., oświetlenia zewnętrznego, nowych tynków, malatur ściennych i sufitowych, położenia wykładzin na ścianach i posadzkach, przebudowy pochylni dla osób niepełnosprawnych, remontu schodów wejściowych, wykonanie zewnętrznej doziemnej instalacji c.o. i wodnej. Planowany termin zakończenia robót to 4 miesiące od daty podpisania umowy.

#### 104. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 9.550.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 1.501.111,83 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja rzeczowa zadania została rozpoczęta podpisaniem umowy z Wykonawcą robót w dniu 14.10.2021 roku i przekazaniem terenu budowy w dniu 18.10.2021 roku. Umowę z Inwestorem Zastępczym podpisano w dniu 18.10.2021 roku. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W obiekcie znajdować się będą dom pobytu dziennego dla seniorów, świetlica środowiskowa dla młodzieży, pomieszczenia biurowe. Obecnie wykonane zostały roboty rozbiórkowe, murarskie, wymieniono konstrukcje stropu, wykonano izolacje cieplne, izolacje poziome, wykonano tynki i zabudowę z płyt g-k, rozpoczęto remont dachu, wymieniono okna, zamontowano klapę oddymiającą, wykonano iniekcję, rozpoczęto remont elewacji, wykonano rurarz instalacji c.o. i cwu, wykonano kanały

wentylacyjne, instalację gazową wraz z kotłownią, zbiornik do retencjonowania wody deszczowej, usunięto podziemne zbiorniki na paliwo, wykonano przewody instalacji elektrycznej, rozpoczęto renowację zabytkowego malowidła na suficie w sali na parterze.

Z uwagi na decyzję RDOŚ w sprawie wpisania działki nr 755/5 obr. nr 27 Śródmieście do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu ziemi, konieczne było przeprowadzenie badań zanieczyszczenia ziemi. Wobec powyższego w dniu 29.04.2022 roku zlecono wykonanie takich badań. Wyniki próbek ziemi wskazały na spore przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji ropopochodnych, co będzie wiązało się z uzyskaniem decyzji RDOŚ określającej sposób remediacji zanieczyszczonego gruntu, a w konsekwencji wykonanie takich robót.

Na suficie w pomieszczeniu przeznaczonym na jadalnię dla seniorów odkryto zabytkowe fryzy. Prowadzone są ustalenia z Konserwatorem zabytków co do zakresu i sposobu zabezpieczenia malowideł. Wykonane wydatki w ramach zadania dotyczą robót budowlano – montażowych, zastępstwa inwestycyjnego, wycięcia lipy drobnolistnej, wykonania cięć pielęgnacyjnych 3 drzew, wykonania prac instalacyjnych przez PSG. Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

#### **105. Przedsięwzięcie pn.: „Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112”**

1. Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie zakupu samochodu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 44.760,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 14.760,00 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania przekazano dotację celową na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu zgodnie z Porozumieniem z dnia 15.03.2022 roku zawartym pomiędzy Gmina Wałbrzych a ZAZ Victoria na dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego Toyota Pro City.

#### **106. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.673.239,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 1.060.063,88 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Wykonanie w ramach zadania dotyczy końcowych płatności w zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę na podstawie umowy podpisanej w trybie zaprojektuj i wybuduj” z dnia 10.12.2020 roku, zastępstwa inwestycyjnego realizowanego na podstawie umowy z dnia 11.12.2020 roku oraz dostawy mebli i urządzeń AGD do aneksów kuchennych, zakupu wyposażenia do obiektu z drugiego zakresu umowy z dnia 30.07.2021 roku.

W zakresie robót budowlanych Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru 24.01.2022 roku, a odbiór zadania nastąpił protokołem odbioru końcowego robót i przedmiotu umowy z dnia 01.03.2022 roku.

Ze względu na etapowanie odbiorów robót obiekt został oddany do użytkowania na podstawie decyzji wydanej przez PINB dla Miasta Wałbrzycha z dnia 31.08.2021 roku zmienionej następnie w dniu 29.12.2021 roku. W nowo powstałym obiekcie mieści się Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z ilością miejsc dla 60 wychowanków.

W ramach całego zadania wykonano następujące roboty w obiekcie: tynki, malatury, instalację c.o., montaż drzwi i okien, oświetlenie, wykładziny na II piętrze, montaż armatury w łazienkach na II piętrze oraz parterze a także roboty zewnętrzne polegające na rozbiórkach elementów zewnętrznych, wykonanie boiska wielofunkcyjnego, montaż pomp ciepła, ścieżek pieszych, dojść oraz tereny zieleni. Wykonane zostały pomieszczenia znajdujące się na parterze (część dydaktyczna, stołówka, zaplecze kuchenne), pomieszczenia na II piętrze (pokoje wychowanków i 1 aneks kuchenny), roboty na klatce schodowej bocznej, 2 aneksy kuchenne na II piętrze, elewacja zewnętrzna, montaż paneli fotowoltaicznych. Wyremontowane zostały także pomieszczenia na I piętrze (pokoje wychowanków, łazienki, toalety, aneksy kuchenne, pomieszczenia dla wychowawców i dyrekcji), sala gimnastyczna, pomieszczenia przyziemia (biblioteka, czytelnia, korytarze, pralnie i suszarnie, pomieszczenia gospodarcze, archiwum, kotłownia). Wykonano również ogrodzenie, wyrównanie terenu i wysiew trawy.

W zakresie dostawy mebli drugiego etapu odbiór nastąpił protokołem odbioru końcowego z dnia 24.01.2022. W ramach umowy dostarczono meble typu szafy aktowe i ubraniowe, krzesła i fotele obrotowe, biurka, regały na sprzęt sportowy i na pościel, sofy, meble kuchenne, szafy metalowe, stoły, łóżka wraz z materacem, szafki ubraniowe (regały z drzwiami), szafy BHP z przeznaczeniem dla pomieszczeń sypialnianych, gospodarczych, dydaktycznych, aneksów kuchennych. Został również dostarczony do aneksów kuchennych sprzęt AGD typu lodówki, zmywarki, piekarniki, płyty elektryczne.

W ramach zadania planowany jest jeszcze w II półroczu 2022 roku zakup wyposażenia do pomieszczeń wychowawczo – lekcyjnych i internatowych, pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych i warsztatowych.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – etap I.

#### **107. Przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki i wychowania oraz wspieranie rodziców, stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.800.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania planowany jest remont i przebudowa części budynku przy ul. Grota



Roweckiego 3 w Wałbrzychu na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Placówki Wsparcia Dziennego wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z dnia 27.04.2021 roku oraz dokumentacji odebranej protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 26.08.2021 roku. W listopadzie 2021 roku przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych na zadaniu. Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Gmina Wałbrzych mogła przeznaczyć na sfinansowanie zadania, przetarg został unieważniony. Realizacja zadania została odłożona w czasie i nie ustalono jej dokładnego terminu.

Poza w/w zakresie w zadaniu planowano również osuszenie oraz usunięcie szkód powstałych na skutek zawilgocenia pomieszczeń wraz z remontem dachu Centrum Aktywności Lokalnej ul. Mickiewicza 26. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

#### 108. Przedsięwzięcie pn.: **„Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.600.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmie remont w przyziemiu pomieszczeń biurowych i gospodarczych (bez pomieszczenia kuchni) w zakresie ścian i sufitów, posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę w przyziemiu instalacji elektrycznej (oświetleniowa, gniazda wtykowe) i teletechnicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę w przyziemiu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, instalacji pompy ciepła, remont na parterze jednego pomieszczenia biurowego w zakresie ścian i sufitów, posadzek, likwidację łazienki, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elewacji wraz z dociepleniem, odwodnienie budynku, remont dachu z wymianą instalacji odgromowej, obróbki, wymianę ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi, zagospodarowanie terenu przyległego, w tym wykonanie boiska do koszykówki, placu zabaw, siłowni plenerowej, terenu rekreacyjnego. W I półroczu 2022 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

#### 109. Przedsięwzięcie pn.: **„Budowa bazy magazynowo – transportowej przy ul. Beethovena”**

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa bazy magazynowo – transportowej przy ul. Beethovena.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.372.850,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Przygotowania i realizacja zadania rozpoczęły się w roku 2021. W dniu 09.08.2021 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 15.09.2021 roku podpisano umowę. Inwestycja zostanie zlokalizowana częściowo na dz. 10/54 obr. nr 31 Sobięcín i częściowo na dz. 10/57 obr. nr 31 Sobięcín. Wykonawca przedstawił koncepcje uwzględniające sposób zagospodarowania terenu oraz sposób rozbudowy budynku socjalno-biurowego podczas spotkania roboczego w siedzibie Zamawiającego. Podczas spotkania przekazano Wykonawcy, że zakres opracowania zostanie zwiększony ze względu na planowane przeniesienie siedziby MZUK na teren bazy magazynowo-transportowej. W dniu 31.12.2021 roku zawarto z Wykonawcą aneks do umowy uwzględniający zmieniony zakres prac oraz wynikające z tego inne zmiany. Wykonawca przekazał komplet dokumentów w terminie umownym. Dokumentacja została sprawdzona i wymagała poprawy. Wykonawca uzupełnił dokumentację i przekazał w terminie wyznaczonym w protokole sprawdzenia. Po ponownym sprawdzeniu dokumentacji i stwierdzeniu, że jest poprawnie wykonania w dniu 27.06.2022 roku odebrano od Wykonawcy koncepcję, PFU i kosztorys szacunkowy. Płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku. Rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz na zastępstwo inwestycyjne planowane jest w II półroczu 2022 roku.

**110. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków dla zwierząt.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.180.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 103.842,75 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Wykonanie w ramach zadania dotyczy końcowych płatności dotyczących umowy zawartej z Projektantem w dniu 27.01.2021 roku na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej budowę nowego schroniska dla zwierząt wraz z gabinetem weterynaryjnym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Dotyczy to uzyskanej w dniu 27.12.2021 roku decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz realizacji ostatniego etapu dokumentacji przez Projektanta odebranej protokołem zdawczo – odbiorczym końcowym z dnia 10.01.2022 roku. Realizacja zadania została odłożona w czasie i nie ustalono jej dokładnego terminu.

**111. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha”**

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 250.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

We współpracy z Centrum Sterowania Ruchem i Monitoringu Wizyjnego rozpoczęto przygotowanie materiałów do procedury przetargowej oraz do opracowania programu funkcjonalno – użytkowego. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku.

112. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 250.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursu pn.: „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” w dniu 07.03.2022 roku został złożony wniosek o dofinansowanie dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego we wskazanych lokalizacjach miasta Wałbrzycha”. Wniosek obejmował swym zakresem realizację modernizacji przejść dla pieszych na ul. Świdnickiej obok nr 63, ul. Wieniawskiego w rejonie skrzyżowania z al. Podwale, ul. Wieniawskiego w rejonie łącznika z ul. Senatorską, ul. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Beethovena i ul. Przemysławą oraz na ul. Broniewskiego w rejonie skrzyżowania ul. Nałkowskiej i ul. Dunikowskiego. Komisja kwalifikacyjna wniosek oceniła negatywnie powołując się na brak odpowiednich zapisów w ustawie o drogach publicznych i kwalifikując zadania wskazane we wniosku jako zadania o charakterze ponadlokalnym. W związku z brakiem dofinansowania planuje się wykorzystać w ramach zadania 50.000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych w wyznaczonych przez Biuro Transportu i Ruchu Drogowego Urzędu Miejskiego miejscach.

113. Przedsięwzięcie pn.: **„Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28A, 28, 30, 32”**

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 160.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: Armii Krajowej 28, 28A, 30, 32 celem uporządkowania gospodarki wodnej. W dniu 14.06.2022 roku dokonano otwarcia ofert dla realizacji zadania. Została złożona jedna oferta. W dniu 30.06.2022 roku z powodu nie spełnienia przez Oferenta wymaganych kryteriów: tj. brak osoby posiadającej uprawnienia budowlane, wymagane

w zapytaniu ofertowym, unieważniono postępowanie. Planowane jest powtórzenie zapytania ofertowego i wyłonienia wykonawcy robót.

#### 114. Przedsięwzięcie pn.: „Koszary wojskowe, hale sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021”

1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie terenu rekreacyjnego, zapewnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 651.375,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach inwestycji powstać ma nowy obiekt rekreacyjno-sportowy obejmujący plac zabaw, siłownię plenerową, street workout oraz teren dla organizowania festynów i imprez eventowych, pomiędzy ul. Królewiecką, ul. Słoneczną a ul. Krzywoustego dz. nr 127/9 obr.32 Gaj. Zostanie wykonane oświetlenie i monitoring terenu, a cały teren będzie ogrodzony. W II kwartale 2021 roku wybrano w procedurze przetargowej wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z którym dnia 27.07.2021 roku została podpisana umowa. Dnia 30.11.2021 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wykonawca przekazał dokumentację projektową w maju 2022 roku, otrzymana dokumentacja wymaga poprawienia z terminem do 20.07.2022 roku. Po otrzymaniu poprawionej dokumentacji zostanie przygotowana procedura wyboru wykonawcy i inwestora zastępczego. Zadanie realizowane jest w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021.

#### 115. Przedsięwzięcie pn.: „Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadania pn.: podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.000.050,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 2.151.516,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z Wykonawcą robót, z którym w dniu 31.12.2021 roku podpisana została umowa z terminem realizacji do 7 miesięcy od zawarcia umowy oraz umowy na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego podpisanej w dniu 03.02.2022 roku. W ramach zadania planuje się wykonać następujące prace: budowa fontanny, wykonanie utwardzonych nawierzchni placu i chodników, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, pergole, trejaże, tablice informacyjne), wykonanie siłowni plenerowej, wykonanie wycinki drzew i krzewów oraz przesadzenia drzew, wykonanie zieleni, instalacje sanitarne - zasilanie fontanny i instalacja fontanny, instalacje elektryczne – zasilanie fontanny, oświetlenie parkowe i dekoracyjne LED. W ramach zadania wykonano przesadzenie drzew, wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni, roboty rozbiórkowe, podbudowy oraz nawierzchnie

części chodników, wykonano niecki i kwietnik (bez okładziny), wykonano komorę fontanny z pompownią ścieków i odcinkiem kanalizacji, wykonano przyłącze wody, wykonano linie kablowe i zasilanie fontanny, zamontowano rozdzielnię ZK i szafkę SO, zamontowano rozdzielnicę RT (w komorze technologicznej), wykonano obwody uziemiające i okablowanie pomiędzy komorą a nieckami, zamontowano urządzenia i armaturę w komorze technologicznej, wykonano rurociągi do niecek. Umowne zakończenie robót przewidziane jest na dzień 31.07.2022 roku.

**116. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”**

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadania pn.: modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 420.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2023.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie obejmuje wykonanie remontu chodnika, schodów zewnętrznych i wydzielenie miejsc postojowych oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych. Dla zadania w roku 2021 została wykonana dokumentacja wraz z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy i decyzją pozwolenia na budowę. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie przygotowań procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót.

**117. Przedsięwzięcie pn.: „Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha”**

1. Celem przedsięwzięcia są dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.767.851,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W I półroczu 2022 roku nie ogłoszono naboru na udzielenie dotacji ze względu na to, iż zwiększono środki na realizowane zadanie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w sytuacji przystąpienia Gminy Wałbrzych do zewnętrznego programu dofinansowania wymagającego wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

**118. Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 15.076.955,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie polega na rewitalizacji Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej. Rewitalizacja uwzględniać będzie rozbiórkę starych nawierzchni i wykonanie nowych ciągów pieszych i placów, zwiększenie terenów zielonych i uporządkowanie istniejących oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, utworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez budowę nowego boiska, placu zabaw, górki saneczkowej, placów piknikowych, siłowni terenowej oraz elementów małej architektury, m.in. ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery. Powstanie nowe oświetlenie parkowe oraz instalacja monitoringu. Przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej i wprowadzone zostaną rozwiązania magazynujące wodę deszczową.

Realizacja rzeczowa zadania odbywa się na podstawie umowy podpisanej w dniu 25.04.2022 roku z wykonawcą robót wybranym w postępowaniu w trybie podstawowym i umowy podpisanej w dniu 26.04.2022 roku z inwestorem zastępczym wybranym w trybie przetargu nieograniczonego. Realizacja odbywa się na podstawie zaktualizowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w roku 2021 i uzyskanego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 01.10.2021 roku. Obecnie na zadaniu trwają prace rozbiórkowe. Planowane zakończenie prac budowlanych to 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy tj. 25.06.2023 roku. Zadanie jest dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład.

#### 119. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania zostanie wypłacona dotacja celowa dla Teatru Lalki i Aktora na podstawie umowy z dnia 26.04.2022 roku. Zadanie obejmuje wykonanie projektu oraz następujących prac: remont foyer, w tym m. in.: kapitalny remont sanitariatów dla widzów przy dużym foyer z wykonaniem izolacji poziomej, wymianą okładzin ścian i posadzek, wymianą armatury sanitarnej, w tym przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością, przebudowa stanowiska kasowego w dużym foyer, naprawa pokryć dachowych poprzez wykonanie jednokrotnego

pokrycia papą termozgrzewalną z uszczelnieniem istniejących obróbek blacharskich na budynkach administracji z małą sceną oraz stolarni, zmiana sposobu odprowadzenia wody deszczowej z dachu nad małym foyer (opad z dachu budynku UM Kopernika 2 oraz budynku głównego Teatru) z wpięciem do instalacji burzowej Teatru, wymiana pieca c.o. wraz z osprzętem, wymiana bramy wjazdowej ze sterowaniem automatycznym, wykonanie dźwigu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej z naprawą podłoża i sprawdzeniem instalacji odprowadzającej wodę deszczową, odnowienie malatury elewacji od strony zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wykonanie nadbudowy (garderoby aktorskie), zwiększającej powierzchnię użytkową dla potrzeb Biura Obsługi Widza, remont pomieszczenia technicznego na zapleczu sceny, naprawa lub wymiana okładziny kamiennej wraz z oczyszczeniem. Zadanie jest na etapie projektowym, a Teatr nie poniósł w I półroczu 2022 roku wydatków. Pierwsze płatności nastąpią w II półroczu br. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

#### 120. Przedsięwzięcie pn.: „**Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap - II**”

1. Celem przedsięwzięcia jest restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.345.038,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 1.584.370,02 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2023.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Wykonanie w ramach zadania dotyczy remontu szklarni 18 i 22 oraz przeniesienia i zabezpieczenia roślin w trakcie remontu.

Ponadto w ramach zadania wykonano w trybie zaprojektuj – wybuduj na podstawie umowy z dnia 06.12.2021 roku awaryjne zasilanie w energię elektryczną kotłowni znajdującej się w Palmiarni. Wykonana została pełnobrańzowa dokumentacja projektowa, dostarczono i zamontowano spalinowy agregat prądotwórczy zapewniający niezbędny poziom mocy (tj. 65 kW dla mocy znamionowej urządzeń 86 kVA) przez okres minimum 4 godzin, dostarczono UPS podtrzymujący zasilanie kotłowni w okresie rozruchu agregatu, wykonano system zadziałania rezerwowego (EZR). Termin wykonania zadania przesunięto na 12.07.2022 roku z powodu opóźnień w dostawie stalowego trejażu. Płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku.

#### 121. Przedsięwzięcie pn.: „**Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji**”

1. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu przy ul. Kilińskiego poprzez wykonanie placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, nasadzeń oraz miejsc postojowych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.306.638,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Z uwagi na to, że w trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych w 2021 roku, na terenie inwestycji odkryto niezinwentaryzowaną studnię kamienną, zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zaszła konieczność zmiany zagospodarowania terenu i ekspozycji odkrytego obiektu zabytkowego (studnia kamienna). W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji inwestycji 60 dni od daty podpisania umowy tj. lipiec 2022 roku. Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, oczyszczenie studni, budowę cembrowiny, wykonanie i montaż kraty kutej z włazem rewizyjnym, odtworzenie nawierzchni wokół studni.

#### 122. Przedsięwzięcie pn.: „III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja Parku im. Sobieskiego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.500.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 162.514,00 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja projektu jest kontynuacją strategii zrównoważonego rozwoju turystyki subregionu Wałbrzyskiego. Planuje się wybudowanie wieży widokowej w centrum miasta w parku o wzniesieniach sięgających wysokości bezwzględnej 510m n.p.m. Projektowany obiekt o wysokości 37,5 metrów posiadać będzie walory architektoniczne spójne z charakterem okolicznych budowli, wyposażony w iluminację świetlną przyozdabiającą jego fasady. W ramach zadania wyremontowane zostaną ciągi piesze o długości około 550 m, umożliwiające wygodne dotarcie do obiektu. Teren otaczający wieżę oraz trasa prowadząca na szczyt będzie wyposażona w elementy małej architektury.

Wykonanie w I półroczu 2022 roku w ramach zadania dotyczy:

- dokumentacji projektowej odebranej w dniu 07.02.2022 roku oraz uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 28.12.2021 roku w zakresie modernizacji ścieżek i oświetlenia na podstawie umowy wraz ze zmianami podpisanej z Projektantem w dniu 17.09.2021 roku,
- wypłaty nagród za I i II miejsce w wyniku przeprowadzonego w roku 2021 konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej wieży widokowej.

W dniu 03.03.2022 roku w ramach zadania podpisana została umowa w trybie z wolnej ręki z autorem pracy konkursowej, która zajęła I miejsce w w/w konkursie z terminem wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie pracy konkursowej w zakresie budowy wieży widokowej do 6 miesięcy od podpisania umowy tj. do 03.09.2022 roku.

Ponadto w dniu 25.04.2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót na modernizację ścieżek spacerowych i oświetlenia oraz w dniu 26.04.2022 roku o pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest w okresie 8 miesięcy od podpisania umowy. Obecnie trwają prace rozbiórkowe.



Zadanie jest realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

123. Przedsięwzięcie pn.: **„Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki terenu oraz jakości życia mieszkańców.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 159.717,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2023.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

124. Przedsięwzięcie pn.: **„Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych, poprawa estetyki okolicy.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 226.888,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania planuje się wykonanie nowego chodnika między budynkiem mieszkalnym nr 19 przy ul. Karkonoskiej a garażami do ul. Kani, wykonanie remontu schodów w tym schodów z pochylnią dla wózków. W dniu 05.11.2021 roku podpisana została umowa na aktualizację dokumentacji po przeprowadzonej procedurze w trybie zapytania ofertowego. Dokumentacja została odebrana protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 06.06.2022 roku. Wydatki na aktualizację dokumentacji poniesione zostaną w II półroczu 2022 roku. Następnie w dniu 10.06.2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót. Została złożona jedna oferta przekraczająca środki zabezpieczone w budżecie. Planowana jest zmiana planu i podpisanie umowa z wykonawcą robót.

125. Przedsięwzięcie pn.: **„"Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”**

1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie terenu rekreacyjnego z parkingiem, zapewnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 459.800,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2023.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

126. Przedsięwzięcie pn.: „**Nasze Osiedle**” remont chodników – **Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021**”

1. Celem przedsięwzięcia jest remont chodników.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 586.404,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2023.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana jest na lata przyszłe.

127. Przedsięwzięcie pn.: „**Tężnia solankowa w Walbrzychu**”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa wizerunku miasta, miejsce wypoczynku dla mieszkańców, zapewnienie funkcji zdrowotnych ze względu na działanie tężni jako inhalator.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 786.753,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 110.616,40 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz realizowana jest tężnia solankowa o konstrukcji drewnianej wypełnionej tarniną. Zadanie obejmuje montaż małej architektury, montaż lamp oraz kamer obrotowych, ogrodzenie nawiązujące do istniejącego, wszystkie niezbędne przyłącza sieci elektrycznej i wodociągowej przy ul. Inwalidów Wojennych w okolicy placu zabaw. Wykonanie w ramach zadania w I półroczu br. dotyczy dokumentacji projektowej i części wykonanych robót realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie umowy z dnia 30.07.2021 roku. W dniu 18.01.2022 roku została wydana Decyzja pozwolenia na budowę, natomiast w marcu przystąpiono do robót zewnętrznych przygotowujących teren pod budowę tężni. Ze względu na czas oczekiwania na materiały niezbędne do wykonania zadania spowodowane destabilizacją rynkową w wyniku wojny na Ukrainie, podjęto decyzję o przedłużeniu terminu realizacji inwestycji do 22.07.2022 roku. W ramach zadania, w dniu 17.08.2021 roku podpisana została również umowa na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego. Wydatki będą poniesione w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Walbrzych edycja 2020.

128. Przedsięwzięcie pn.: „**Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Walbrzychu**”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa wizerunku przejścia łączącego ulicę Słowackiego z parkingiem na ulicy Rycerskiej w Walbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 550.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W roku 2021 wykonana została dokumentacja projektowa – kosztorysowa oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 21.05.2021 roku. Dokumentacja obejmuje rozwiązania

dotyczące przebudowy i remontu przejścia tunelowego w przyziemiu budynku ul. Słowackiego nr 26. W zakresie przewidziane są roboty rozbiórkowe, konieczne roboty remontowe, renowacja portalu wejściowego wraz z kratami, renowacja tynków ścian i sufitu wraz z malaturą, odtworzenie malowideł ściennych, wymiana posadzki z płyt granitowych, wykonanie nowej instalacji elektroenergetycznej, przeniesienie i przebudowa instalacji gazowych znajdujących się w przejściu, wykonanie instalacji oświetlenia przejścia i włączenie do instalacji sieci miejskiej obsługiwanej przez ZDKiUM w Wałbrzychu, wykonanie monitoringu z włączeniem do ITS – obsługiwanej przez Straż Miejską w Wałbrzychu.

W październiku 2021 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót i zapytanie ofertowe na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Postępowania na roboty budowlane nie rozstrzygnięto ze względu na brak ofert. Przeprowadzono konsultacje rynkowe w celu zlecenia wykonania zadania „z wolnej ręki” jednak, żadna z pytaných firm nie zdecydowała się na podpisanie umowy i realizację zadania. Zdecydowano o modyfikacji postanowień umownych i w grudniu 2021 roku ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane oraz zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski. Oba postępowania zostały w styczniu 2022 roku unieważnione. W postępowaniu na Wykonawcę robót budowlanych nie złożono żadnej oferty, a w postępowaniu na inwestora zastępczego wpłynęła 1 oferta przekraczająca budżet. Ze względu na trudności ze znalezieniem Wykonawcy, m. in. przez skomplikowany charakter zaprojektowanej ścianki obudowującej klatkę schodową, podjęto decyzję o konieczności zmiany koncepcji projektu i powrót do wydzielienia za pomocą istniejącej kraty. W najbliższym czasie zostaną podjęte rozmowy z Projektantem w sprawie zmiany projektu.

**129. Przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki pyzy ul. Zajączka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”**

1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie terenu rekreacyjnego, miejsc postojowych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 239.610,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy z dnia 25.02.2022 roku podpisanej z Wykonawcą robót wybranym w ramach postępowania w trybie podstawowym przeprowadzonego w grudniu 2021 roku. W zakresie wyboru inwestora zastępczego w dniu 02.02.2022 roku wysłano zapytanie ofertowe do 4 firm, ale nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 09.02.2022 roku ponowiono i upubliczniono zapytanie ofertowe z terminem składania ofert do 16.02.2022 roku. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. W dniu 03.03.2022 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym. W ramach zadania przewiduje się wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni szutrowej, segregację kruszywa pod kątem jego dalszego wykorzystania, usunięcie materiału rozbiórkowego z jego utylizacją, stabilizacji mechanicznej pozostałej

podbudowy z kruszyw, uzupełnienie warstwy wyrównującej z kruszyw z wykorzystaniem kruszywa z rozbiórki na działkach nr 167/4, 168/2, 170/1 i 170/2, przełożenie nawierzchni z kostki na działce nr 165/6, wykonanie udrożnienia istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, regulację wysokościową studni istniejących, wykonanie nowej nawierzchni wjazdu z kostki betonowej, wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszych, wykonanie robót towarzyszących i innych niezbędnych robót do wykonania zadania według dokumentacji projektowej. W ramach zadania konieczny jest również nadzór archeologiczny, który został zlecony na podstawie zamówienia z dnia 21.02.2022 roku i obejmuje pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego, przygotowanie wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami do uzyskania decyzji pozwolenia na badania archeologiczne, uzyskanie decyzji pozwolenia na badania archeologiczne, pełną obsługę archeologiczną i prowadzenie badań archeologicznych. Planowany pierwotnie termin realizacji robót budowlanych wynosił 2 miesiące, jednak został wydłużony aneksem do dnia 27.07.2022 roku, a następnie do 31.08.2022 roku. Powodem wydłużenia terminu realizacji był fakt, że rozpoczęcie robót budowlanych możliwe było dopiero od dnia 08.04.2022 roku, tj. po otrzymaniu decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, panująca sytuacja geopolityczna, zerwane łańcuchy dostaw i trudności z pozyskiwaniem materiałów budowlanych, w tym m. in. prefabrykatów drogowych w postaci np.: krawężników i obrzeży, kostki brukowej oraz materiałów instalacyjnych, a także problemy napotkane na budowie i związane z faktycznym posadowieniem istniejącego uzbrojenia terenu, koniecznością prowadzenia kanalizacji deszczowej po innej trasie i możliwością rozpoczęcia robót sanitarnych dopiero w dniu 27.05.2022 roku, jak również prowadzonymi przez innego Wykonawcę robotami związanymi z wykonywaniem izolacji pionowej jednego z budynków, a także napotkane na budowie przeszkody terenowe w postaci starych fundamentów i koniecznością kucia jak również spowolnienie prac przy układaniu kanalizacji deszczowej przez napotkane kolizje z infrastrukturą podziemną. W związku z powyższym zakończenie zadania i płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku.

**130. Przedsięwzięcie pn.: „Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 118.690,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 101.990,37 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Wykonanie w ramach zadania dotyczy robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy z dnia 23.11.2021 roku podpisanej z wykonawcą robót wybranym w zapytaniu ofertowym ogłoszonym w październiku 2021 roku. Zakończenie robót planowano do 24.12.2021 roku, jednak w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prace termin zakończenia prac wydłużono do 15.04.2022 roku. W marcu 2022 roku inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 04.03.2022 roku. W ramach zadania wykonano 288 m2 chodnika z kostki betonowej gr. 8cm wraz z podbudową. Zadanie było realizowane

w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017.

**131. Przedsięwzięcie pn.: „Plac zabaw FUN & FIT – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”**

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadania pn.: plac zabaw FUN & FIT.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 200.877,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach zadania został wykonany plac zabaw przy ul. Głuszyckiej dz. nr. 60/3, obr. 37 Rusinowa. Realizowany był na podstawie umowy z dnia 16.03.2022 roku podpisanej z wykonawcą robót wybranym w postępowaniu w trybie podstawowym ogłoszonym w grudniu 2021 roku, z terminem realizacji do 16.05.2022 roku. W dniu 15.03.2022 została również podpisana umowa z Inspektorem nadzoru który został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne podjęto decyzję o wydłużeniu terminu zakończenia inwestycji do dnia 31.05.2022 roku. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru 09.06.2022 roku. Wykonany został plac zabaw wyposażony w elementy zabawowe m. in. huśtawkę dwuosobową MIX, zestaw zabawowy, karuzelę, huśtawkę wagową, sześciokąt wielofunkcyjny. Ponadto zostało wykonane ogrodzenie placu wraz z furtką wejściową i bramą wjazdową oraz oświetlenie w postaci lamp solarnych. Wykonano również dojeżdżenie i dojazd do placu. Płatności w ramach zadania nastąpią w II półroczu 2022 roku.

**132. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsca do zabaw i wypoczynku.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 207.803,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 202.882,35 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Wykonanie w ramach zadania dotyczy płatności za roboty oraz inspektora nadzoru ujęte w zobowiązaniach roku 2021. Przedmiot umowy odebrano podpisaniem protokołu końcowego odbioru i przekazania do użytkowania dnia 28.12.2021 roku. W ramach zadania wykonano plac zabaw na Piaskowej Górze pomiędzy zabudową mieszkaniową, a garażami na miejscu pustego placu. Wykonane zostały nawierzchnie piaskowe pod elementami wyposażenia placu zabaw oraz nawierzchnie trawiaste na pozostałej części terenu, zakupiono i zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw tj. huśtawka wahadłowa z siedziskiem – bocianie gniazdo, piramida linowa, zjazd linowy, zestaw zabawowy oraz elementy małej architektury, tj. ławka z oparciem, ławka z oparciem zintegrowana z koszem na śmieci, a także tablicę informacyjną – regulamin placu zabaw. Cały teren placu zabaw został ogrodzony ogrodzeniem systemowym, panelowym z furtką samozamykającą. Zadanie realizowane było w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017.

133. Przedsięwzięcie pn.: **„Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia”**

1. Celem przedsięwzięcia jest adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.807.319,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie będzie obejmować wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej architektoniczno - budowlanej niezbędnej dla zrealizowania na placu budowy przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu zwiedzającym zabytkowego kompleksu budynków zakładu przeróbki mechanicznej węgla (budynki i budowle: sortowni, przeróbki mechanicznej, flotacji, wagi kolejowej wraz z łącznikiem, pochylni transportowej wraz z taśmociągami) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – w formie tzw. trwałej ruiny. W szczególności dokumentacja będzie obejmować odtworzenie / zabezpieczenie stabilności konstrukcyjnej zdegradowanych technicznie poszczególnych obiektów (budynków, budowli), zapobieżenie ich dalszej degradacji oraz adaptację kompleksu na cele muzealne, w tym zaprojektowanie bezpiecznej ścieżki zwiedzania tych zabytkowych budynków / budowli dla turystów. W I półroczu br. nie zostały wydatkowane środki w ramach zadania dotacja na powyższe zadanie. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

134. Przedsięwzięcie pn.: **„Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a – I etap”**

1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportu dla mieszkańców i klubów sportowych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.000.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 116.850,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Wykonanie w ramach zadania dotyczy końcowych płatności za częściową aktualizację posiadanej dokumentacji projektowej realizowaną na podstawie umowy z dnia 10.06.2021 roku podpisanej z Projektantem. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru z dnia 11.05.2022 roku. Nowy zakres aktualizowanej dokumentacji objął: przebudowę boiska treningowego, budowę skateparku na terenie przewidzianym pod boisko wielofunkcyjne, przebudowę ciągów pieszo-jezdných oraz zaplecza parkingowego w obrębie boiska treningowego i skateparku, przebudowę infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu m.in. dodatkowe ogrodzenie terenu objętego zakresem opracowania, zieleni, małą architekturę, umieszczenie w znajdującej się na terenie kompleksu hali lekkoatletycznej

centrali monitoringu i sterowania wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną dla wskazanego zakresu.

Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie Projektanta, który wykona kompletną dokumentację projektową w zakresie przebudowy stadionu lekkoatletycznego, modernizacji boiska głównego wraz z areną lekkoatletyczną i trybunami, przebudowy ciągów pieszo – jezdnych, przebudowy infrastruktury technicznej, budowy budynku zaplecza sportowego oraz modernizacji zagospodarowania terenu. Umowa z Projektantem została podpisana 02.06.2022 roku z terminem wykonania dokumentacji do 16.12.2022 roku.

Zadanie współfinansowane jest przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I.

### 135. Przedsięwzięcie pn.: **„Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu – I etap”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 44.000.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2022-2025.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z ramach programu Polski Ład.

### 136. Przedsięwzięcie pn.: **„Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 – I etap”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 450.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 22.140,00 zł.
4. Okres realizacji: 2021-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W ramach zadania zaplanowany jest remont istniejącego boiska do piłki plażowej przy ul. Blankowej w Wałbrzychu. W czerwcu 2021 roku przeprowadzono procedurę w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dnia 28.07.2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej, w ramach której Projektant miał zaprojektować remont boiska do gry w siatkówkę plażową wraz z wyposażeniem, wykonanie ogrodzenia i piłkochwyków, wykonanie oświetlenia i monitoringu, wykonanie dojeżdżalni oraz wyposażenia obiektu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci i tablica informacyjna). Dnia 17.11.2021 roku w terminie umownym została przekazana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wymagająca uzupełnień. Dokumentacja została odebrana protokołem z dnia 18.02.2022 roku. Obecnie trwa procedura przygotowawcza na wybór inwestora zastępczego i wykonawcy robót. Planowana rzeczowa

realizacja inwestycji to II półrocze 2022 roku. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2021.

**137. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu (zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2020).

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.648.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie placu rekreacyjno – sportowego przy ul. Warszawskiej i ul. Orkana działka nr 87 obr. 11 Poniatów, w skład którego wchodzić będzie boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe dla dzieci i dorosłych, stół do gry w ping-ponga i gry w piłkarzyki. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie terenu, oświetlenie i monitoring, piłkochwyty, ciągi piesze oraz zamontowana mała architektura.

W II półroczu 2021 roku została zaktualizowana dokumentacja PFU. Rzeczowa realizacja zadania została podzielona na lata 2022-2023. W 2022 planuje się przeprowadzić procedurę na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020 i dotyczy projektu pn. „Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy”. W ramach zadania złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie z Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022 na budowę nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej.

**138. Przedsięwzięcie pn.: „Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery – odnowienie stadionu dla wałbrzyszan”**

1. Celem przedsięwzięcia jest renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ul. Kusocińskiego (Budżet Obywatelski – Edycja 2020).

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 927.922,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Zadanie jest kontynuacją projektu zrealizowanego w roku 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020. W ramach zadania dodatkowo wyremontowano schody terenowe znajdujące się na terenie obiektu sportowego. W listopadzie 2021 roku przeprowadzono procedurę w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy robót i dnia 23.11.2021 roku podpisano umowę. Planowano zakończenie robót do 23.12.2021 roku, jednak w związku z niesprzyjającymi dla tego typu robót warunkami atmosferycznymi oraz



oczekiwaniem na materiały budowlane podpisano aneksy zmieniające termin zakończenia inwestycji do 30.05.2022 roku. W ramach inwestycji wykonano schody terenowe i murki oporowe z płyty granitowej płomieniowanej oraz zamontowano balustrady ze stali ocynkowanej po obu stronach schodów. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 13.06.2022 roku. Płatności nastąpią w II półroczu 2022 roku.

Dodatkowo w ramach zadania planowana jest budowa FlowParku obejmującego wielofunkcyjny systemu drążków, drabinek i innych przyrządów, które pozwalają wykonywać ćwiczenia z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Zaprojektowano również wykonanie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną) oraz ułożenie nawierzchni piaskowej na terenie stadionu przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu. Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2022 roku.

**139. Przedsięwzięcie pn.: „Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43”**

1. Celem przedsięwzięcia jest restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 8.440.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2022 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.